

第二七 川内川改修工事

本工事ハ工費四百萬圓（内鹿兒島縣負擔百三十八萬五千圓）ヲ以テ昭和六年度ヨリ同十七年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ施行中ノ處昭和八年度ニ於テ工費三百六十萬五千圓（内鹿兒島縣負擔百二十四萬八千四百二十九圓）ニ改訂スルト共ニ工期ヲ一箇年度延長シ超エテ同十二年度及同十四年度、同十六年度ニ於テ更ニ各工期一箇年度ヲ延長シ竣功期ヲ昭和二十一年度ニ改メタリ

施行區域ハ幹川鹿兒島縣薩摩郡下東鄉村ヨリ下流ノ幹川（河口附近約二軒ヲ除ク）延長十四軒、平佐川、隈之城川等ノ支川ヲ加ヘ合計十七軒トス

施工狀況

本工事ハ昭和六年度創業ト同時ニ施工準備エ着手シ實施測量及土地買收ヲ開始シ同七年十月掘鑿及築堤工事ニ着手セリ本年度工事ノ概要左ノ如シ

掘鑿工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續ノ十箇所並ニ本年度新ニ着手セル左岸川内市向田町字下水流地先ノ一箇所、計十一箇所内工事ノ都合ニ依リ休工ノモノ二箇所ニシテ此掘鑿土量十三萬九千三百九十三立方米ヲ算ス掘鑿ハ六百立方米掘無限軌道短梯形掘鑿機（蒸汽）並ニ人力ニ依リ施工シ其ノ土砂ハデイルセル機關車二臺、蒸汽機關車二臺及人馬力ニ依リ運搬シ其大部分ハ築堤土ニ利用シ其他ハ附近ノ官、民有地ニ投棄セリ

築堤工ヲ施行セシハ前年度ヨリ繼續施行ノ十二箇所並ニ本年度新ニ着手セル川内市向田町字下水流地先ノ一箇所、計十三箇所ニシテ其所要土量ハ僅カニ一部分ヲ採取セル外ハ總テ掘鑿土ヲ利用シ年度内ニ十三萬四千五百九十三立方米ヲ築立タリ

護岸工ハ前年度ヨリ繼續ノ二箇所並本年度新ニ着手セル川内市天辰町地先及鹿兒島縣薩摩郡下東鄉村中郷地先ノ各一箇所、計四箇所ニシテ主トシテ石積並ニ石張ヲ施工シ内一箇所ヲ竣功セリ

水門工ハ前年度ヨリ繼續ノ一箇所並ニ本年度新ニ着手セル川内市天辰町地先ノ一箇所、計二箇所ニシテ内一箇所ヲ年度内竣功セシメタリ

土地買収ニ關シテハ本年度ニ於テハ前年度ヨリ繰越ノモノ大部分ヲ解決シ年度内買収段別ハ約一町三段歩ニシテ累年度合計百二町七段歩ナリトス

附帶工事ニ在リテハ何レモ直接施行ニシテ前年度ヨリ繼續施行ノモノ一箇所ヲ年度内竣功セシメ新ニ川内市大小路町大島地先ニ一箇所ヲ施工セリ

本年度竣功高ハ二十萬七千六百八十五圓ニシテ起工以來ノ累計百九十八萬六百五十六圓ヲ算シ總工費三百六十萬五千圓ニ對シ約五割五分ノ竣功ナリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「＊」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「△」ハ土捨出願者提供勞力費「○」ハ評價品價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	九三、六四三 立米	二三四、四〇五 円	一三九、三九三	六六、三六〇 二、三八六	一、〇六三、〇三五	三〇〇、七六五 一〇、三五五 四〇四	〇・六四
築堤	* 七四三、一四〇 八、〇〇〇	六六、一〇三 二	* 一、二六、一三三 八、四六一	二〇、四一〇	* 八六九、二七二 一六、五四一	八六、五二二 二	〇・六六
工事護岸	二、七四二 米	五八、六八八 一四	二〇〇 米	二、七八九	二、九四一 米	六一、四〇七 一四	〇・二六
費用	未竣功	一八、八九一	未竣功	一五、四七二 一一六	未竣功	三四、三九〇 一六	〇・二三
用地	一、〇一四 段	九二五、九七五	一、〇一四 段	二九、〇〇三	一、〇一四 段	九五三、九七七	
附直	未竣功	二五、四二八 一三、二六五	未竣功	八、五九三 四、五五三	未竣功	三四、〇二二 一七、八八八	
帶費	未竣功	三〇〇	未竣功		未竣功	三〇〇	
船舶及機械		二四九、四二二 三五六		二九、二六〇		二七八、六八一 三五六	
測量		一三、九四四 一六		六一三		一四、五五七 一六	
營繕		四、四一四 一三一		一、五二〇 六		五、九三四 一三七	
雜費		一七一、六六九		三二、四八四		二〇四、一五三	
共濟組合給與金		五、七七六		一、一八三		六、九五九	
總計		一、七七一、九七一 一三、二六五 七、九三九		二〇七、六八五 四、五五三 二、三八六		一、九八〇、六五六 一七、八八八 一〇、三二五	〇・五五

第二八 太田川（廣島）改修工事

本工事ハ總工費豫算一千五百萬圓（內廣島縣負擔五百六萬九千圓）ヲ以テ昭和七年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十七箇年度ノ繼續事業トシテ施行スルモノトス

改修區域ハ左岸廣島縣安藝郡戸坂村、右岸同縣安佐郡原村以下海ニ至ル約十二軒ノ區間トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和七年度ノ創業ニシテ七、八兩年度ハ主トシテ改修區域全川ノ準備測量ヲ行ヒ九年度ニ至リ下流部ニ於ケル浚渫、築堤、護岸ノ各工事ヲ起シ翌十年度ニ於テ掘鑿工事ヲ加ヘ爾來着々其工ヲ進メルト共ニ九年度以降前記工事ニ必要ナル用地買收ヲ行ヘリ本年度ニ於ケル用地買收ハ前年度ヨリ繰越タル協議額百二十五萬八千七十四圓餘ノ整理ニ努メ支川山本川筋ヲ除キ南三篠町地内特殊、事情ノ二件ヲ殘シ承諾ヲ得之ガ所有權移轉ト代金支拂ノ手續ヲ進メタリ年度内支拂總額三十萬六千八百八十圓弱ニシテ前年協議發表ノ廣島市南三篠町地内土地及物件協議總額百五十三萬九千百餘圓ノ中本年度迄ノ支拂額ハ六十七萬四千九百九十圓強ナリ（註、支拂額ニハ收入印紙代及立會人手當ヲ含ム）

本工事ハ豫算ノ關係上殆ト休工狀態トナリ僅カニ築堤及掘鑿ノ一部ヲ前年度ヨリ引續キ施工セリ其概要左ノ如シ

築堤工中草津築堤ハ前年度ヨリ引續キ築立土砂ノ天端均シヲ施行セリ福島築堤及已斐築堤ハ芝付法面ニ雜草ノ繁茂セル爲メ草刈ヲ施行セリ

掘鑿工中福島第二人力掘鑿ハ前年度迄ニ三萬六千七百八十一立方米ヲ竣功シ本年度ニ於テ自動車運搬ニ依ル民地捨土六百十立方米、馬車運搬ニ依ル民地捨土二百二十八立方米、合計八百三十八立方米ヲ施行セリ

福島第三人力掘鑿ハ前年度迄ニ六千三百十二立方米ヲ竣功シ本年度ニ於テ馬車運搬ニ依ル民地捨土一千五百十三立方米、荷車ニ依ル民地捨土三十立方米、合計一千五百四十三立方米ヲ施行セリ

以上ノ如ク本年度ノ竣功高ハ三十二萬九千五百六十圓ニシテ創業以來ノ累計三百三十二萬二千五百七十圓ナリ其竣功額内譯左ノ如シ但シ表中「×」ハ土木試験所補給額「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ提供品價格及勞力費「△」ハ製作品使用價格「○」ハ再使用品價格ヲ示ス

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功 歩合
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
本 築 堤	立米 三七六、七七八	七八、五二一 一、八九四	立米 三六三 一二九	三六三 一二九	立米 三七六、七七八	七八、五二一 一、八九四	劃分 〇・六三
工 掘 鑿	一五一、四九二	四九、二五四 一三、三八六	二、三八一	一四五 四六七	一五三、八七三	四九、三九 一三、八五三	〇・〇三
事 浚 深	三二〇、四六〇	八二、三四三 九〇〇			三二〇、四六〇	八二、三四三 九〇〇	〇・一五
費 護 岸 水 制		一九二、七四一 三三〇 二〇				一九二、七四一 三三〇 二〇	〇・一三
用 地 費		二、一四六、二八七		三〇六、八八〇		二、四五三、一六七	
附 帶 工 事 費		一〇、二七三 五、一三七				一〇、二七三 五、一三七	
船 舶 及 機 械 費		一四六、九六四 一八六 一四七		二、五九九		一四九、五六三 一八六 一四七	
測 量 費		一、〇四九 五〇四		一、五一九		一、〇四九 五〇四	

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
營繕費		一三〇、四四四		二〇四、二四二		一三、二二八	制分
雜費		一四六、一三三		一七、三六二		二六三、五二三	
共濟組合給與金		四、二〇〇		三		四、二〇〇	
總計		二八〇、五七七		二二四、五九六		三八、九一二	三三・〇

第二九 安倍川改修工事

本工事ハ昭和七年度ヨリ同十九年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ工費四百八十萬圓ヲ以テ施行中ノ處支那事變ニ伴フ國庫財政ノ都合ニ依リ施行年度ヲ三箇年度延長ノ上竣功期限ヲ昭和二十二年度トシテ施行スルコトナレリ

而シテ其ノ區域ハ幹川安倍川ニ在リテハ靜岡縣安倍郡美和村大字松野ヨリ海ニ至ル十七籽、支川蘘科川ニ在リテハ同郡中蘘科村大字大原以下合流點ニ至ル九籽、合計二十六籽ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和七年度ノ創業ニシテ靜岡市田町ニ改修事務所ヲ設置シ諸般ノ調査測量ヲ爲スト共ニ土地買収及工事ニ着手シ本年度迄ニ掘鑿四萬九千四百四十三立方米、築堤百十六萬四千五百五十二立方米、護岸一萬五千七百四十二米、水制十一箇所ニテ五百四十七米ヲ竣成シ附帶工事ハ四十一箇所ヲ直接施行シ内三十二箇所ハ竣功セリ又十六箇所ハ管理者施行ニシテ全工事竣功セリ

而シテ本年度ニ於テ施行セルモノハ左ノ如シ

築堤工ハ前年度ニ引續キ施行ニ係ル幹川安倍川筋左岸靜岡市、右岸同市及美和村、支川蘘科川左岸服織村、中蘘科村、右岸中蘘科村ニ於テ十一箇所ノ外新ニ着手セル支川蘘科川右岸南蘘科村ニ於テ二箇所、合計十三箇所ニシテ内支川蘘科川筋左岸中蘘科村、右岸同村地先ニ於テ計二箇所竣功シ他ハ何レモ竣功ニ至ラズ次年度ニ繰越セリ

而シテ本年度功程ハ自辨土三萬六千二百八十一方立米、利用土三千三百六十四立方米、合計三萬九千六百四十五立方米ニシテ所要土砂ハ總テ川敷ヨリ採取シ二庇七機關車及人力ニテ運搬セリ

護岸工ハ前年度ニ引續キ施行ニ係ル幹川安倍川筋左岸静岡市、右岸同市、服織村、美和村、支川蘆科川左岸服織村、中蘆科村、右岸同村、南蘆科村地先ノ十四箇所ノ外本年度ニ於テ新ニ着手セル支川蘆科川筋左岸中蘆科村、右岸南蘆科村地先二箇所、合計十六箇所ニシテ内幹川安倍川筋左岸静岡市、右岸同市、服織村、支川蘆科川筋右岸中蘆科村、左岸同村及服織村地先ニ於テ六箇所竣功シ他ハ何レモ次年度ニ繰越シタリ

而シテ水制工ハ前年度ニ引續キ施行ニ係ル幹川安倍川筋右岸静岡市地先ノ一箇所ノ外本年度ニ於テ新ニ着手セル同幹川右岸美和村、服織村、支川右岸中蘆科村地先ニ於テ三箇所、計四箇所ニシテ本年度ニ於テハ竣功セル工事ナク全部次年度ニ繰越シタリ

附帶工事ハ前年度ニ着手セル静岡市管理ノ下川原二號、静岡ノ二箇所ノ樋管及本年度着手セル服織村管理ノ新聞谷用水路、新聞谷樋管、山ノ手樋管ノ三箇所及南蘆科村管理ノ牧ヶ谷用水路、同排水路、同樋管ノ三箇所、静岡市管理ノ田町樋管、計九箇所ハ全部直轄施行ニシテ内前年度ヨリ繼續ノ静岡市管理ノ下川原二號及静岡ノ二箇所ノ樋管ハ竣功シ他ハ何レモ竣功ニ至ラズ次年度ニ繰越セリ

前年度竣功ノ南蘆科村管理並施行ノ吉津下用水路ハ本年度ニ至リ補助金ヲ支拂ヒタリ

尙前年度ニ着手セル服織村、中蘆科村地内ニ於ケル府縣道附替工事ハ本年度内ニ竣功ニ至ラズ次年度ニ繰越シタリ

土地買収ハ前年度迄ニ幹川安倍川筋静岡市、服織村、美和村、支川蘆科川筋服織村、南蘆科村、中蘆科村ニ於テ二十五町三段餘ノ買収ヲ了セシガ本年度ハ幹川安倍川筋右岸美和村ニ於テ買収協議ハ完了シタルモ買収金支拂ニ至ラズ地上物件移轉費五百八圓ヲ支拂ヘリ

斯クシテ本年度竣功高ハ十七萬二千九百九十二圓ニ上リ起工以來ノ竣功高ハ二百十三萬六千七百六十五圓ナリ
之ヲ總工費四百八十萬ニ比較スルトキハ四割四分ノ竣功ニ當ル其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘	立米 四九、四四三	一四、四六六	立米 —	—	立米 四九、四四三	一四、四六六	〇・四一
工事築堤	一、二四、九〇七	四五三、七七七	三九、六四五	三一、六八四	一、一六四、五五二	四八五、四六一	〇・四六
費護岸水	一三、七二三	七〇一、九六七	二、五六六	六九、四九九	一六、二八九	七七二、四六六	〇・四八
用地	二五三	一三四、七三四	—	五〇八	二五三	一三五、二四二	〇・三五
附直	簡所 三〇	三五、八〇八	簡所 二	六、九二八	簡所 三三	四二、七三六	〇・一四
帶事	—	一八、六一〇	—	二五〇	—	一八、八六〇	
管理施行	一五	一四、四九〇	—	二、三八〇	一六	一六、八七〇	〇・一四
船舶及機械費	—	七、二四七	—	一、一九〇	—	八、四三七	
測量	—	二五九、八〇七	—	一九、〇〇〇	—	二七四、八〇七	〇・一四
營繕費	—	一四、七九五	—	一、九七六	—	一六、七七一	
雜費	—	二四、三九七	—	一、六五二	—	二六、〇四九	〇・一四
共濟組合給與金	—	三〇一、二〇四	—	三七、三六五	—	三三八、五六九	
總計	—	一一、三三八	—	二、〇〇〇	—	一三、三三八	〇・四四
	—	一、九六三、七七三 二五、八五七	—	一七二、九三二 一、四四〇	—	二、一三六、七六五 二七、二九七	

第三〇 多摩川上流改修工事

本工事ハ昭和七年度ヨリ同十八年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ總工費三百九十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ政府財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度ニ於テ工費三十六萬圓ヲ減額シテ總工費ヲ三百五十四萬圓ニ改メ昭和十三年度以降ニ於テ工期ヲ二箇年度延長シ昭和二十年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

其區域ハ幹川東京府北多摩郡立川町ヨリ東京市世田谷區（舊砧村）ニ至ル延長二十一軒並ニ支川淺川高幡橋ヨリ合流點ニ至ル約二軒、計二十三軒ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和七年度ノ創業ニ係リ同年七月一日ヨリ實施測量及調査ニ着手シ八月一日改修事務所ヲ東京府北多摩郡調布町ニ設置シ九月一日ヨリ築堤土運搬ヲ開始セリ

本年度ニ於ケル土地買収ハ多磨村地内ニ於テ三段七畝歩ヲ發表シテ大體其承諾ヲ得前年度迄ニ發表ノ分ヲ合セ約一町七段歩ヲ買収セリ

築堤工ハ既着手ノ稻城、狛江、七生、多摩、川崎ノ市町村地先各一箇所ヲ續工シタル外本年度更ニ多磨村地先ニ起工シ合計六箇所ノ内一箇所ヲ竣功セシメタリ而シテ此竣功延長一千七十七米、運搬土量四萬二百五十七立方米ナリ

掘鑿工ハ前年度着手ノ日野町、多磨村地先各一箇所ヲ續工竣功セシタ一月ヨリ多磨村ニ一箇所開始セリ而シテ掘鑿全土量ハ四萬五千八十五立方米ナリ

使用機械ノ主ナルモノハディーゼル掘鑿機二臺、同機關車三臺、瓦斯倫機關車二臺（内一臺ハ改造代燃車）ニシテ取扱土量

掘鑿ニ於テ四萬三千四百十四立方米、運搬ニ於テ五萬八千八百八十二立方米ナリ

護岸水制工ハ前年度ヨリ繼續ノ多摩、多磨、狛江ノ各地先ヲ施行セシガ七月ノ出水ニテ既設護岸ノ破損甚シク是等ノ補修工トシテ九箇所ヲ設計施工シ内七箇所ヲ竣功セシメタリ

附帶工事ハ鐵塔移轉料トシテ補助シタル金額五千六百三十七圓十七錢及直轄施工シタル八樋日野町一箇所ニシテ何レモ年度内ニ竣功セリ

本年度ノ竣功高ハ十八萬九千六百四十七圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二百六萬二千二百十四圓トナリ之ヲ總工費豫算三百五十四萬圓ニ比較スルトキハ五割八分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「△」ハ船舶及機械費支辨製作品價格「○」ハ評價品價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費							
築堤	一、七四五、八七五 ^{立米}	六二五、四五〇 ^円	四〇、二五七 ^{立米}	二九、〇〇二 ^円	一、七八六、一三三 ^{立米}	六四四、四六三 ^円	〇・七〇 ^{割分}
掘岸	二二四、七九三	五二、八八二	四五、〇八五	一四、七二九	二六九、八七八	六六、六一一	〇・一〇
護岸水制	一四、五四五・九 ^米	二六七、五一六 ^{七二〇}	一、八九六・九 ^米	六二、五五〇	一六、四四二・八 ^米	三三九、〇六六 ^{七二〇}	〇・四九
用地	二九七 ^段	二〇八、三三四	一七 ^段	一〇、二五〇	三三四 ^段	二一九、一二四	—
附帶工事費	一〇 ^{箇所}	三三、四一七	二 ^{箇所}	八、二九七	一二 ^{箇所}	四一、七一四	—
船舶及機械費	—	一、七〇四 ^三	—	一、三八八	—	一八、四三一	〇・一三
合計	—	二八、一六〇	—	一四、三〇九	—	二九五、四六九	—
合計	—	四、三一	—	二三八	—	四、三四九	—
合計	—	一、五二六	—	二	—	一、五三七	—

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
測量費	1	九、七七一円	1	一、一四二円	1	一〇、八五八円	割分
營業繕費	1	一三、八九〇	1	六七六	1	一三、五六六	
雜費	1	三七八、八八一	1	四七、六四〇	1	四二六、五二一	
共濟組合給與金	1	一三、二九〇	1	一、五五三	1	一四、八二三	
總計	1	一、八七二、五六七 一七、〇四三	1	一八九、六四七 一、三八八	1	二、〇六一、二一四 一八、四三一	〇・五八

第三一 最上川上流改修工事

本工事ハ政府ニ於テ工費一千八百萬圓ヲ以テ改修計畫ヲ樹立シ昭和八、九兩年度ニ於テ工費二百四十萬圓ヲ支出シ單年度事業トシテ一部ノ施行ヲ爲シタルガ第六十七議會ノ協賛ヲ經テ工費一千五百五十五萬三千八百圓ヲ追加シ總工費一千七百九十五萬三千八百圓トシ昭和十年度以降二十箇年度ノ繼續事業トシテ施行スルコトナレリ然ルニ昭和十三、十五、十六年度ニ於テ年度割額改定ニ伴ヒ工期ヲ三箇年度延長シ昭和三十二年度ニ於テ竣功セシムルコトナレリ而シテ其施工區域ハ幹川西置賜郡豐田村以下同郡鮎貝村ニ至ル十六籽、西村山郡寒河江町以下北村山郡横山村ニ至ル二十七籽、上流松川ハ米澤市以下最上川合流點ニ至ル三十六籽、支川須川ハ南村山郡飯塚村以下最上川合流點ニ至ル十六籽、支川鬼面川ハ東置賜郡吉島村以下松川合流點ニ至ル一籽、支川白川ハ西置賜郡豐田村以下最上川合流點ニ至ル二籽、合計九十八籽トス

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニシテ爾來幹川最上川上流松川左岸支川白川及右岸支川須川ノ各筋ニ互リ築堤、護岸、特殊工事並ニ附帶工事ヲ施行セリ

本年度ハ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿十工事、築堤十一工事、護岸水制六工事、水門工事一箇所、附帶工事二箇所ノ外新ニ起工セル護岸水制一工事、合計三十一箇所ヲ施行セリ其狀況左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續ノ谷地第二、溝延、大富、落合、廣野、西五十川、森、河井山、洲島、夏茂掘鑿ノ十工事ヲ施行シ掘鑿土ハ主トシテ附近築堤ニ利用シ殘餘ハ附近低濕地其他ニ捨土シ内廣野掘鑿ヲ竣功セリ而シテ之ニ使用セル主要機械ハ機械掘鑿ニ於テハ四十噸蒸汽短梯掘鑿機二臺、ドラグライン掘鑿機二臺、及二十噸蒸汽機關車二臺、七噸ディーゼル機關車三

臺ニシテ人力掘鑿ニ於テハ七噸ディーゼル機關車二臺、同瓦斯倫機關車二臺ナリ尙機械運搬ニ於テハ七噸機關車及二十噸機關車ニ夫々一・二立方米積及三立方米積傾卸車ヲ配シ十五乃至三十噸軌條ヲ使用シ人力運搬ニハ〇・六立方米積土運車及四・五乃至九噸軌條ヲ使用セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續ノ谷地、下釜、溝延、大富、落合、成田、廣野、糠野目、洲島、夏茂、長靜築堤補強ノ十一工事ヲ施行シ内廣野築堤ヲ竣功セリ而シテ築立土ハ全部掘鑿ヨリ生ジタル土砂ヲ利用シ法面土羽一萬七千八百八十二平方米ヲ施行シ築堤延長一千六百五米ヲ竣功セリ

護岸水制工ハ前年度ヨリ繼續ノ谷地、溝延、下釜、糠野目護岸及谷地水制、護岸用石採取第七回ノ六工事ト新ニ起工セル溝延水制ヲ施行シ何レモ未竣功トナレリ

水門工ハ前年度ヨリ繼續ノ澁川水門ヲ施行シタルモ本年度内竣功スルニ至ラズ

附帶工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノ谷地橋架設ト東根惡水樋管ノ二工事ヲ施行シ内東根惡水樋管ヲ竣功セリ

土地買収ハ本年度ニ於テ價格協議ナク前年度未承諾ハ十六件、二十二件ノ内六件ヲ完結シ年度内一二・五段ヲ買収セリ

次ニ地上物件モ本年度ハ價格協議ナク前年度ノ未承諾ハ全部承諾セシメ年度内十二件ヲ完結シ百五十四件ヲ翌年度ニ繰越シタリ

本年度ノ竣功額ハ三十六萬九百二十七圓ニシテ創業以來ノ累計ハ六百十萬四千四百十八圓トナリ之ヲ總工費一千七百九十五萬三千八百圓ニ比スレバ三割四分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ表中「＊」ハ利用土量「□」ハ管理者提供額「▲」ハ地元寄附額「×」ハ土木試驗費補給額「△」ハ別途設計直營採取ノ使用材料評價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	五、八四一、六〇〇 立米	一、六二八、〇八七 円	三五四、二四一 立米	一五六、八二三 円	六、一九五、八四一 立米	一、七八四、九一〇 円	〇・三四
築堤	* 二、一五八、五七〇 二、一五六、七九四	三三三、五七九	* 五九、七四六 九五	五、七九六 六	* 二八八、五七〇 三、二六五、四〇〇	三三九、三七五 六	〇・二五
護岸水制	一七、五九〇 米	四一九、一四三 五七、七八八	一八、六七二 三一、一一三	一八、六七二 三一、一一三	一七、六八五 米	四三三、八一五 六〇、九〇二	〇・一五
水門	未竣功	△△ 七九、七六三 三、〇〇〇 二六二	未竣功	△△ 一六、四四二	未竣功	△△ 九六、二〇五 三、〇〇〇 二六二	〇・一〇
支川吐口整理	未竣功	△ 二六、〇九五 一、四五九	未竣功	△ 一、四五九	未竣功	△ 二六、〇九五 一、四五九	
用地費	一、五五〇 米	一、三九、〇二七	一、五五〇 米	三、五〇七	一、五五〇 米	一、三三、五三四	
附帶工事費	五、三一 坪 一、四九二 箇所	三、四七、八六四 二六、二〇八	五、三一 坪 一、四九二 箇所	五二、八四七 一、五四八	五、三一 坪 一、四九二 箇所	四〇〇、七一 二七、七五六	
船舶及機械費	未竣功	八二二、六五四	未竣功	三〇、一三七	未竣功	八五二、七九一	
測量費	二四、六〇七	二、一四九	二四、六〇七	二、一四九	二四、六〇七	二六、七五六	
營繕費	三二、六一五	一、五九四	三二、六一五	一、五九四	三二、六一五	三四、二〇九	
雜費	六七九、八三九 四、四二〇	六九、〇五九	六七九、八三九 四、四二〇	六九、〇五九	六七九、八三九 四、四二〇	七四八、八九八 四、四二〇	
共濟組合給與金	三〇、二二八	三、九〇一	三〇、二二八	三、九〇一	三〇、二二八	三四、一一九	
總計	五、七四三、四九一 二六、二〇八 四、五四五 四、四二〇	三六〇、九二七 一、五四八 三、七六四	六、一四四、一八 二七、七五六 八、〇〇九 四、四二〇	六、一四四、一八 二七、七五六 八、〇〇九 四、四二〇	〇・三四		

第三二 矢作川改修工事

本工事ハ當初昭和八年度ヨリ十箇年度繼續事業トシテ總工費六百萬圓ヲ以テ愛知縣西加茂郡舉母町以下海ニ至ル四十二軒ノ區間ニ施行ノ計畫ナリシモ政府財政ノ都合上該事業ノ一部即チ米津橋以下棚尾橋附近ニ至ル約七軒區間ヲ時局匡救事業トシテ工費百二十萬五千圓ヲ以テ昭和八年度ヨリ九年度ニ至ル二箇年度内ニ施行スルコトトシ更ニ昭和九年度末議會ノ協賛ヲ經テ工費四百七十六萬八千圓ヲ追加シテ總工費五百九十七萬三千圓トシ且施行年限ヲ十四箇年度延長昭和二十三年度迄ニ其殘工事ヲ竣功セシムルコトトシ施行中ノ處時局ノ爲メ豫算繰延ニ依リ竣功年度ヲ昭和二十五年年度トシ二箇年度延長トナレリ

施工狀況

本改修工事ハ昭和八年度ノ創業ニシテ本年度迄ニ買收セル用地八十二町步餘ニ及ビ築堤土量二百四十七萬九千五百五十立方
米、掘鑿土量五十三萬五千七百七十一立方、護岸延長六千七百七十二米ヲ竣成シ附帶工事二十六箇所ヲ竣功セリ
本年度ノ用地買收ハ前年度ニ於テ手續未濟ノ爲メ本年度ニ繰越シタル左岸額田郡岩津町地先ノ殘部ニシテ其段別一町一段餘
此用地費六千五百三十八圓ヲ支拂ヘリ

本年度施行ノ掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續セル右岸櫻井村地先ノ一箇所並ニ左岸三和村及六ツ美村地先ノ一箇所、計二箇所ニシ
テ掘鑿土量四千二百三十九立方、全部附近築堤敷ヘ運搬利用セリ

築堤工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セル右岸櫻井村及矢作町地先ノ三箇所、左岸三和村及六ツ美村地先ノ二箇所並ニ岡崎市及
岩津町地先ノ一箇所、計六箇所ニシテ其築立土量五萬一千八百九十一立方、掘鑿工ヨリ四千二百三十九立方ヲ利用シ川
敷内寄洲及民有地ヨリ四萬七千六百五十二立方、自辦採取セリ

掘鑿工及築堤工用土ノ土砂掘鑿ハ總テ人力ニ依ルコトトセルモ築堤用土ノ一部ハ採取船ニテ水中ヨリ採取スルコトトシ其運搬ニハ人力若クハ七噸ディーゼル機關車三臺ヲ使用セリ然ルニ本年度後半期ニ於テハ運轉用燃料不足ノ爲メ機關車並ニ採取船ノ使用ヲ中止シ専ラ人力ノミニ依ルコトトセリ

護岸工トシテハ前年度ヨリ繼續セル右岸櫻井村地先ノ一箇所ナルモ前年度ニ於テ一部施工後流身ノ移動ニ依リ急施ノ必要ナキヲ認メ一時中止シ河岸ノ浸蝕狀況ヲ見定メ施行スルコトトセリ

本年度使役セル勞働者數二萬八千八百二十一人ニシテ此勞力費六萬七十一圓ヲ支拂ヒタリ

本年度ノ竣功高ハ十四萬二千四百八十五圓(現在物品代價ヲ除ク)ニシテ起工以來ノ累計二百七十一萬四千四百六十九圓(現在物品代價ヲ除ク)總工費五百九十七萬三千圓ニ對シ四割五分ノ竣功トナル其竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ製作品代價「○」ハ無代價品價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費	* 立米 一、八七八、四三〇 五、四九、二二九	八、四〇、〇一八 一、一、五四八	* 立米 四七、六五二 四、二、三三九	四、五、〇〇三 八、九	* 立米 一、九二六、〇八二 五、五三、四六八	八、四九、〇一〇 一、一、三三七	劃分 〇・五三
掘	五三、五三三	一、三六、五九三 一、七七八	四、二、三三九	二、五八三	五三、五七七一	一、三九、一七五 一、七七八	〇・二五
築堤	六、七、七三 米	九三、一二六 一、四二八	米	六、五三八	六、七、七三 米	九三、一二六 一、四二八	〇・一八
護	八二一 段	六、七八、三九五	一二 段	六、五三八	八二三 段	六、八四、九三三	〇・五九
用地費	二六 箇所	七、四、四一九 一、五一、八七八 五三	二六 箇所	七、四、四一九 一、五一、八七八 五三	二六 箇所	七、四、四一九 一、五一、八七八 五三	
附帶工事費							

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
船舶及機械費		三六、四三五 四、七三三 三三三		三三、五八五 三、七三三 一、四五八		四〇、〇〇〇 六九五 六、三三〇	割合
測量費		六、〇七八 三三三		四八二		六、五六〇 三三三	
營繕費		一六、四二六 二六七		一、七八一 一五		一八、二〇七 二二	
雜費		三七、七二四 一九七		四九、八九二 一〇		四二、七〇六 二〇七	
共濟組合給與金		一七、七二〇		二、六二三		二〇、三四三	
總計		二、五七一、九八四 一五二、八七八		一四二、四八五		二、七一四、四六九 一五二、八七八	〇・四五

第三三 淀川低水工事

淀川ハ古來治水ノ難河トシテ知ラルルト雖モ他方其水源ヲ琵琶湖ニ仰ギ水量豊富ニシテ天惠地利ヲ享受スルコト亦類ヲ見ズ
即チ沿岸ニハ京阪ノ巨市ヲ始メ大小ノ都邑村落之ニ依ツテ逐年發達シ生計スル者多ク航運モ亦日ニ盛ンニシテ今ヤ毛馬閘門
ニ吞吐セラルル貨物年額百萬噸ヲ超過スルモノアリ然レ共淀川低水路ノ現況ハ法線不整ニシテ河狀甚シク亂レ適々舊水制有
リト雖モ之ガ爲メ多ク破壊セラレ航路ニハ却ツテ土砂ノ堆積ヲ誘致スル箇所アリ從ツテ水深乏シク殊ニ渴水期ニ於テハ隨所
ニ淺瀬ヲ生ジ舟行殆ンド不能ナル狀態ヲ呈ス若シ夫レ適確ナル水制ノ設置ニ依リテ之ヲ匡治セムカ开ハ營ニ本川ノ利水ヲ益
スルノミナラズ堤脚ヲ固メ且増水時流心ヲ堤防ヨリ遠ザケ得テ防水ニ資スル所以ナラズンバ非ラズ低水工事施行ノ趣旨蓋シ
茲ニ在リ即チ政府ニ於テハ昭和八年度以降本年度迄概ネ單年度事業トシテ工費豫算百七十二萬三百四十圓ヲ以テ伏見觀月橋
以下神崎川分派點間ニ淀川低水工事ヲ實施シ漸次其效果ヲ收メツツアリト雖モ其ノ竣功ハ一部分ニ過ギズ即チ全計畫ヲ完成
スルニ非ラザレバ所期ノ目的ヲ達スルコト能ハザルヲ以テ昭和十六年度以降十箇年度間ノ繼續事業トシテ其工費二百一萬七
千六百圓ヲ更ニ追加セラレ總工費三百七十三萬七千九百四十圓トナリ同時ニ工事ノ遂行ヲ圓滑ナラシムル爲メ新ニ上流工場
(京都府綴喜郡大字八幡莊地先) 中流工場(大阪府北河内郡九箇莊村點野地先)ノ二工場ヲ設置シ如上ノ目的タル低水路ノ屈
曲匡正、水深保持、堤脚保護及高水順導等ヲ企圖シツツ在リ

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニ係リ先ヅ幹部水制ニ使用スベキ鐵筋混凝土杭ヲ製作シ次デ航行ニ難澁セル箇所ヲ選ビ順次水制
ヲ敷設シ其間或ハ宇治川筋航路ニ點々伏在セル舊護岸ノ沈床等ヲ除却シ或ハ三栖閘門下流部ノ航路ヲ浚渫シ或ハ左岸枚方太

橋下流部派流ノ亂走甚シキ箇所ニ地均ヲ施工シ來レリ之ト同時ニ大阪府三島郡島本町大字東大寺地先ニ採石場ヲ設ケ水制工ニ要スル石材ノ大半ヲ自給シ以テ事業ノ圓滑ナル遂行ヲ期スルコトトセリ

而シテ本年度末迄ノ主要工事竣功高ハ水制工延長三萬七千十二米此工費百二十九萬九千五百九十九圓ナリトス

本年度ニ於テハ前年度ヨリ繰越セル五領枚方、友呂岐鳥飼、第二坂ノ三水制工ノ外新ニ大阪府三島郡五領村大字道濟地先ニ道濟水制工ヲ起シ以テ頭部水制未施行ノ爲メ附近落筋常ニ變動シ土砂沈澱不良ナル箇所ヲ整調シ更ニ大阪府北河内郡庭窪村大字佐太、三島郡鳥飼村大字鳥飼西地先ニ鳥飼庭窪第二水制工ヲ起シ以テ亂流ノ爲メ既設幹部水制頭部ニ深掘ヲ生ジツツ在ル箇所ヲ防護セリ然ルニ本年度ハ例年ニ比シ降雨量多ク水位高クシテ施工ニ困難ヲ來タルノミナラズ豫算緊縮等ノ關係モ在リテ僅ニ五領枚方水制工ヲ竣功セシメ他ノ四水制工ハ止ムナク翌年度ニ繰越セリ從テ本年度ノ竣功高ハ延長一千百四十六米工費五萬八千二百七十六圓ニ過ギズ

以上創業以降本年度末迄ノ竣功高合計ハ百七十八萬九千三百二十三圓ニシテ總工費三百七十三萬七千九百四十圓ニ對シ約四割八分ノ進度ヲ示セリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「▲」ハ提供品價格「×」ハ生産品價格「△」ハ製作品價格「○」ハ無代價品評價格ヲ示ス

費事工本	費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
水	淺濎及掘鑿	一、三三〇 立米	1,141 圓	一、一四六 立米	58,276 圓	一、三三〇 立米	1,141 圓	〇・四三
		三、五八六 米	1,141 圓	一、一四六 米	58,276 圓	三、五八六 米	1,141 圓	〇・四三
制	水	△ × ▲	1,141 圓	△ × ▲	58,276 圓	△ × ▲	1,141 圓	〇・四三
		一、一四六 米	58,276 圓	一、一四六 米	58,276 圓	一、一四六 米	58,276 圓	〇・四三

總計	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	(亡失毀損)
▲ 一〇五、五八七 三三、九六九	10,112	二九、六八七	二、三〇三	二五、九六八	二〇五、三四〇 三、六四一 六二九	〇▲ 四五四
▲ 八三、七三六 九三九	七三八	一六、一〇五		一八四	〇▲ 一 八、四三三	
▲ 一、七七一、三三三 三三、九〇八	10,150	二五、七九二	二、三〇三	二六、一五三	二二、三七三 三、六四一 六三〇	〇▲ 四五四
〇・四八						

第三四 小貝川改修工事

本工事費ハ當初時局匡救事業トシテ昭和八、九兩年度ニ於テ工費九十一萬圓ヲ以テ左岸茨城縣筑波郡谷井田村以下同縣北相馬郡川原代村、右岸茨城縣北相馬郡山王村以下同郡相馬町ニ至ル八軒ノ區間ニ對シ工事施行ノ豫定ナリシガ昭和十年度ニ於テ工費三百六十六萬三千圓ヲ増額シ總工費ヲ四百五十七萬三千圓ニ改メ同時ニ竣功期限ヲ昭和二十年度迄延長シテ施行中ノ處政府財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度ニ於テ更ニ一箇年度ヲ延長シ昭和二十一年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

其區域ハ左岸茨城縣筑波郡上郷村以下同縣北相馬郡川原代村、右岸同縣結城郡豐田村以下同縣北相馬郡相馬町ニ至ル四十二軒ノ區間ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニ係リ先ヅ改修事務所ヲ茨城縣北相馬郡山王村ニ設置シ測量及土工器械ノ蒐集等施工準備ヲ爲スト共ニ土地買收ノ進捗ニ伴ヒ順次工ヲ進メ昭和十二年四月事務所ヲ茨城縣結城郡水海道町ニ移轉セリ

本年度工事施行區域ハ左岸茨城縣筑波郡上郷村以下同縣北相馬郡川原代村、右岸茨城縣結城郡豐田村以下同縣北相馬郡相馬町地先ニ互リ其施工狀況左ノ如シ

本年度ニ於ケル土地買收ハ前年度迄ノ協議發表ニシテ本年度ニ於テ承諾進達セルモノト年度内ニ發表セル分ヲ合セ八町六段餘步ヲ買收セリ

築堤工ハ前年度竣功ノモノ十一箇所、本年度着手セルモノ十和村並福岡村一箇所、上郷村一箇所、合計十三箇所ニシテ内四

箇所ヲ竣功セリ

掘鑿工ハ前年度未竣功ノモノ十五箇所及本年度着手セルモノ大生村二箇所、眞瀬村二箇所、上郷村二箇所、豊田村一箇所、五箇村一箇所、水海道町及大生村並十和村一箇所、合計二十四箇所ニシテ内五箇所ヲ竣功セリ

其掘鑿ハ改修計畫ニ基キ河積ノ不充分及新低水路部分ノ浚渫ニシテ七噸デューセル機關車一臺、七噸瓦斯倫機關車一臺、二・七噸瓦斯倫機關車二臺、デューセル掘鑿機（一時間六十立方メートル掘）一臺、一・一立方メートル積土運車四十臺、〇・九立方メートル積土運車三十臺、〇・六立方メートル積鐵製土運車四十臺、〇・六立方メートル積輕便土運車五十臺、〇・四立方メートル積輕便土運車八百八十二臺ヲ使用シ掘鑿ハ人力及掘鑿機ニ依リ運搬ハ機關車及人力並牛馬力ヲ併用シ其土量十八萬五千九百九十三立方メートル餘ヲ掘鑿シ内十三萬四千五百九十二立方メートル餘ヲ築堤土ニ利用シ殘餘四萬六千立方メートル餘ハ高水敷低地及廢川敷並堤脚ニ沿フ官有低地ヘ運搬捨土セリ護岸水制工ハ前年度未竣功ノモノ六箇所ヲ繼續施行シ本年度中ハ相馬町一箇所、谷原村一箇所、十和村一箇所、五箇村一箇所及混凝土ブロック製作一箇所、合計十一箇所ニシテ内二箇所ヲ竣功セリ

岡堰改築工ハ山王村地先本改修計畫ニ依ル放水路並岡堰普通水利組合管理ニ屬スル水門及洗堰ノ施設ニ代ヘ高水總量四百五十立方メートル流下スルニ足ル水門一箇所ニ改築セントスルモノニシテ之ニ要スル工費ハ組合管理ニ屬スル水門及洗堰ノ改築費十四萬圓ニ本工事費十六萬圓ヲ合セ總額三十萬圓ノ豫算ナリ本工事ハ昭和十二年二月十六日起工シ前年度ヨリ繼續ノ上流人力掘鑿、下流第二人力掘鑿變更、橋臺及擁壁橋脚、下流床固歩道橋、下流低水路護岸吊上橋取付、堤防護岸取付、堤防混凝土ブロック製作ノ各工事ヲ施行シ竣功額一萬五千六百二十七圓餘ニシテ内一萬三千六百六十五圓ハ組合管理者負擔額ナリ

附帶工事ハ前年度中未竣功ノ小絹村地先排水樋管改築一箇所、小絹村及十和村地先同一箇所、大生村地先同一箇所、小絹村大生村入會同一箇所、五箇村眞瀬村入會用水樋管改築一箇所、眞瀬村地先用惡水路附替一箇所、計六箇所ヲ竣功セリ本年度ノ竣功高ハ二十三萬四千三百三十九圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二百四十九萬五千七百三十一圓トナリ之ヲ總工費豫算

四百五十七萬三千圓ニ比較スルトキハ五割五分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理
 理者負擔額「○」ハ岡堰改築管理者負擔額「△」ハ船舶及機械費支辨製作品價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
築堤	* 一、六〇六、七七一 立米	一、一七、九八三	* 一九三、一三九 立米	九、一九八	* 一、七九九、九一〇 立米	二、一七、一八一	〇・三五	〇・三五
工事掘岸水	二、一七四、七六五 米	四九七、五四八	一八〇、五九三 米	七〇、二九一	二、三五五、三五八 米	五六七、八三九	〇・七二	〇・七二
護岸水	一〇、二五三 米	一五〇、七三〇	四四四 米	二、五三八	一〇、六九六 米	一六三、二五八	〇・三六	〇・三六
岡堰改築	—	一〇九、〇五〇	—	二、四六三	—	一一、五一三	〇・七三	〇・七三
用地	二、九三六 箇所	六五、八二七	八六 箇所	三三、〇三三	三、〇三三 箇所	六八四、八五九	—	—
附工直轄施行	六 箇所	七二、二五六	六 箇所	五、三四六	三 箇所	七、六〇三	—	—
帶費管理施行	三	三五、八七〇	—	二、九三三	—	三八、八〇三	〇・一〇	〇・一〇
船舶及機械費	—	七二、〇三〇	—	—	—	七二、〇三〇	—	—
測量費	—	二、九七七	—	三、四〇二	—	二、九七七	—	—
營業繕費	—	二、一八四一	—	六八一	—	二、一八四一	—	—
雜費	—	一八、三三六	—	四、一一〇	—	二、四五六	—	—
共濟組合給與金	—	三九、二二三	—	五八、〇九四	—	三、七二七	—	—
總計	—	一三、〇八一	—	二、七四五	—	一五、八二六	—	—
○□	—	二、二六一、三八二	—	二、四四、三三九	—	二、四九五、七二一	—	—
○□	—	五七、四四六	—	二、九三三	—	六〇、三八九	—	—
○□	—	九四、九二三	—	一三、一六五	—	一〇八、〇九八	—	—

第三五 菊川改修工事

本工事ハ當初昭和八年度ヨリ同十七年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費四百萬圓ヲ以テ改修區域ヲ幹川筋小笠郡六鄉村以下海ニ至ル十五軒、支川牛淵川筋左岸南山村、右岸平田村以下菊川合流點ニ至ル一軒ノ區間トシ改修計畫ヲ樹立セシガ其内下流水害ノ最モ著シキ部分ヲ限リ昭和八年度ヨリ二箇年度ニ互リ時局匡救事業トシテ工費八十二萬圓（内静岡縣負擔三十萬七千圓）ヲ以テ改修工事ヲ施行シ其後當初計畫ニ基キ昭和十年度ヨリ昭和二十年度ニ至ル十一箇年度繼續事業トシテ工費三百十五萬三千圓（内静岡縣負擔百五萬一千圓）ヲ以テ事業ヲ繼續施行スルコトナリ創業以來ノ工費總額三百九十七萬三千圓（内静岡縣負擔百三十八萬八千圓）トナレリ又支川牛淵川ハ昭和十四年三月左岸小笠村、右岸平田村丹野川合流點以下既改修點ニ至ル延長三軒二六ヲ追加施行スルコトニ改修區域ノ變更ヲ行ヘリ更ニ昭和十三年度及同十六年度中政府財政ノ都合ニ依リ事業年度ヲ各一箇年度延長シ昭和二十二年度迄十五箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

施工狀況

本工事ハ昭和八年四月平田村ニ改修事務所ヲ設置シ土地買收ニ在リテハ幹川筋中村、千濱村、平田村、三俣村、岩滑村、横地村、中内田村、下内田村、加茂村、六郷村、支川牛淵川筋南山村、平田村、千濱村、支川上小笠川筋下内田村、中内田村、横地村地内ノ用地ニ對シ前年度迄ニ百二十七町六段步餘ヲ買收シ本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ約五町三段步ノ土地買收及地上物件ノ移轉ヲ行ヒ用地費三萬九千二百九十餘圓ヲ支拂ヒタリ尙牛淵川丹野川改良事務組合負擔ニ係ル牛淵川筋平田村、小笠村以内ノ用地ニ對シテハ前年度ヨリ買收調査ヲ續行シ來レルガ本年八月其買收事務ヲ完了セリ

本年度施行ノ掘鑿及築堤工ハ前年度ヨリ引續キ施行中ノ千濱第二機械掘鑿、千濱第三人力掘鑿、千濱第五人力掘鑿、岩滑人

力掘鑿、内田人力掘鑿變更、横地人力掘鑿中第二人力掘鑿、六郷人力掘鑿、千濱第六人力掘鑿、加茂人力掘鑿、南山第二人力掘鑿、小笠人力掘鑿、南山築堤變更、千濱第四築堤、岩滑築堤、内田築堤、横地築堤、六郷築堤、加茂築堤、南山第二築堤ノ二十工事ニシテ千濱第五人力掘鑿、千濱第六人力掘鑿ノ竣功セルヲ除クノ外ハ何レモ未竣功ノ儘次年度へ繰越シタリ掘鑿ハ從來人力掘鑿ニ依リタルモ昭和十一年五月ドラグライン掘鑿機一臺ヲ購入七噸デイナーゼル機關車ト共ニ千濱機械掘鑿工ニ使用次デ昭和十四年度中六郷村地先ニ機械掘鑿工一箇所ヲ増設セリ運搬ハ主トシテ人力及牛力ニ依リシモ遠距離運搬ニハ七噸デイナーゼル機關車三臺ヲ使用セリ

本年度ノ功程ハ掘鑿土量十二萬九千三百四十七立方米ニシテ工費七萬一千四百七十三圓、築堤土量五萬三千三百八十九立方米ニシテ工費二千百十三圓ヲ要セリ

而シテ築堤土ハ總テ掘鑿土ヲ運搬利用セリ又掘鑿土量ノ内人力掘鑿人力運搬ニ依ルモノ六割八分、人力掘鑿牛力運搬ニ依ルモノ三割二分ナリ

低水路ノ開鑿及切擴箇所ニハ昭和九年度ヨリ必要ニ應ジ護岸工事ヲ施行セシガ本年度施行ノ護岸工事ハ前年度ヨリ引續キ施行中ノ平田第二護岸、岩滑護岸、内田護岸、千濱第五護岸變更工事ノ五工事ニシテ千濱第五護岸ノ竣功セルヲ除クノ外ハ何レモ未竣功ノ儘次年度へ繰越セリ而シテ本年度竣功延長一千二十四米工費一萬五千百十三圓ヲ要セリ

本年度施行セル附帶工事ハ七曲リ惡水樋管一箇所ニシテ年度内ニ竣功セリ本年度ニ於テ前年度竣功セル嶺田用水路移築工事ノ國庫補助一千十二圓ヲ支拂ヘリ

本年度竣功額ハ十七萬七千六百六十四圓ニシテ起工以來ノ累計ハ二百四十三萬三千三百五十五圓トナリ而シテ總工費三百九十七萬三千圓ニ對シ六割一分ノ竣功トナル其工事竣功表左ノ如シ但シ「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「△」ハ無價品評價格「○」ハ製作品價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	1,311,010 立米	391,875 円	119,347 立米	71,433 円	1,430,357 立米	463,308 円	0.31
築堤	* 87,060 米	52,035 円	53,389 米	21,113 円	* 87,060 米	54,148 円	0.46
護岸	11,663 米	273,760 円	1,034 米	15,113 円	12,697 米	288,873 円	0.56
附帶工事	箇所 12	47,516 円	箇所 1	3,060 円	箇所 13	50,576 円	
工事費	七	23,770 円	箇所 1	3,060 円	箇所 8	26,836 円	
管理費		34,222 円		1,012 円		35,234 円	
用地費	1,276 段	46,240 円	53 段	506 円	1,329 段	46,746 円	
船舶及機械費		966,146 円		39,985 円		1,006,131 円	
測量費		182,506 円		6,415 円		188,921 円	
營業費		507 円		68 円		575 円	
雜費		13,939 円		1,348 円		15,287 円	
共濟組合給與金		7,934 円		1,071 円		9,005 円	
總計		2,561,911 円		1,771,644 円		4,333,555 円	0.61

第三六 烏、神流川改修工事

本工事ハ當初時局匡救事業トシテ昭和八、九兩年度ニ於テ工費八十萬八千圓ヲ以テ烏川ハ柳瀬橋以下利根川合流點ニ至ル八
籽餘、神流川ハ神流川橋以下烏川合流點ニ至ル約一籽ノ區間ニ對シ工事施行ノ豫定ナリシガ昭和十年度ニ於テ工費二百七十
九萬五千圓ヲ増額シ總工費ヲ三百六十萬三千圓ニ改メ同時ニ竣功期限ヲ昭和二十年度迄延長シテ施行中ノ處政府財政ノ都合
ニ依リ昭和十二年度以降ニ於テ二箇年度ヲ延長シ昭和二十二年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ其
區域ハ烏川左岸群馬縣群馬郡六鄉村、右岸同縣碓氷郡豐岡村以下利根川合流點ニ至ル十九籽、神流川左岸群馬縣多野郡美九
里村、右岸埼玉縣兒玉郡青柳村以下烏川合流點ニ至ル十二籽及支川鐮川三籽、同碓氷川一籽、計三十五籽ノ區間ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニ係リ同年四月群馬縣多野郡新町ニ改修事務所ヲ設置シ土地買收ノ進捗ニ伴ヒ順次施工區域ヲ擴
大シ烏川上流部及支川碓氷川方面ヲ高崎工場、烏川ノ中流部及支川鐮川方面ヲ新町工場、神流川筋ヲ神流工場ノ事業區域ト
シテ各工事ヲ分擔セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續箇所ノ外新ニ烏川筋右岸高崎市石原地先ニ於テ施行シ土量六萬一千三百八立方米ノ運搬ヲ爲シタリ
而シテ此土砂一萬一千立方米ハ自辨土ニシテ五萬三百八立方米ハ人力掘鑿土ヲ利用セルモノナルガ土運搬ノ未了ナル箇所又
ハ築立芝付等ノ完成ニ至ラザルモノ等アリテ大部分ハ施工中ニ屬セリ

掘鑿工ハ全部人力掘鑿ニシテ前年度ヨリ繼續セルモノノ外新ニ烏川筋碓氷郡豐岡村大字下豐岡及高崎市常盤町地先ニ施行シ
テ五萬二百十三立方米ノ土砂ヲ掘鑿シ内二萬四千七百五十六立方米ハディーゼル機關車及瓦斯倫機關車ニテ運搬シ其他ノ大

部分ハ馬匹運搬ニ據リタリ而シテ掘鑿土量ノ内四萬六千七百九十五立方米ハ築堤土ニ充テ三千四百十八立方米ハ高崎市並榎町地先新堤豫定敷ヘ捨土セリ

護岸工ハ前年度ヨリ繼續セル烏川筋左岸岩鼻村大字岩鼻地先ノ外ニ同右岸新町地先ニ新ニ起工シ二百四十米ヲ竣功セリ
本年度買收セル土地ハ一町六段四畝餘歩ニシテ之ヲ前年度迄累計ニ加算スレバ百十八町七段トナレリ

附帶工事ハ烏川筋右岸高崎市石原地先ニ排水路附替工並ニ樋管工二箇所ヲ起工シ排水路附替及樋管工ノ内一箇所ハ竣功セル
モ一箇所ハ竣功ニ至ラズ翌年度ニ繰越シタリ

本年度ノ竣功高ハ十七萬一千三百五十九圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二百八萬九千七百七十五圓トナリ之ヲ總工費豫算三百六十六萬三千圓ニ比較スルトキハ五割八分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ提供材料及勞力費ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費							
掘鑿	一、四六五、〇〇九 立米	二五二、一九三 圓	六、三〇八 立米	一七、七一九 圓	一、五二六、三三七 立米	二六九、九一一 圓	〇・七九 割分
護岸	一、三四一、三八七 米	三〇、七七一 圓	五〇、二三三 米	二六、三三五 圓	一、三九一、六〇〇 米	三五七、〇九三 圓	〇・五七
落雷損失	六、八五三 米	二、五七〇 圓	二四〇 米	二、五三九 圓	七、〇九三 米	二、九八一 圓	〇・三三
用地費	一、一七二 段	六〇六、四八八 圓	一、一六段 箇所	三五、〇三八 圓	一、一八七 段	六四一、五二六 圓	
附工事直轄施行	一六 箇所	三、四〇五 圓	一六 箇所	八、三三四 圓	一七 箇所	四二、三六九 圓	
帶費管理施行	一	九、八四九 圓	未竣功	三、一二三 圓	一	二、八九七 圓	
		二八六 圓				一四三 圓	

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
船舶及機械費		九七、二六二 _円		九、一三〇 _円		一〇六、三九二 _円	劃分
測量費		八、七八四		七八一		九、五六五	
營業繕費		二五、〇三三		七、三五八		三二、三八〇	
雜費		三三、一〇七		四三、五二七		三七四、六三四	
共濟組合給與金		一三、六〇八		一、五七八		一五、一八六	
總計		一九七、八一六 ▲□ 九、九九二 一三、三三七		一七一、三五九 ▲□ 三、一二三		二〇八、九一五 ▲□ 一三、三三七	〇・五八

第三七 手取川改修工事

本工事ハ昭和九年度ヨリ同二十二年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ工費四百九十五萬圓ヲ以テ施行スルモノニシテ其區域ハ石川郡鶴來町以下海ニ至ル十六軒ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和九年七月及十一月北陸一帯ヲ襲ヒタル稀有ノ大洪水ニ因ル災害ノ復舊ヲ兼ネ同年十二月起工セラレシモノニシテ直ニ大破堤箇所タル梅木堤、高島堤、八間堤、權正寺堤、新堰堤ノ應急締切堤ノ増大補強ニ着手シ翌年度ヨリ護岸工事ヲ起工シ逐次區域ヲ擴大シ今ヤ改修區域全般ニ互リテ施行スルニ至レリ

本年度ニ於テハ前年度ニ引續キドラグライン二臺、スチームショベル二臺、短梯掘鑿機一臺及タワーエキスカベーター一臺ヲ擁セルモ工費並ニ勞力寡少ニシテ充分ニ機能ヲ發揮スルヲ得ズ即チ掘鑿五工事ヲ以テ僅ニ土量十萬五千七百二十六立方メートル施行シタルニ過ギズ累計掘鑿土量二百八十萬九千四百九十立方メートルナリ

築堤工トシテハ六工事ヲ施行シ前記掘鑿土砂ノ内六萬五千五百二十七立方メートル利用築立テ芝付面積二千二十平方米、法留石張四百二十五平方米ヲ施工シ累計築立土量二百十八萬三千七百五十四立方メートル、芝付面積十一萬五千二百十五平方米及法留石張四萬五千九百三十一平方米ヲ竣功セシメタリ

護岸工ハ河勢ノ強暴ト災害復舊ヲ兼ネタル工事ノ性質トニ依リ着工當初ヨリ築堤工事ト併進セシメ本年度ニ於テハ十一工事ヲ施行シ木工沈床二千三百六十平方米、粗朶沈床五百八十四平方米、混凝土塊根固十七個百一平方米、空石張三千五百八十平方米、煉石張一千四百七十六平方米及既設石張補修三百四十三平方米ヲ竣功セシメタリ而シテ起工以來ノ累計ハ根固沈床

及混凝土塊（改良木床、木工沈床、粗朶沈床、木床補修、混凝土塊）四萬六百四十六平方米、石張（煉石張、空石張、既設石張補修）十一萬九千五百五十八平方米ニシテ竣功延長ハ六千九百八十九米ナリ

水制工ハ三工事ヲ施行シ改良合掌杵十箇所百三十一米、混凝土柱出九箇所九十八米、他ニ假工事トシテ抱付牛杵三箇所ヲ施行シ内一工事ヲ竣功セリ而シテ起工以來ノ累計八十八箇所延長一千六十九米ナリ

特殊工ハ一箇所ニシテ前年度ヨリ繼續ノモノ一箇所ハ他工事ノ都合ニ依リ休工セリ

附帶工事ハ直轄施行ノモノ一箇所ハ工事ノ都合ニ依リ休工セリ

機械ノ修理ハ前年度同様程度ノ大ナルモノハ新潟港修築事務所附屬機械工場ニ委託シ其他ハ適宜改修事務所ニ於テ施行シ或ハ請負ニ附シタリ

以上本年度ニ於ケル竣功額ハ十八萬五百一十一圓ニシテ創業以來ノ累計三百三十九萬三千五百五十九圓トナリ之ヲ總工費四百九十五萬圓ニ比スレバ六割九分ノ竣功ニ當ル其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「×」ハ土木試験費補給額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	二、七〇三、七六四 立米	七六九、一六三 圓	一〇五、七二六 立米	四六、一二三 圓	二、八〇九、四九〇 立米	八一五、二八四 圓	〇・五四
築堤	二、一一八、二二七 米	一二三、七二三 圓	六五、五二七 米	一、七三八 圓	二、一八三、七五四 米	一二五、四六一 圓	〇・三九
護岸	七、九一六 米	六六八、六三六 圓	五八 米	五九、二七六 圓	八、四四四 米	七二七、九一二 圓	〇・五五
水門	一、九七七 段	六三、〇四三 圓	一 段	一 圓	一、九七七 段	六三、〇四三 圓	〇・二一
水路	七六六 段	二四一、六一四 圓	一 段	一 圓	七六六 段	二四一、六一四 圓	一
其他							
費							

總計	共濟組合給與金	雜費	營業費	測量費	船舶及機械費	帶事管理施行	附工直接施行
							未竣功
						三	一七 箇所
×□	×					□	□
三、二二、六四八 二二六、七一七 四、四六〇	一七、八九五	三六二、九七二 四、四六〇	三八、一三九	五、七五六	七、九、二七四	二二四、六九四 二二八、四二九	一七、七四〇 八、二八八
							箇所
×□	×					□	□
一八〇、五一一	一、八二三	三四、二〇〇	一、六〇九	七六七	三四、九八七		
							未竣功
						三	一七 箇所
×□	×					□	□
三、三九三、一五九 二二六、七一七 四、四六〇	一九、七一一	三九七、一七二 四、四六〇	三九、七四八	六、五二三	八、四、二六一	二二四、六八九 二二八、四二九	一七、七四〇 八、二八八
〇・六九							〇・六三

第三八 小矢部川改修工事

本工事ハ昭和九年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ工費五百十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ昭和十三年度及同十五年度、同十六年度ニ至リ年度割改定ニ伴ヒ施行年限ヲ三箇年度延長シ昭和二十六年年度ニ至ル十八箇年度繼續事業トナレリ而シテ其區域ハ幹川ニ在テハ富山縣西礪波郡吉江村以下海ニ至ル四十籽、支川山田川ニ在テハ同郡東石黒村以下小矢部川合流點ニ至ル一籽、支川澁江川ニ在テハ同郡埴生村以下小矢部川合流點ニ至ル二籽、支川子撫川ニ在テハ同郡子撫村地内一籽、支川千保川ニ在テハ高岡市地内一籽、合計四十五籽ナリ

施工狀況

本工事ハ昭和九年度ノ創業ニシテ同年十二月高岡市ニ事務所ヲ開設スルト共ニ實地測量ヲ行ヒ土地買收其他諸般ノ準備ヲ整ヘ翌十年二月高岡市二上地先ノ距離標六籽附近ヨリ工事ニ着手シ順次上流ニ向ヒ同十六年度末ニ於テハ左岸西礪波郡國吉村地先距離標十五籽附近、右岸同郡東五位村地先距離標十六籽附近ニ及ベリ尙同十六年度ヨリ左岸西礪波郡石動町及子撫村地先距離標二十五籽附近ノ工事ニ着手シ銳意工事ノ進捗ヲ圖レリ

本年度ハ掘鑿工七箇所、築堤工八箇所ヲ施行シ何レモ未竣功トナレリ其ノ概況左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續ノ二上、長慶寺、守山、國吉、下八ヶ、東五位及本年度新ニ着手セル子撫ノ七箇所ヲ施行シ内東五位ヲ除ク六箇所ハ何レモ人力ニ依リ東五位ハ人力並ニ三十噸ドラグライン掘鑿機ヲ併用セリ掘鑿土量ハ十二萬六千三百九十二立方米ニシテ内十萬五千八百八十七立方米ハ人力ニ依リ二萬五百五立方米ハ機械ニ依リ而シテ掘鑿土ハ全人力、馬力、瓦斯倫機關車（三噸乃至四噸五）及重油機關車（七噸）ニ依リ築堤敷ニ運搬セリ尙前年度ヨリ繰越セル長江、支流祖父川ノ二

箇所ハ都合ニ依リ休工セリ

築堤工ハ前年度ニ引續キ二上、長慶寺、支流祖父川、守山、國吉、下八ヶ、東五位及本年度新ニ着手セル子撫ノ八箇所ヲ施行セリ

築堤ノ用土ハ掘鑿土ヲ利用シ築立七萬八千八百六十五立方米、土羽面積二萬一千四百九十七平方米ヲ施行シ築堤延長七百七米ヲ竣功セリ而シテ前年度ヨリ繰越セル四ツ屋、長江ノ二箇所ハ都合ニ依リ休工セリ

護岸工ハ前年度ヨリ四ツ屋低水、支流祖父川ノ二箇所ヲ繰越セルモ何レモ都合ニ依リ休工セリ

附帶工事ハ管理者富山縣ニ於テ前年度未竣功ノ國條橋架換外一橋新設ノ二橋梁工ヲ施行シ年度末迄ニ工事ノ大半竣功シタルヲ以テ國庫負擔額三萬三千圓ノ内一萬四千五百圓ヲ交付セリ

用地關係ニ於テハ本年度新ニ協議ヲ行ヒタルモノ無ク前年度ヨリ繰越ノ土地六段九畝二十一步ニ對シ三千三百九十八圓、地上物件移轉料其他ニ對シ五十四圓、合計三千四百五十二圓ヲ支拂ヘリ

本年度竣功額ハ十七萬四千九十圓ニシテ起工以來ノ累計ハ百六十九萬二百九十七圓トナレリ之ヲ總工費五百十萬圓ニ比スレバ三割三分ノ竣功トナル其工事竣功表左ノ如シ表中「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス

第三九 天神川改修工事

本工事ハ昭和九年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十五箇年度ノ繼續事業ナリシガ昭和十三年四月政府財政ノ都合ニ依リ施行年限ヲ一箇年度延長セラレ昭和二十五年年度ニ至ル十七箇年度ニ改メラレ工費豫算四百七十七萬圓（内事務費二十七萬圓）ヲ以テ幹川筋左岸鳥取縣東伯郡倉吉町、右岸同郡西郷村以下海ニ至ル約十一籽、左支小鴨川筋左岸鳥取縣東伯郡南谷村、右岸同郡矢送村以下天神川合流點ニ至ル約十三籽、左小支國府川筋左岸鳥取縣東伯郡高城村、右岸同郡北谷村以下小鴨川合流點ニ至ル約七籽、合計三十一籽ノ間ヲ施行セントスルモノナリ

施工狀況

本工事ハ昭和九年度ノ創業ニ係リ昭和九年九月二十一日突如トシテ關西中國方面ヲ襲ヘル颱風ニ依リ未曾有ノ大出水ヲ招來シ殆ンド壞滅ニ歸シタル天神川及支川ノ中流部以下ノ復興ヲ爲スモノニシテ急速ナル施行ヲ必要トシ始業ニ際シ他直轄河川ト趣ヲ異ニスル所アリ即チ昭和九年十二月第六十六回臨時帝國議會ノ協賛ヲ經改修豫算ノ成立スルヤ同月十七日鳥取縣東伯郡倉吉町ニ改修事務所及土地收用事務所ヲ設置シ直ニ實施測量ヲ開始シ合セテ計畫ノ再檢討ヲ行ヘリ施行ニ際シ本川筋ハ相當洪水ニ對シ河積先ヅ充分ナルヲ以テ第二度トシ其ノ慘害最モ甚シカリシ國府川筋下流部小鴨川筋縣道橋福山橋以下本川合流點迄本川筋右岸倉吉線附近ハ相當洪水ニ對シ防護スルノ要アルヲ以テ之ガ第一次着工ノ方針ニテ準備ヲ進メ前年度迄ニ築堤工ニ於テ土量百四十萬四千七百六立方米工費十二萬一千五百五十圓（外鳥取縣災害復舊費一萬三千六百九十三圓、別途採取材料價格五百六十圓）掘鑿工ニ於テ土量百二十六萬八千九百三十五立方米工費三十六萬六千七百十七圓、護岸工ニ於テ石張延長一萬九千八百九十七米二工費二十一萬九千二百九十九圓（外鳥取縣災害復舊費八萬二千百五十五圓、別途採取材料價

格七千三百十三圓）附帶工事ニ於テ八萬三千六百六十五圓（外管理者負擔十二萬二千三百二十圓）ノ功程ヲ舉ゲタリ
今年度施工ノ概況ヲ各川筋ニ依リ述ブレバ次ノ如シ

本川及竹田川筋ニ於ケル築堤工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ上井、下田中ノ二工事ニシテ築立土砂ハ掘鑿工ノ土砂ヲ利用シ土量ニ於テ九千八百八十五立方米工費四千二百二十一圓ノ功程ヲ舉ゲ掘鑿工ニ於テハ前年度ヨリ繼續施行ノ下田中、上井、上井第二ノ三人力掘鑿工事ナルモ上井及上井第二ノ二工事ハ工事ノ都合ニ依リ本年度ハ休工セリ掘鑿土砂ハ六・四噸瓦斯倫機關車（瓦斯倫代用木炭瓦斯發性爐ヲ取付タルモノ）ヲ使用シ築堤箇所ニ運搬捨土セリ

此土量九千八百八十五立方米工費五千二百五十二圓ヲ要シタリ護岸工事ニ在リテハ下田中ノ一工事ナルモ工事ノ都合ニ依リ本年度ハ休工セリ

小鴨川筋（天神川左支）ニ於ケル築堤工ハ前年度ヨリ繼續施行ニ係ル倉吉、岡田ノ二築堤工ナルモ岡田築堤工ハ工事ノ都合ニ依リ年度内休工セリ倉吉築堤ノ築立土砂ハ人力掘鑿工ノ掘鑿土砂及護岸工ノ床掘土砂ヲ利用シ土量五萬百六十一立方米工費五千八百三十一圓ノ功程ヲ舉ゲタリ掘鑿工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續施行ノ倉吉、福守ノ二人力掘鑿工ニシテ掘鑿土砂ハ人力トロ及五噸蒸汽機關車ヲ使用シ築堤箇所ニ運搬捨土セリ此土量四萬二千六百六十一立方米工費二萬二千二百三十七圓ナリ護岸工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ倉吉護岸ノ一工事ニシテ石張延長三百八十八米ヲ施工シ工費五千三百六十一圓ヲ要シタリ國府川筋（小鴨川左支）ニ於ケル築堤工ハ前年度ヨリ繼續施行ニ係ル不入岡、黒見、國府、福光ノ五築堤工事ナルモ岡田築堤工ハ工事施行ノ都合ニ依リ休工セリ築立土砂ハ掘鑿工事ノ掘鑿土砂ヲ利用シ土量二萬一千四百二十立方米工費三千七百二十八圓ヲ施行セリ掘鑿工ハ前年度ヨリ引續キ施行ノ不入岡機械掘鑿和田。福光ノ二人力掘鑿ノ三工事ニシテ不入岡機械掘鑿工事ハ本年度ハ專ラ前年度ニ假置シタル掘鑿土砂ヲ六・四噸瓦斯倫機關車ニ依リ築堤箇所ニ運搬シ福光人力掘鑿工ハ土質ノ關係ニ依リ一部機械掘鑿ヲ爲スコトニ設計變更シドラグライン掘鑿機ヲ使用セリ此福光掘鑿及和田人力掘鑿工事ノ掘鑿土砂ハ二

萬五千七百九立米ニシテ内四千二百三十立方米ハ築堤箇所へ五千八百二十立方米ハ中途假置一萬五千六百五十九立方米ハ堤外凹地ニ人カトロヲ使用シ運搬捨土セリ工費總額ハ一萬八千三百六十九圓ナリ護岸工ニ在リテハ社、黒見、福光ノ三護岸工事ナルモ本年度ハ工事施行ノ都合ニ依リ孰レモ休工セリ

以上ノ如ク本年度竣功高ハ築堤工ハ築立土量八萬七百六十六立方米工費一萬三千七百八十圓、掘鑿工ハ土量七萬七千五十五立方米工費四萬五千八百五十八圓、護岸工ハ石張延長三百八十八米工費五千三百六十一圓ナリ

附帶工事ハ直轄施行ノモノハ繼續施行ノ輪王寺、國分寺、羽合ノ各用水樋門新設及水路附換ノ三工事ニシテ羽合用水樋門新設工ヲ除ク他ノ二工事ハ工事施行ノ都合ニ依リテ本年度ハ休工セリ之ガ國庫補助總額ハ二萬五千二百七十四圓ニシテ本年度支拂ヲ爲シタルモノハ羽合用水樋門新設工事ノ三千七百八十五圓ト既ニ竣功シタル倉吉排水工事ノ管理者支出超過額ノ中二千圓、合計五千七百八十五圓ナリ管理者施行ノモノハ前年着工シタル鳥取縣施行ノ大原橋架換倉吉町施行ノ三明寺橋架換及同圓谷用水路附換ノ三工事ニシテ之レガ國庫負擔金及補助金ハ五萬八千九百七圓ニシテ三明寺橋架換工事ハ昭和十六年十二月十五日竣功シ他ノ二工事ハ未竣功ナリ而シテ本年度支拂ヲ爲シタルモノハ既ニ竣功セル鳥取縣施行ニ係ル出口橋扛上工、小鴨村施行ノ東橋架換工ノ國庫負擔計三萬一千九百九十四圓ニシテ支出合計ハ三萬六千九百七十九圓ナリ

土地買收ハ前年度迄ニ土地六十四町八畝六步餘此買收代金二十九萬五千七百三十四圓、地上物件移轉料十二萬一千二百七十一圓、外電柱移轉料其他雜費等一萬三千七百八十九圓、合計四十三萬七千九百九十四圓ヲ支拂ヒタリ

本年度ハ第十八次追加トシテ土地二畝四步此買收金額百九十二圓及第二十次トシテ土地四町五段二畝二十一步此買收金額九千八百四十五圓、地上物件移轉料二千四百五十四圓ヲ發表シ此金額ト前年度ヨリ支拂ヲ繰越セル第二、八、十二、十六次ノ土地二町五段五畝二十五步此買收代金一萬四千二百五十九圓、地上物件移轉料六百七十四圓外ニ雜費二圓、合計二萬七千四百二十六圓ヲ支拂ヒ土地買收代十萬九千五百八十圓ノ支拂ハ翌年度ニ繰越シタリ依テ起工以來支拂ヲ爲シタルハ土地七十一

町一段七畝二十六步餘此買收代三十二萬三十圓、地上物件移轉料十二萬四千三百九十九圓、外ニ電柱移轉料其他雜費一萬三千七百九十一圓、合計四十五萬八千二百二十圓ナリ

本年度竣功額ハ十七萬九千五百四十七圓ニシテ起工以來ノ累計ハ百八十八萬二千五百六十圓ナリ之ヲ總豫算高四百七十七萬圓ニ比スレバ三割九步ノ竣功トナル工事竣功表左ノ如シ但シ表中「●」ハ鳥取縣災害復舊費「□」ハ管理者提供品價格（本年度竣功高分ハ管理者支出超過額）「×」ハ土木試驗所試驗費補給額「■」ハ別途採集材料價格「△」ハ製作品價格「○」ハ再使用品見積價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費	立米	円	立米	円	立米	円	割合
築堤	一、四〇四、七六六	一、二一、五五〇	八〇、七六六	一三、七八〇	一、四八五、四七二	一、三五、三三〇	〇・三
掘護	一、二六八、九三五	一、三、六九三	七、〇五五	四、八五八	一、三四五、九九〇	一、三、六九三	〇・九五
岸水制	一九、八九七・二	二、一九、二九	三八八米	五、三六一	二〇、二八五・二	二、三四、六六〇	〇・七
用地費	六四一段	四三〇、七九四	七一段	二七、四二六	七一段	四九八、二二〇	
附帶工事費	□	八三、六六五	□	三六、九七	□	一、〇、六四三	
船舶及機械費	○	一、三、三二〇	○	二、〇〇〇	○	一、三、三二〇	
測量費	△	一六六、六三五	△	一一、七三九	△	一七八、三七四	
營繕費		四二〇		一〇		四三〇	
		二、四八二		一、一三三		二、六一四	
		八七〇		四六六		八七〇	
		一四、三九三				一四、八五九	

總 計	共 濟 組 合 給 與 金	雜 費
× ● □ 1,703,013 113,330 95,848 三、四〇〇	○ × 二六七、五六一 三、四〇〇 七 10、九1七	
× ● □ 179、五四七	○ × 三五、二四〇 一、五六八	
× ● □ 1,823,560 113,330 95,848 三、四〇〇 〇・三九	○ × 三〇三、201 三、四〇〇 七 11、四八五	

第四〇 阿武隈川下流改修工事

本工事ハ總工費六百二十一萬圓（內宮城縣負擔二百十一萬九千圓）ヲ以テ昭和十一年度ヨリ同二十七年度ニ至ル十七箇年度ノ繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリシガ昭和十三年度、同十四年度及同十五年度ニ於テ國庫財政ノ都合ニ依リ工費ノ一部ヲ後年度ニ繰延ベ竣功年度ヲ昭和三十年度ト改定セリ其區域ハ左岸宮城縣伊具郡館矢間村、右岸同郡丸森町以下海ニ至ル四十二軒トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十一年度ノ創業ニ係リ改修事務所ヲ名取郡岩沼町ニ設ケ諸般ノ準備ヲ進メ先ヅ岩沼工場及角田工場ヲ設置シテ亘理郡逢隈村、名取郡千貫村、伊具郡北郷村、櫻村及東根村地内ニ於ケル工事ノ實施調査測量ヲ施行シ以テ土地買収ヲ行ヒタリ本年度内ニ施行セル工事ノ大要ヲ左ニ記サン

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續施行セル本川左岸伊具郡櫻村地内ニ一箇所、同郡北郷村大字江尻ニ一箇所、柴田郡槻木町大字入間野地内ニ一箇所、伊具郡櫻村大字梶賀、佐倉並同郡角田町地内及右岸伊具郡東根村大字坂津田地内ニ一箇所、名取郡玉浦村大字寺島地内ニ一箇所、計六箇所ニシテ何レモ未竣功ノ儘翌年度ヘ繰越セリ本年度ノ掘鑿土量ハ五萬六千八百二十五立方メートルニシテ人力及掘鑿機ニ依リ施行シ運搬ニハ七噸デイレゼル機關車二臺、二十噸蒸汽機關車二臺、又ハ牛馬人力等ヲ併用シ築堤用土ニ利用ノ外一部民有地ニ投棄セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續施行セル左岸伊具郡櫻村大字佐倉地内ニ一箇所、同郡北郷村大字江尻地内ニ一箇所、名取郡千貫村大字南長谷地内ニ一箇所、亘理郡逢隈村大字中泉地内ニ一箇所、名取郡玉浦村大字寺島地内ニ一箇所及右岸伊具郡東根村大

字坂津田地内ニ一箇所、亘理郡逢隈村地内ニ一箇所、計七箇所ニシテ築立土ハ掘鑿土ヲ利用ノ外一部民有地ヨリ採取運搬シ七萬五千七百十五立方米ノ築立ヲ爲セリ又本年七月ノ大出水ニ因リ左岸亘理郡逢隈村大字中泉地内ニ施行中ノ中泉築堤ノ表小段及法面共缺壞サレタルヲ以テ應急工事トシテ本年八月一日假法留工ニ着手シ同月三十一日竣功セリ

附帶工事ハ前年度着手ノ左岸伊具郡東根村大字小坂地内ノ土瓜外三樋管繼足工事ヲ施行シ内土瓜用水樋管繼足工事ヲ竣功シ他ハ何レモ未竣功ノ儘翌年度ヘ繰越セリ

土地買收ハ本年度ニ於テ買收協議セルモノ無ク前年度ヨリ繰越ノ内支出セルモノハ左岸名取郡玉浦村及右岸亘理郡逢隈村、伊具郡東根村地内ニ於ケル土地十六町三段十五步價額四萬二千六十八圓、物件移轉料其他一萬七百八十六圓ニシテ用地費總額五萬二千八百五十四圓ナリ

本年度ノ竣功高ハ二十三萬五千三十三圓ニシテ起工以來ノ累計百二十萬六千八百五十二圓トナリ總工費六百二十一萬圓ニ對シ約一割九分ノ竣功ニ當ル其竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	割分
本工掘鑿	九五七、八三七	二三八、三二三	五六、八二五	三〇、七五八	一、〇一四、六六二	二六九、〇〇〇	〇・一六
工事築岸	八二七、三二四	四四、八五四	七五、七一五	五四、五九七	九〇三、〇一九	九九、四五二	〇・一三
費制	二三一	二四、八六九		一、三〇八	二三一	二六、一七七	〇・〇四
附帶工事		二、七九九		六、八二九		九、六二八	〇・〇四
用地費	一、四八六段	二四三、八五八	一六三段	五二、八五四	一、六四九段	二九六、七二二	〇・二九
船舶及機械費		二七、九三四		四五、五五六		二六三、四九〇	
測量費		一三、四〇五		一、〇〇三		一四、四〇八	
營業繕費		一六、九二五		五、七六一		二二、六八七	
雜費		一六三、〇三四		三四、八五〇		一九七、八八四	
共濟組合給與金		五、八一九		一、五一六		七、三三五	
總計		九七一、八一九		三三三、〇〇四		一、三〇四、八二三	〇・一七

第四一 木曾川下流改修増補工事

木曾川水系トハ木曾川、揖斐川及其支川長良川ノ三大川ヲ總稱スルモノニシテ本計畫ニ於テ木曾川ト稱スルハ木曾川水系ノ謂ナリ

本水系ノ流域ハ長野、岐阜、滋賀、三重及愛知ノ五縣下ニ跨リ其上流部ハ山岳重疊シ耕地尠シト雖モ我國有數ノ水力地點ニシテ其發電力ハ實ニ四十九萬三千キロワットニ達ス而シテ山間部ヲ離レテ一度平地ニ出ヅレバ廣袤二千二百五十平方糎ノ濃尾勢ノ平野ニシテ田園、都市、村落此處ニ集中シ人口極メテ稠密ナリ國有鐵道及私設鐵道ノ外國縣道縱橫ニ走リテ交通網整備シ古來農桑ノ業極メテ盛ナリシガ近時各種工業ノ隆興又著シキモノアリ然モ是等產業ニ缺クベカラザル各種用水ハ何レモ本水系ノ供給スル所タリ

又本水系ハ舟楫ノ便ニ富ミ木曾川ハ八百津町、長良川ハ瀬尻村、揖斐川ハ北方村川船ノ遡上スルヲ見ル

斯ノ如ク沿岸民ノ本川ニ負フ所極メテ大ナリト雖モ一面水害モ亦甚大ニシテ一朝大水ニ際會シ破堤、溢水ヲ生ズルニ於テハ數萬ヘクタールノ耕宅地ハ水底ニ沒シ其水害損失ハ舉ゲテ數フベカラズ而シテ斯ル水害ハ古來稀ナラズト雖モ就中明治二十九年ノ洪水ノ如キハ水害ノ最モ大ナルモノニシテ其慘況名狀スベカラザルモノアリタリ尙長良、揖斐兩川ニ於ケル洪水ニ對スル恐威ヲ感ズルコト痛切ナルヲ以テ政府ニ於テモ其必要ヲ認メ第六十九議會ノ協賛ヲ經テ昭和十一年度ヨリ同三十年代マデ二十箇年度繼續工事トシテ總工費五百九十九萬九千八百三十六圓（內事務費三十二萬九千八百三十六圓、工事費五百六十七萬圓）ヲ以テ施行スルニ至レリ

施工狀況

本年度ニ於テ施行セシ築堤工ハ前年度ヨリ繼續セル松内第二築堤、楠築堤、油島築堤、大卷築堤、鹽田築堤、揖斐長良瀬割築堤、本年度着手セシ船頭平第二築堤工等ニシテ前年度ヨリ續工中ノ五明築堤、七取築堤、殿名第二築堤、殿名第三築堤、森川第二築堤、福岡第二築堤、松内第三築堤、野代築堤工ハ都合上休工セリ本年度ニ於テ築堤工事ノ竣功セルモノ無ク全部未竣功ノ儘翌年度ニ繰越シタリ

本年度着工セシ船頭平第二築堤工ハ木曾川筋右岸愛知、三重縣界距離標一萬一千七百杓ヨリ上流一萬二千四百杓ニ至ル間更ニ之ヨリ折曲リテ一萬二千五百杓ニ於テ舊堤ニ接續シ更ニ下流ニ向ツテ前年度竣功セル船頭平築堤工ニ連續シテ延長一千七十八米ノ擴築並新堤ヲ施行スルモノニシテ擴築部分ノ定規ハ計畫高水位上二米、天幅七米、内外二割法トシ川表ハ五米下リテ五米ノ小段ヲ附シ夫レヨリ三割法トシ川裏ハ堤肩ヨリ二米五ヲ下リテ四米ノ小段ヲ附シ更ニ二割五分法ニテ三米五ヲ下リテ大走幅四米ヲ附シテ二割五分ヲ以テ地盤ニ達スルモノトス又新堤部分ノ内距離標一萬二千四百杓ヨリ同一萬二千五百杓ニ至ル延長三百八米ハ堤外地ニ築造シ一萬二千五百杓ヨリ長良一萬一千九百杓ニ至ル延長百二十米間ハ堤内ニ新ニ築造スルモノニシテ此新堤ト閘門構内高臺トノ中間ハ高臺高ニ埋立ツルモノトス所要土砂ハ篠橋第二人力掘鑿土ヲ利用シ總芝張ト爲シ目下工事中ナリ

本年度築堤工ノ功程ハ土量四萬五千百立方米ニシテ工費一萬九千三百八十五圓ヲ要シタリ

本年度ニ於テ施行セシ掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續セル福岡第二人力掘鑿、篠橋第二人力掘鑿工事ニシテ七取人力掘鑿、小島第二人力掘鑿、篠橋人力掘鑿、森川人力掘鑿ハ工事ノ都合上休工セリ本年度ニ竣功セシ掘鑿工ハ無ク全部未竣功ノ儘翌年度ニ繰越シタリ本年度ニ於ケル掘鑿工事ノ功程ハ土量三萬七千九百二十七立方米ニシテ工費一萬六千八百五十四圓ナリ其外篠橋第二人力掘鑿工事ニテ民地捨土面積一千百八十平方米ヲ爲シ土量一千六百三十八立方米工費六百五十五圓ヲ要シタリ

本年度施行セル浚渫工ハ前年度ヨリ繼續中ノ油島浚渫工ニシテ其功程ハ土量三萬七千五百六十一立方米工費一萬四千九百八

十七回ヲ要シ翌年度ニ繰越シタリ

本年度施行セシ護岸工ハ前年度ヨリ繼續セル油島第二護岸、混凝土塊製作本年度着工セシ立田護岸工ナリ本年度着工セシ立田護岸工事ハ木曾川筋右岸愛知縣海部郡立田村大字福原新田及三重縣桑名郡楠村大字西川地先距離標一萬二千四百籽ヨリ一萬二千九百籽ニ至ル延長六百五十米ヲ施スモノニシテ同所ハ改修以前木曾川本川タリシ所ヲ昭和七年縣營ニテ締切リタル箇所ニシテ目下増補工事トシテ堤裏ニ擴築工事施行中ノ所ナリ川表既設護岸直高一米五六ノ二割法（法長三米五〇）ニテハ中位ノ出水時ニ於テモ常ニ冠水シ堤腹ヲ洗フ憂アリ且高水時漏水アルヲ以テ之ヲ防グ爲メ繼足延長シテ直高三米一三、法長七米即チ現在ノ二倍トスルモノナリ愛知、三重兩縣界ノ附近ヨリ上流延長三百五十米間ハ擴築堤ノ前右ノ關係上川表ニハ餘裕ヲ生ズルヲ以テ此區間ハ本堤ト護岸肩トノ間ヲ盛土ヲ爲シ前小段ヲ附スルコトトシ又縣界ヨリ下流始點ニ至ル延長三百米間ハ漸次本堤腹ニ摺付クルコトトセリ本年度ニ於ケル護岸工事ノ功程ハ延長二百二米五、混凝土塊製作一萬七千二百二十個ニシテ工費一萬六千九百五十九圓ヲ要シタリ

本年度ニ於テ施行セシ採取工ハ前年度ヨリ繼續セル玉石採取工ニシテ其採取量ハ八百立方米此金額五千八百四十八圓ヲ費シ竣功ヲ見タリ

本年度ニ於テ土地買收及地上物件移轉ハ愛知縣海部郡立田村地係ニ於テ土地五千九百九平方米（五段九畝十七步五七）此代金九千二百十三圓ヲ費シ地上物件移轉費其他三萬七十二圓ヲ支出セリ土地買收並地上物件移轉費其他合計三萬九千二百八十五圓ニシテ起工以來ノ累計ハ築堤工土量七十四萬九千三百八十八立方米工費十五萬七千二百二十二圓、法留工事延長三千四百二米工費一萬九千五百六十五圓、掘鑿工土量三十八萬一千七十三立方米工費十一萬五千五百七圓、浚渫工土量十六萬六千六百二十五立方米工費四萬九千二百七十四圓、護岸工延長二千四百四米五工費六萬二千四十二圓、採取工四萬六十九圓ニシテ船舶及機械費其他五十六萬四千七百二十六圓、計百萬八千三百五圓ナリ故ニ總工費五百九十九萬九千八百三十六圓ニ比スレ

バ約一割七分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表ハ左ノ如シ但シ「▲」ハ民地負擔額「△」ハ採取品評價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩功合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	割分
本工費							
築堤	704、288	▲ 137、737	45、100	▲ 19、385	749、388	▲ 157、123	0.13
築堤法留	3、403	▲ 19、565			3、403	▲ 19、565	
掘鑿	343、146	▲ 98、653	37、927	▲ 16、854	381、073	▲ 115、507	
人力掘鑿	673	▲ 168	1、638	▲ 655	2、311	▲ 823	
機械浚渫	19、064	▲ 34、287	37、561	▲ 14、987	166、625	▲ 49、274	0.11
護岸	2、101	▲ 45、083	202、5	▲ 16、959	2、303、5	▲ 62、042	
材料採取	86、3	▲ 34、221	5、9	▲ 2、111	92、2	▲ 36、132	
船舶及機械費		▲ 1103、456		▲ 16、611		▲ 1119、067	
測量費		▲ 5、833		▲ 871		▲ 6、704	
營繕費		▲ 11、385		▲ 1、303		▲ 12、688	
雜費		▲ 143、792		▲ 46、453		▲ 190、245	
共濟組合給與金		▲ 228		▲ 60		▲ 288	
總計		▲ 828、025		▲ 180、280		▲ 1,008,305	0.14

第四一 常願寺川改修工事

本工事ハ昭和十一年度ヨリ同二十四年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシ總工費三百九十六萬三千圓（內富山縣負擔三十六萬六千圓）ヲ以テ施行スルモノニシテ其區域ハ左岸上新川郡上瀧町、右岸中新川郡立山村以下海ニ至ル十八村ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十一年度ノ創業ニシテ先ヅ最モ急ヲ要スル左岸太田村、山室村及富山市內舊島村地先ノ掘鑿、築堤及護岸ヲ施工セル外上流大山村地先ニ岡田堰堤ノ一部ヲ施行シ更ニ昭和十四年度ヨリ右岸ノ要所利田村地先ニ施工區域ヲ擴大施行セリ其概況左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續ノ大場、太田、朝日、日俣、大森ノ五工事ヲ施行シ主トシテ人力及ドラグラインヲ以テ積込ミ〇・六乃至一・二立方米積土運車ニ積込ミ馬力又ハデイーゼル及木炭機關車ヲ以テ運搬シ三萬二千三百四十六立方米ヲ築堤ニ利用セリ而シテ起工以來ノ累計ハ三十萬四千五百四十三立方米ナリ

築堤工ハ大場、西ノ番、朝日、日俣、大森ノ五工事ヲ施行シ掘鑿土及護岸床掘土四萬九千三百三立方米ノ搬入ヲ受ケ左岸太田村、富山市（舊島村）並ニ右岸利田村地先ノ築堤盛土ニ充當シ外ニ裏法芝付一千三百六十平方米、法留石張二千三百四十八平方米ヲ施行セリ起工以來ノ累計ハ築立土量三十六萬二百三十一立方米、法留石張四萬三千三百八十八平方米、土羽打一千三百六十平方米ナリ

護岸工ハ前年度ヨリ繼續ノ大中島、西ノ番、第二大中島、朝日、第三大中島、第二朝日、日俣、日置ノ八工事ノ外新ニ第二西ノ番護岸工事ヲ施行シ根固木工沈床五百八十四平方米、練石張八千二百六十八平方米、空石張三千七百八十八平方米、目

潰混凝土石張三千二百平方米ヲ施行シ延長百五十米ヲ竣功セリ而シテ起工以來ノ累計根固木床一萬七千六百十六平方米、練石張三萬六千三十八平方米、空石張七千五百九十九平方米、目潰混凝土石張三千三百六十六平方米外ニ富山縣施行ノ既設水制修補五百一十一平方米ナリ

堰堤工ハ都合上休工シ水制、突堤ハ未ダ施工ノ運ビニ至ラズ

用地ハ前年度ノ協議ニ係ル未拂土地代五千九十圓及移轉料五百八十五圓其ノ他ヲ支拂ヘリ

本年度ニ於ケル竣功額ハ十九萬九千二百二十六圓ニシテ創業以來ノ累計百十四萬一千五百五十四圓トナリ之ヲ總工費三百九十六萬三千圓ニ比スレハ二割九分ノ功程トナル其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
本掘鑿	立米 二七、一九七	一、一〇、〇三三	立米 三三、三四六	一、八、三六六	立米 三〇四、五四三	一、三八、三九四	〇・二四	劃分
工築堤	米 三三〇、九二六	三九、五三三	米 四九、三〇三	二、八九一	米 三六〇、三二二	四二、四二四	〇・二四	
工事護岸水制	米 二七、九四一	二、七九、三四一	米 一五〇	一〇六、一六五	米 一五〇	三八五、五〇六	〇・二七	
費事堤	箇所 一	三三、一三〇	箇所 一		箇所 一	三三、一三〇	〇・三六	
用地	段 一三〇	六七、七二七	段 一〇	五、六七五	段 一四〇	七三、四〇一	〇・八六	
用船及機械		一、八六、〇三七		一、七、一一一		二、〇三、一四八		
測量		三、七九八		二〇〇		四、四九八		
營繕費		三三、三三三		一、七〇七		三三、九二六		

總計	雜費	共濟組合給與金
x	x	
九四二、四三八 一、九六〇	一八一、六三三 一、九六〇	八、九八六
x	x	
一九九、一三六	四四、四二八 二、〇八五	
x	x	
〇九、一五五、四四一	三六、〇〇〇 一、九六〇	一一、〇九一
九・〇		

第四三 米代川改修工事

本工事ハ總工費二百九十七萬圓（內秋田縣負擔百四萬三千圓）ヲ以テ昭和十一年度ヨリ同二十年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業ナリシモ國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十三年度、同十四年度ニ於テ工期各一箇年度ヲ繰延ベ竣功年度ヲ昭和二十二年度迄ト改訂セリ其區域ハ左岸秋田縣山本郡響村、右岸同郡種梅村以下海ニ至ル延長二十六軒トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十一年度ノ創業ニシテ同年七月一日秋田縣能代市ニ改修事務所ヲ設置シ直ニ實施測量及用地買收調査ヲ開始シ同年十一月一日ヨリ左岸富根村地内ニ於テ掘鑿工ニ着手追次左岸一帶ニ涉リ掘鑿及築堤工事ヲ起シタリ本年度ニ於テハ起工シタルモノ無ク是等工事ヲ續行シ內鶴形村地内ノ一部掘鑿工事ヲ竣功セリ

掘鑿工ノ本年度ニ於ケル掘鑿總土量ハ十五萬一千六百五立方メートルニシテ內五萬二千六百六立方メートルハ築堤土ニ利用又三萬一千六百三十五立方メートルハ築堤豫定地へ、殘六萬七千四百六十四立方メートルハ附近民有地並堤外河川敷窪地ニ運搬投棄セリ而シテ掘取ハ總テ人力ニ依リ運搬ハ人馬力ニ依ルノ外ディーゼル機關車ヲ利用セリ

築堤工ノ本年度ニ於ケル築立土量ハ五萬二千六百六立方メートルニシテ總テ前記掘鑿土ヲ利用セリ

附帶工事トシテハ前年度ヨリ續行セル山本郡鶴形村地内鶴形水路附替工事並ニ山本郡富根村地内飛根樋管工事ヲ竣成管理者ニ引渡シ新ニ山本郡扇淵村地内ニ於ケル道地樋門工事ニ着手セルモ竣功ニ至ラス工事ノ一部ヲ翌年度ニ繰越セリ

用地買收ハ本年度ニ於テハ右岸山本郡鶴形村地内十一軒附近及同郡常盤村地内十六軒附近ニ於ケル新堤敷豫定地ノ買收ヲ行ヒタリ其ノ面積二町二段二畝二十四歩金額九千五百三十五圓七十錢、賃借地喪失補償三百二十七圓三十四錢、計九千八百六

十三圓四錢、件數十七件トス而シテ前年度ヨリノ繰越額ヲ合シ段別三町五段九畝歩金額一萬六千七百二十七圓十九錢、物件移轉料二十二圓四十四錢、賃借地喪失補償三百二十七圓三十四錢、件數二十二件ノ支拂ヲ了セリ又本年度ニ於テ山本郡扇淵村地内ニ於ケル鐵道省主管地面積八町八段二畝二十一步一件ノ管理換ヲ爲セリ

以上本年度ノ竣功高ハ十六萬七千四百三十八圓ニシテ起工以來ノ累計ハ九十五萬八千九百六十一圓トナリ之ヲ總工費豫算二百九十七萬圓ニ對比スルトキハ約三割二分ノ竣功ニ當レリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘工費	八七〇、六四六 立米	二八、九、五五〇 圓	一五、一、一六五 立米	八、九四〇 圓	一、〇二一、八一 立米	三七、七、五五〇 圓	〇・四六 百分
工事費	四九五、〇〇七 箇所	四八、八八三	五三、〇六六 箇所	八、九四〇	五四七、〇七三 箇所	五七、八二三	〇・二六
附帶工事費	二二 箇所	二、三五九	一 箇所	九、九五三	二三 箇所	三三、四八二	
用地費	一、〇〇三 段	一一、一三〇	三六 段	四、五五六	一、〇三九 段	一五、六八六	
船舶及機械費		一〇、四七		一七、〇七		二六、四八四	
測量費		一六八、一四二		一五、二六九		一八三、四一一	
營業費		一六、〇七四		一、五二四		一七、五九八	
雜費		一四、九九九		八二九		一五、八二八	
共濟組合給與金		一七、二六一		二八、六三九		一四、五九〇	
總計		三、六七八		一〇〇		四、六八〇	
未竣功		七、一、五二三 〇・三三		一六七、四三八 四、五五六		九、五八、九六一 一五、六八六	〇・三三

第四四 肝屬川改修工事

本工事ハ工費三百七十八萬圓（内鹿兒島縣負擔百三十一萬五千圓）ヲ以テ昭和十二年度以降同二十四年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシ施行中ノ處國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延長シ竣功期ハ昭和二十五年トナレリ改修區域ハ幹川鹿兒島縣肝屬郡始良村以下河口ニ至ル十一籽及支川串良川同郡東串良町以下幹川合流點ニ至ル八籽、支川高山川同郡高山町以下幹川合流點ニ至ル三籽、支川始良川同郡始良村以下幹川合流點ニ至ル二籽、合計約二十四籽トス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニシテ鹿兒島縣肝屬郡高山町ニ改修事務所ヲ設置シ諸器械ノ整備其他諸般ノ準備ヲ進メ同年度末支川高山川筋ニ於テ工事着手ノ運ビトナレリ而シテ着手後幾何モナラズ漸ク本格的施行ノ緒ニ就カントシツツアリシ秋ニ當リ昭和十三年十月十五日突如大隅半島ヲ襲ヒタル豪雨ノ爲メ本川流域一帯ハ未曾有ノ出水氾濫ヲ惹起シ人畜ノ死傷、家屋ノ流亡、耕宅地ノ損壞等其ノ慘害甚大ニシテ工事ノ施行ニモ一頓挫ヲ來タシ爾來此災禍ノ齎セル事態ニ照應シ萬全ノ策ヲ講究スルト共ニ最モ速ナル工事ノ成功ヲ期シ銳意進捗ニ努メタリ

本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ支川高山川筋改修起點斷面三籽六百五十米以下幹川合流點迄及幹川筋斷面七籽三百米以下斷面四籽五十米ニ至ル延長六籽九百米ノ區間ニ於テ掘鑿工六箇所、築堤工六箇所、護岸水制工三箇所、附帶工事二箇所、合計十七箇所ノ工事ヲ施行セリ

掘鑿工ハ支川高山川筋ニ於テ前年度ヨリ繼續ノ二箇所、本年度新ニ着手セル一箇所、幹川筋ニ於テハ前年度ヨリ繼續ノ一箇所、本年度着手セル二箇所、計六箇所ノ高水敷並ニ低水敷掘鑿ニシテ内支川高山川筋ニ於テ一箇所ドラグライン掘鑿機ニ依

ル機械掘ヲ爲セル外ハ凡テ人力掘ニ依レリ本年度掘鑿土量ハ二十一萬八千二百八十五立方米之ガ運搬ニハ七噸デイレセル機關車一臺、七噸及五噸蒸汽機關車各一臺並ニ人力及牛馬力ニ依リ其ノ大部分ヲ築堤敷へ殘餘ハ附近官民有地へ投棄セリ

築堤工ハ支川高山川筋ニ於テ前年度ヨリ繼續ノ三箇所、幹川筋ニ於テハ前年度ヨリ繼續ノ一箇所、新ニ本年度着手セル二箇所、計三箇所、合計六箇所ヲ施行セリ其ノ所要土量ハ凡テ掘鑿ヲ利用シ本年度十五萬二千四百四十三立方米ヲ築立タリ

護岸水制工ニ於テハ支川高山川筋改修起點附近右岸ニ於テ水流激突ノ衝ニ當リ新堤防護ノ必要最モ急ナル箇所ニ前年度ヨリ繼續施行中ノ高水護岸及低水護岸各一箇所ヲ施工シ又支川高山川筋左右岸築堤工施行ノ爲メ流路ノ矯正ヲ要スルモノアリ本年度是等ノ箇所ニ假水制工ヲ實施セリ

土地買收ニ在リテハ本年度新ニ着工セル幹川筋鹿兒島縣肝屬郡高山町大字前田及同郡串良町大字下小原地内ニ於ケル買收協議ヲ開始シ年度内大部分ノ承諾ヲ得タリ而シテ本年度支拂ヲ了シタルハ前年度ヨリ契約ノモノヲ含メ土地五町七段歩ニシテ其他家屋ノ移轉等爲セリ

附帶工事ハ本年度着手セル支川高山川筋並ニ幹川筋ニ於テ各一箇所ニシテ何レモ年度内竣功セリ尙本年度ニ在リテハ橋梁ノ管理者ニ對シ國庫負擔金或ハ補償金ヲ交附セルモノ三件アリ

本年度竣功高ハ二十九萬八千百十六圓ニシテ起工以來ノ累計九十一萬九千百十七圓ヲ算シ總工費三百七十八萬圓ニ對シ約二割四分ノ竣功ナリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ土捨出願者提供材料勞力費「○」ハ評價品價格「●」ハ亡失毀損ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事掘鑿	立米 二六〇、五七三	七六、〇七〇 八三二 四五	立米 二二八、二八五	七五、〇〇五 一二三 一四	立米 四七八、八五七	一五一、〇七五 九五五 一五九	〇・一八
工事築堤	*	一二、七四八	*	一一、一五五	*	二二、九〇三	〇・一九
工事護岸水制	段 三九二	一六、五五八	段 五七	六、二七八	段 四四九	二二、八三六	〇・〇六
用地	箇所 二	二七二、四四九 四、七七八	箇所 五七	五、四九三 五、二四八	箇所 四四九	三三三、九四二 一〇、〇六六	
附工直接施行	二	二、五九〇	二	二、六三〇	四	五、〇〇〇	
帶費管理施行		一四六、五七七 一三	三	二、九六八 二四〇	三	二、九六八 二四〇	
船舶及機械費		九、五九二		九三、三六〇 二		二、三九、九三七 一三四	
測量費		一八、四四三		一、一〇四		一〇、七九六	
營繕費	○	一、一〇一	○	二、二五三	○	一〇、六九五	
雜費	●	六二、九一三 五三三	●	二九、二三八	●	九二、一五一 五三三	
共濟組合給與金		一、八七四		九一四		二、七八八	
總計		六二、〇〇一 二、三九〇 八三二		二九八、一一六 二、六三〇 三六三		九一、九一七 一五、〇〇〇 一、一九五	〇・四四

第四五 球磨川改修工事

本工事ハ工費三百五十一萬圓（内熊本縣負擔百二十三萬八千圓）ヲ以テ昭和十二年度以降同二十四年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ施行中ノ處國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度及同十四年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延長シ竣功期ハ昭和二十六年
度トナレリ其改修區域ハ熊本縣八代郡宮地村以下海ニ至ル約九千トス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度創業ト共ニ施工準備ニ着手シ實地測量及掘鑿工ニ着手セリ本年度工事ノ概要左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ三箇所、本年度新ニ着手セル本川右岸八代市植柳下町地先ノ一箇所、計四箇所ニシテ何レモ未竣功ノ儘翌年度ヘ繰越セリ是等掘鑿ハ一千二百立方メートル掘短梯形掘鑿機並ニ人力ニ依リ之ガ運搬ニハ二十噸蒸汽機關車及人力ニ依レリ本年度内掘鑿土量ハ八萬七千四百四十二立方メートルニシテ總テ之ヲ築堤豫定敷ニ投棄セリ

土地買収ニ在リテハ前年度並ニ本年度ニ於テ買収協議ヲ爲シタルモノ内約三段歩ノ買収ヲ了シタリ

本年度竣功高ハ十七萬三千九十六圓ニシテ起工以來ノ累計六十二萬六千五百一圓ヲ算シ總工費三百五十一萬圓ニ對シ約一割八分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「▲」ハ土捨出願者提供勞力費「○」ハ評價品價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費（掘鑿）	立米 一八四、五七三	五九、一四四 七二〇	立米 八七、一四三	四〇、五〇五 一三三	立米 二七一、七一四	九九、六四九 七二〇 一三三	〇・四七
用地費	二五〇段 箇所一	一五〇、九八一	四段 箇所一	一、四七八	二五四段 箇所一	一五二、四五九	
附帶工事費（管理者施行）		九六二				九六二	
船舶及機械費		一六三、九八八		九八、九九八		二六二、九八六	
測量費		七、六三一		一、三五六		八、九八七	
營繕費		一一、九三五		三、四二六		一五、三五一	
雜費		五九、六四〇		二三、七二三		八三、三六二	
共濟組合給與金		一、八三四		九二一		二、七四五	
總計		四五六、一〇五 七二〇		一七〇、三九六		六二六、五〇一 七二〇	〇・四七

第四六 黒部川改修工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ工費三百五十一萬圓（内富山縣負擔百二十一萬六千圓）ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ時局ノ改善ニ依リ工期一箇年度ヲ延長シ昭和二十四年度ニ於テ竣功セシムルコトナレリ而シテ其區域ハ左岸富山縣下新川郡東山村、右岸同郡愛本村以下海ニ至ル十四軒トス

施 工 狀 況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニシテ先ヅ最モ急施ヲ要スル左岸櫻井町出島及沓掛地先ノ富山縣委託工事ニ着手シ續イテ直轄工事トシテ左岸櫻井町出島沓掛五郎八、右岸飯野村地先ニ掘鑿、築堤竝ニ護岸工ヲ施行セリ

本年度ハ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿二工事、築堤六工事、護岸三工事ノ外新ニ起工セル上飯野、第三大布施護岸ノ二工事ト合セテ十三工事ヲ施行セリ其ノ狀況左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續ノ获生人力掘鑿、村椿人力掘鑿ノ二工事ヲ施行シ人力ヲ以テ河道内高所其ノ他ヲ掘鑿シ運搬ハ主トシテ○・六立米ノ土運車ヲ使用シ人力及瓦斯倫機關車ニ依レリ總土量三萬五千七百八十三立方米ノ内三萬二百十五立方米ハ築堤敷ニ五千五百六十八立方米ハ河道内低所ニ運搬投棄セリ而シテ起工以來ノ竣功高累計ハ十四萬九千二百七立方米ナリ築堤工ハ前年度ヨリ繼續ノ获生、第二大布施、飯野第三大布施、板屋、上飯野築堤ノ六工事ニシテ内获生築堤工事ヲ竣功セシメタリ築立土量九萬六千八百八立方米ノ内四萬四千二百七十五立方米ハ掘鑿土又ハ護岸床掘土ヲ利用シ四萬五千七百九十三立方米ハ附近河道内ヨリ採土シ三噸五又ハ四噸瓦斯倫機關車、捲揚機、人力、馬力等依リ運搬ノ上築立ヲ行ヒ法面石張七千三百二十四平方米ヲ施行シ延長二百五十六米ヲ竣功セリ起工以來ノ竣功高累計ハ築立土量二十八萬二千五百五十立方米、法面石

張二萬九千六百四十一平方米、竣功延長一千三百六米ナリ

護岸工ハ前年度ヨリ繼續ノ获生、第二大布施、板屋護岸ノ三工事ノ外新ニ起工セル上飯野、第三大布施護岸ノ二工事ヲ合シ五工事ヲ施行シ床掘及根掘ハ人力又ハドラグライン掘鑿機ニ依リ土量二萬三千二百十七立方米（内一萬四千六十立方米ヲ築堤用土ニ充當）法覆工トシテハ練石張五千八十七平方米、空石張三千五十二平方米、根固木工沈床二千八百九十二平方米ヲ施行セリ起工以來ノ竣功累計高ハ練石張一萬三千三百四十四平方米、空石張七千八百十八平方米、木工沈床八千九十二平方米ナリ

用地ノ買収ハ工事ノ都合上之ヲ行ハズ累年買収面積ハ八町二段、地上物件ノ移轉三十八件ニシテ其金額二萬八千四百七十二圓ナリ

以上本年度ノ竣功額ハ十六萬六千六百六十四圓ニシテ起工以來ノ累計ハ六十五萬八千四百七圓トナリ之ヲ總工費三百五十一萬圓ニ比スレバ約一割九分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「○」ハ富山縣委託工事費「×」ハ土木試驗費補給額「〇」ハ再用材料補給高ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數	金額	數	金額	數	金額		
掘鑿	一、一三、四八八 ^{立米}	四七、四八八 ^圓	三、五、七八三 ^{立米}	一、五、九二五 ^圓	一、四三、二七一 ^{立米}	六三、四一三 ^圓	〇・〇七 ^{割分}	〇・〇七
築堤	一、九二、〇八二 ^{立米}	七六、四八八 ^圓	九、〇〇六 ^{立米}	三、四、〇〇六 ^圓	二、八二、一五〇 ^{立米}	一、一〇、五七四 ^圓	〇・五六	〇・五六
護岸	一、三、四八八 ^{立米}	四、一五五 ^圓	一、三、四八八 ^{立米}	一、五、九二五 ^圓	一、三、四八八 ^{立米}	四、一五五 ^圓	〇・一三	〇・一三
水制	一、一〇〇 ^{立米}	一、九、五九六 ^圓	一、一〇〇 ^{立米}	五、八、四五九 ^圓	一、一〇〇 ^{立米}	一、一〇、五七四 ^圓	〇・一三	〇・一三

總計	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	附帶工事費	用地費
						水路△	
						九米 二〇坪 八段	
×◎	×					〇◎	
四九二、二四三 一六〇、〇〇〇 二五、〇〇〇	四、〇一五	一〇〇、〇〇〇 二、五〇〇	一一、〇〇〇	二、三六二	一〇一、七四五	四、二四五 一七	二八、四七三
						米 坪 段	
×◎	×					〇◎	
一六六、一六四	一、二三五	三四、四八三	一、三三五	七二〇	一九、九四二		
						水路△	
						九米 二〇坪 八段	
×◎	×					〇◎	
六五八、四〇七 一六〇、〇〇〇 二五、〇〇〇	五、二四〇	一三四、五六〇 二五、〇〇〇	一三、三三五	三、〇三二	一二、六八六	四、二四五 一七	二八、四七三
〇・一九							

第四七 馬淵川改修工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同二十一年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業トシテ總工費二百二十五萬圓（内青森縣負擔七十八萬四千圓）ヲ以テ施行ノ計畫ナリシモ昭和十三年度ニ於テ國庫財政ノ都合ニ依リ竣功年度ヲ一箇年度延長シ昭和二十二年迄十一箇年度ト爲シ次デ昭和十四年度ニ於テ改修計畫ヲ變更ノ結果總工費二百八十二萬八千圓（内青森縣負擔百三十六萬二千圓）ニ増額シ施行スルコトナレリ施行區域ハ幹川ニ在リテハ左岸青森縣三戸郡下長苗代村、右岸同縣八戸市以下海ニ至ル六籽並新水路一籽六、支川新井田川ニ在リテハ左岸青森縣八戸市、右岸同縣三戸郡大館村以下合流點ニ至ル五籽、合計十二籽六トス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニ係リ同年六月一日青森縣八戸市ニ改修事務所ヲ設置シ直チニ實施測量其ノ他諸般ノ準備ニ着手シ翌十三年度ニ至リテ漸ク本工事掘鑿及築堤ニ着手スルヲ得タリ

本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ掘鑿、浚渫、護岸水利ノ諸工事ヲ施行シ掘鑿工ハ幹川筋右岸三籽ヨリ四籽六ニ至ル間人力ヲ以テ土量二萬三千四十四立方米ヲ掘鑿シ附近築堤敷ニ運搬投棄セル外新馬淵川筋ニ於テ新河口零籽ヨリ一籽ニ至ル間人力及短梯掘鑿機ヲ使用シ土量三萬一千五百二十五立方米ヲ掘鑿シ二十噸蒸汽機關車一臺及人力トロヲ併用シテ新堤敷豫定地ニ運搬投棄セリ此工費併セテ五萬五千二百四十六圓ナリ

浚渫工ハ幹川馬淵川筋零籽ヨリ一籽八ニ至ル間ノ低水路ヲ唧筒式浚渫船一隻、バケツト式浚渫船一隻及ブリストマン浚渫船一隻ヲ運轉使用シ之ニ人力浚渫ヲモ加ヘテ合計四萬七千四百八立方米ノ功程ヲ舉ゲ四萬四千五百八十六立方米ハ出願ニ依リ

民有地へ、他ハ右岸埋立豫定低地及海濱地へ投棄シタリ此工費捨土出願者ニ負擔セシメタル額三萬八千八百六十八圓ノ外一萬九千五百九十七圓ヲ要シタリ

護岸水制工ハ幹川馬淵川筋零籽ヨリ二籽ニ至ル間ニ施行シ前年度未完成ノ儘繰越シタル三箇所延長一千七十五米ヲ竣功シ新ニ二箇所着手施行中ナリ此工費四萬五千四百九十八圓ナリ又護岸水制工事ニ使用スル割石ハ幹川筋上流館村大字櫛引ニ於テ直營ニテ五千六町三十立方メートル採取ヲ爲シ貨物自動車ヲ以テ一千九十三立方メートル五ヲ直營運搬シ此工費一萬二百九十圓ヲ要シタリ

築堤工ハ昭和十三年度ニ於テ一箇所着手セルモ計畫變更ノ關係上本年度ハ施行セズ

用地買収ニ在リテハ本年度ハ土地買収六千四百二十九圓物件移轉内其他諸補償金及賃借地喪失補償四千二十三圓ニシテ此段別一町三段八畝二十八歩宅地五百三坪餘ナリ本年度ニ於ケル工事竣功額ハ二十三萬三千四百七十圓ニシテ創業以來本年度迄ノ竣功累計七十二萬八千六百三十七圓ナリ之ヲ總工費二百八十二萬八千圓ニ比スレバ約二割六分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如ノ但シ表中「▲」ハ土捨出願者負擔額ヲ示ス

費 目				合 計			
前年度迄竣功高				本年度竣功高			
掘	浚	築	護	掘	浚	築	護
鑿	渫	堤	岸	鑿	渫	堤	岸
量	量	量	量	量	量	量	量
八五、八九六 立米	六九、六二四 米	四九、三三四 米	一、三七五 米	五四、五六九 立米	四七、四〇八 米	▲	一、〇七五 米
三三、八六八 円	三、一、二二五 円	四、六七七 円	六、一七〇 円	五五、二四六 円	一九、五九七 円	三、八八八 円	五、五七八 円
量	量	量	量	量	量	量	量
一四〇、四六五 立米	一一七、〇三三 米	四九、三三四 米	二、四五〇 米	八九、一一四 円	五〇、七二三 円	四三、五四五 円	一、七、四九〇 円
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
八、九一四 円	五、〇四二 円	四、〇五五 円	〇、二九 円	八、九一四 円	五、〇四二 円	四、〇五五 円	〇、二九 円

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
用地費	五〇一段	九六、六六九円	一六一段	一〇、四五二円	五七一段	一〇八、一二二円	〇・九分
船舶及機械費		一二五、八一四		三五、九三四		一六二、七四八	
測量費		二〇、七九〇		三、四四四		二四、二三四	
營業繕費		二五、八三四		九、〇一六		三四、八五〇	
雜費		九六、〇六〇		四二、二九二		一三八、三五三	
共濟組合給與金		二、九二二		一、七〇一		四、六〇三	
總計		四九五、一六七 四、六七七	▲	二三、四七〇 三八、八六八	▲	七二八、六三七 四三、五四五	〇・二六

第四八 大和川改修工事

本改修工事ハ總工費四百三十八萬二千百圓ヲ以テ昭和十二年度以降同二十六年までニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ昭和十二年四月十五日告示ヲ以テ國直轄ノ下ニ之ヲ施行スルコトナレリ而シテ昭和十四年度ニ於テ時局ノ影響ニ依リ一部豫算ノ繰延ヲ見タル結果工期一箇年度ヲ延長セラレタリ抑大和川改修ニ就テハ昭和六年十一月突發セル大阪府中河内郡堅上村大字峠ニ於ケル大地沁リノ復舊工事ヲ大阪、奈良兩府縣ヨリ受託施行セシニ始マリ昭和八、九兩年度ニ亘リ國直轄事業トシテ工費百六十一萬七千餘圓ヲ以テ該地沁リ箇所ノ上流及下流ノ一部分ヲ應急工事トシテ改修シ昭和十年八月一應之ガ竣功ヲ見タルモ昭和九年度以降數次ノ出水ニ鑑ミ尙急速ニ根本的改修ノ要アルヲ認メラレ茲ニ第一期計畫トシテ本改修ノ起工ヲ見ルニ至レルモノナリ

其改修區域ハ幹川左右岸奈良縣生駒郡川西村以下同縣北葛城郡王寺町（右岸生駒郡三鄉村）ニ至ル十三村及左岸大阪府南河内郡國分町、右岸同府中河内郡堅上村以下海ニ至ル二十四村、支川曾我川ニ在リテハ左岸奈良縣北葛城郡箸尾町、右岸同縣磯城郡三宅村以下大和川合流點ニ至ル二村、小支川葛城川左右岸同縣北葛城郡箸尾町以下曾我川落合ニ至ル一村、支川石川左岸大阪府南河内郡川西村、右岸同郡彼方村以下大和川合流點ニ至ル十村、合計五十村トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十二年度創業以來實施測量及諸般ノ調査、法線杭並ニ敷幅杭ノ設定ヲ完了シ工事用機械器具類ノ購入、修繕等ハ前々年度ニ終了シ前年度ヨリ工事ノ進捗ニ力ヲ注グ

而シテ本年度ハ前年度ニ引續キ上流部ニ於テハ支川曾我川筋ノ築堤工事愈進捗シ築立土量四萬五千五百六十九立方米此工費

一萬二千五百圓ヲ竣功シ掘鑿工事ニ於テハ掘鑿土量三萬一千六十七立方米、此工費一萬八千二百八十一圓ナリ
 尙護岸水制トシテハ曾我川床固工ヲ前年度ヨリ引續キ施行シ本年度ニ於テハ百二平方米工費一千四百三十三圓ヲ以テ同工事
 ハ竣功セリ

次ニ小柳護岸工事ハ本年度ニ於テ着手一千二百七十二圓ノ竣功ヲ見タリ

下流部ニ在リテハ幹川筋左岸瓜破、惠我、長吉村地先ノ掘鑿工ヲ前年度ヨリ引續キ施行シ土量一萬六千六百五十八立方米此
 工費一萬七千九百五十圓ナリ築立土量ハ前記土量ヲ利用シ此工費二千六百八圓ノ竣功ヲ見ルニ至レリ

尙本年度ニ於テ附帶工事トシテ榎木本用水樋管繼足及水路附替工事ノ許可ヲ受ケテ着手シ此工費七千六十九圓ヲ竣功セリ
 用地買收ニ在リテハ幹川筋下流部ニ於テ第七次トシテ八町五畝歩餘此買收費七萬五千五百四十九圓、其他地上物件移轉料三
 千三百五十六圓ヲ合セ七萬八千九百五圓ノ買收價格ヲ發表セリ

尙用地買收ハ起工以來約三十町七段七畝歩餘此買收費二十四萬三千百八十七圓、家屋其他地上物件移轉料六萬五百六十三圓
 ヲ合セ三十萬三千七百五十圓ヲ竣功セリ

本年度ハ前年度ニ引續キ時局ノ影響ヲ受ケ勞力ノ不足甚シキ中ニ在リテ銳意工事ノ進捗ニ努メタル結果前述ノ通り豫定ノ工
 事進行ヲ見タルモノナリ以上記述ノ通りニシテ本年度竣功額及起工以來ノ竣功額ハ次表ノ如シ但シ「×」ハ土木試験所補給
 額「○」ハ無代價品評價格ヲ示ス

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計	
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額
本 築						
堤	一三、五〇九 ^{立米}	三〇、七四三 ^円	六二、三三七 ^{立米}	一五、一〇三 ^円	一九七、七三六 ^{立米}	四八、八四一 ^円
						〇・四〇 ^分

第四九 久慈川改修工事

本工事ハ昭和十三年度ヨリ同二十八年年度ニ至ル十六箇年度繼續事業ニシテ總工費七百六十萬圓ヲ以テ施行スルコトナレリ其區域ハ幹川久慈川ハ左岸茨城縣久慈郡世喜村、右岸同縣那珂郡大賀村以下海ニ至ル三十一籽、支川里川ハ同縣久慈郡佐都村以下合流點迄ノ十籽、支川山田川ハ左岸同縣久慈郡久米村、右岸同郡山田村以下合流點迄ノ十二籽、支川淺川ハ同郡郡戸村一籽、支川玉川ハ左岸同縣那珂郡上野村、右岸同郡瓜連町一籽、計五十五籽ノ區間ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十三年度ノ創業ニ係リ先ヅ改修事務所ヲ茨城縣久慈郡太田町ニ設置シ測量調査及土工器械類ノ蒐集等施行準備ヲ爲スト共ニ土地買收ノ進捗ニ伴ヒ順次工ヲ起シ前年度迄ニ築堤二十一萬八千四十六立方米、掘鑿三十一萬八千九百十六立方米、護岸水制五百七米ヲ竣功セリ

本年度施行區域ハ前年度ニ引續キ支川里川ハ久慈郡佐都村地先ヨリ同郡機初村、西小澤村、佐竹村及幸久村ノ一部ニ互リ幹川久慈川モ前年度ニ引續キ東小澤村、石神村ノ一部ニ互リ工事ヲ施行シ尙工事ノ進捗ニ伴ヒ支川山田川ニ新ニ山田川工場ヲ設置シ全鄉村地先附近ノ其區域内ニ久米派出所ヲ置キ工事ニ着手セリ

本年度ニ於ケル土地買收ハ那珂郡石神村及久慈郡東小澤村、西小澤村、機初村、久米村、全鄉村ノ各村ニ互ル買收ニシテ本年度發表セル段別四町六段餘歩及前年度發表ノ分ヲ併セ段別九町六段歩ノ買收ヲ了シ創業以來ノ買收累計段別五十八町三段歩トナレリ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繰越セルモノ四箇所、本年度着手セルモノ四箇所、計八箇所ニシテ何レモ未竣功ノ儘翌年度へ繰越セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繰越セルモノ六箇所、本年度着手セルモノ三箇所、計九箇所ニシテ内竣功セルモノ一箇所ナリ
 護岸水制工ニ在リテハ前年度ヨリ繰越セルモノ三箇所、本年度着手セルモノ一箇所、計四箇所ニシテ年度内全部竣功セリ
 附帯工事ハ前年度ヨリノ繰越工事無ク本年度着手セルモノ三箇所ニシテ年度内全部竣功セリ
 本年度ノ竣功高ハ十八萬六千八百四圓ニシテ創業以來ノ累計七十九萬四千七百五十九圓トナリ之ヲ總工費豫算七百六十萬圓
 ニ比較スルトキハ一割ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「△」ハ船舶及
 機械費支辨製作品價格「○」ハ評價品價格ヲ示ス

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數	金 額	數	金 額	數	金 額	
本 工 事 費							
掘 築	立米 一九二、二〇八 二五、八三八	二〇、九一〇	立米 一二六、二九八 一二、七九三	一四、七〇五	立米 三〇八、五〇六 三八、六三三	三五、六一五	〇・〇七
護 岸	三二八、九一六	八七、〇三五	一三七、五三六	四二、五二九	四五六、四五二	一二九、五六四	〇・〇五
水 制	五〇七米	三一、五八五	二七〇米	三、〇〇四	七七七米	三四、六五九	〇・〇五
採 集		五、〇一九		二五四		五、二七三	
木 材		一〇三、六五四	九六段	四一、四七九	五八三段	二五二、一三三	
用 地	四八七段						
附 帶 工 事 費	箇所 五	一、八三五	箇所 三	八、六〇〇	箇所 八	一〇、四四五	〇・〇五
(直 轄 施 行)		三、七五〇		四、三三〇		八、〇八〇	
船 舶 及 機 械 費		二、七六四		二六、二五四		一四〇、四六八	
測 量 費		五八一		六八七		三、四五一	
		八、三六		二、四五九		一〇、七八五	

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
營繕費		一二、七三三 円		三、二五三 円		一五、九八六 円	割分
雜費		一〇三、六四九		四、二二二		一〇六、三三〇	
共済組合給與金		三、〇〇五		一、四一六		四、四二一	
總計		六〇七、九五五 三、七五〇		一八六、八〇四 四、三三〇		七九四、七五九 八、〇八〇	〇・一〇

第五〇 豐川改修工事

本工事ハ昭和十三年度以降同二十八年度ニ至ル十六箇年度繼續事業トシテ總工費七百五十萬圓（内愛知縣負擔二百六十二萬六千圓）ヲ以テ昭和十三年度ヨリ創始セルモノニシテ其改修區域ハ左岸愛知縣八名郡八名村、右岸同縣寶飯郡一宮村以下海ニ至ル二十三軒トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十三年度創業ニシテ同年五月十六日豐橋市ニ改修事務所ヲ開設シ諸般ノ準備ヲ進メ同年度末ニ至リ用地買収ヲ開始シ浚渫並ニ築堤工ニ着手セリ而シテ次年度ハ前年ノ施工ヲ繼承シタルモ未竣功ノ儘十五年度ニ入り尙引續キ本年度ニ至ル其ノ狀況左ノ如シ

前年度迄ニ於ケル用地買収ハ舊堤塘ノ擴築敷タル豐橋市野田町、高洲町、八名郡石卷村大字玉川及豐橋市下條西町、同東町並ニ放水路敷タル豐橋市大村町及寶飯郡牛久保町地先ニシテ其ノ段別ハ百四十九段金額十二萬七千八百十九圓、物件移轉料一萬五千八百四十六圓、合計十四萬三千六百六十五圓ヲ支出シ本年度ニ於テハ前年度發表未承諾ノ豐橋市下條西町、同東町ノ舊堤擴築敷及本年度協議發表ニ係ル豐橋市大村町及寶飯郡牛久保町ノ一部放水路敷用地ノ買収並ニ物件移轉ニシテ其ノ段別百四十五段金額十三萬一千七百三十三圓、物件移轉料四千三百七十七圓、計十三萬六千百一十圓ヲ支出セリ

尙牛久保町ノ一部ニシテ登記未完了ノ爲メ翌年度ヘ繰越ヲ爲シタルモノ八千八十五圓ナリ
起工以來ノ買収成績ハ段別二百九十四段金額二十五萬九千五百五十二圓、物件移轉料二萬二百二十三圓、合計二十七萬九千七百七十五圓ナリ

本工事ハ起工以來浚渫工一箇所、掘鑿工一箇所、築堤工二箇所ナルモ浚渫工、築堤工各一箇所ハ工事ノ都合ニ依リ中止セリ
本年度施工ハ前年度ヨリ繼續ノ八名郡ノ石巻村大字玉川地先ノ川敷掘鑿工事ト該掘鑿土利用ノ左岸堤擴築ノ玉川築堤工事ニ
全力ヲ注ギ其ノ竣功ヲ期セシモ年度末ニ僅ニ其ノ一部ヲ殘シテ後年度ニ繰越トナレリ

年度内工事功程ハ掘鑿土量二萬四百立方丈、築堤土量二萬四百立方丈ニシテ之ニ要セシ主ナル機械ハ七噸デイーゼル機關車
一臺、六分積土運車百七十臺ナリ本年度迄ノ竣功土量ハ浚渫工事一萬四千九百八十五立方丈、掘鑿工事五萬七千四百五十八
立方丈、築堤工事七萬二千四百四十二立方丈ナリ

測量ハ幹川中屈曲著シキ豊橋市飽海町地先自六籽二至十籽、捷水路豫定地及八名郡八名村、加茂村地先自二十二籽至二十四
籽間ノ調査測量ヲ爲シタル外毎月新城橋下及當古橋下ニ於テ低水流量測量ヲ爲シ出水時ニ於テハ其ノ都度高水流量觀測ヲ行
ヒタリ

船舶機械ノ年度内購入セル主ナルモノハ前年度未納ニ係ル長一米五、栗枕木一千挺六百圓及新規購入セル荷車二臺、自轉車
三輛、鶴嘴七十挺、シヨベル四百挺、手廻複式三噸用ウインチ二臺等ニシテ總額四千九百圓ヲ支出セリ本年度竣功高ハ十九
萬八千五百五十五圓、起工以來ノ累計六十二萬七千二百七十八圓ニシテ總工費七百五十萬圓ニ對シ零割八分ノ竣功トナリ類
別スレバ次表ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「○」無代價品評價格ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工掘鑿	立米 一四、九八五	一〇、三三九圓	立米 一	九、九一六圓	立米 一四、九八五	一〇、三三九圓	〇・〇〇
	三七、〇五八	一六、九六五	一〇、四〇〇	九、九一六	五七、四五六	二六、二五五	〇・〇〇

總計	費 築 堤	用 地 費	船 舶 及 機 械 費	測 量 費	營 繕 費	雜 費	共 濟 組 合 給 與 金	總計
	*							
	一四、六八四 三七、〇五八 一四九段							
四二八、七三三	一二、一三一	一四三、六六五	一六三、五九七 五、二五一	一〇、八三三	五、五三七 一四	六三、五三八 五七	二、二二九	
	*							
	一〇、四〇〇 一四五段							
一九八、五五五	二、九一五	一三六、一一〇	一六、八三七 五九七	二、二八一	六	二九、三二三 三九	一、一六七	
	*							
	一四、六八四 五七、四五八 二九四段							
六二七、二七八	一五、〇四六	二七九、七七五	一八〇、四三四 五、八四八	一三、一一三	五、五四三 一四	九二、八六一 九六	三、三九六	
〇・〇八	〇・〇四							

第五一 利根川増補工事

本川流域内ニ於ケル毎年洪水被害ノ巨大ナルコトハ前年報ニ記述セルガ如ク政府ハ利根川根本治水ノ一日モ忽諸ニ附スベカラザルヲ痛感シ曩ニ答申アリタル利根川治水専門委員會案ヲ根幹ト爲シ之ニ實地調査ニ依ル資料ヲ加味シ更ニ昭和十三年七月洪水ニ對處スル爲メ新タナル考慮ヲ加ヘ工事費八千六百十萬圓、事務費五百十六萬六千圓、合計九千二百二十六萬六千圓ヨリ成ル増補計畫案ヲ樹立セリ

而シテ本増補計畫ハ豫算尨大ニシテ其工事區域ハ三百九十軒ニ及ブヲ以テ上記計畫中第一期工事トシテ工事費四千八百三十萬圓、事務費二百八十九萬八千圓、合計五千百十九萬八千圓ヲ第七十四帝國議會ノ協賛ヲ經、昭和十四年度ヨリ同二十八年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ施行ノ豫定ナリシガ政府財政ノ都合ニ依リ昭和十五年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延長シ昭和二十九年年度迄十六箇度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

施工狀況

工事施行ニ關シテハ利根川上流増補、利根川下流増補、江戸川増補及利根川放水路ノ四事務所ニ於テ分擔施行スルコトトシ土地買収ニ關シテハ放水路事務所ノ施工區域ヲ除ク分ニ付テハ曩ニ設置セラレタル栗橋土地收用事務所ニ於テ放水路事務所ノ施工區域ニ對シテハ船橋土地收用事務所ヲ新ニ設置シ夫々買収事務ヲ執掌スルコトトセリ

而シテ昭和十六年六月限り利根、渡良瀬兩川維持事務所ヲ廢止シ利根川上流、利根川下流並ニ江戸川ノ各増補事務所ニ於テ維持工事ヲ分割施行スルコトトナリタル爲メ前記三事務所ヲ七月一日ヨリ夫々利根川上流増補維持事務所、利根川下流増補維持事務所及江戸川増補維持事務所ト改稱セリ

次ニ各區域ニ就キ施工ノ狀況ヲ述ベシ

利根川上流及渡良瀬川洪水調節池ノ工事施行ニ關シテハ埼玉縣北葛飾郡栗橋町地先ニ利根川上流増補事務所ヲ設置シ昭和十四年四月二十一日ヨリ工事ニ着手セリ先ヅ測量調査及土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲シ土地買收ト共ニ工事ノ進捗ヲ計リ前年度迄ニ掘鑿土量二十七萬六千九百六十立方米築堤土量二十六萬五千五百四十四立方米ヲ竣功セリ

本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ掘鑿並ニ築堤工ヲ施行セルモノニシテ昭和十六年四月一日新ニ渡良瀬増補工場ヲ設置シ從來ノ田中、栗橋、尾島ノ三増補工場ト共ニ各區域内ノ工事ヲ分擔施行スルコトトセリ而シテ七月一日ヨリ事務所名改稱ト共ニ田中、栗橋、尾島、古河、早川田ノ五工場ヲ設置シ増補維持兩工事ヲ分擔施行スルコトトセリ

本年度ニ於ケル土地買收ハ野木村外十箇町村ニ互リ十二町五段餘歩ノ買收ヲ了シ創業以來ノ買收累計段別ハ十八町八段餘歩トナレリ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續セル八箇所ト本年度着手セル利根川筋左岸新郷村、島村右岸福田村、關宿町、仁手村各地先ニ於ケル五箇所、計十三箇所ニシテ内赤麻村地先一箇所ヲ竣功シ他ハ次年度へ繰越セリ其工事ハ増補計畫ニ基キ河積ノ不充分ナル箇所ノ掘鑿ニシテ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ人力、馬力、及小型機關車ヲ併用シ其土量三十三萬二千三百三十一立方米ニ及ビ大部分ハ附近築堤土ニ利用セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續セル六箇所ト本年度着手セル利根川筋左岸稻戸井村、右岸福田村、關宿町、世良田村及渡良瀬川筋調節池左岸古河町、赤麻村各地先ニ於ケル七箇所、計十三箇所ニシテ内稻戸井村、赤麻村各地先ノ二箇所ヲ竣功シ他ハ次年度へ繰越セリ本年度築堤土量ハ三十四萬四千九百九十一立方米ニシテ内二萬八千四百七十二立方米ハ自辨土他ハ凡テ前記掘鑿土ヲ利用セリ

利根川下流ノ工事施行ニ關シテハ昭和十四年四月二十一日ヨリ千葉縣香取郡佐原町ニ利根川下流増補事務所ヲ設置スルト同

時ニ工事ニ着手シ先ヅ測量調査其他通信用電話建設及土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲スト共ニ工事ノ進捗ヲ計レリ而シテ前年度迄ニ浚渫土量十一萬五十立方米、掘鑿土量十五萬三千六百四十二立方米及築堤土量十四萬六千五百八十四立方米ヲ竣功セリ

本年度ニ於テハ前年度ヨリ引續キ佐原、安食ノ二工場ニ於テ工事ヲ分擔施行セシメタリ

本年度ニ於ケル土地買収ハ高須村外七箇町村ニ互リ一町四段歩餘ノ買収ヲ了シ創業以來ノ買収累計段別二町二段歩餘トナレリ

浚渫工ハ前年度ヨリ繼續セル一箇所ト本年度着手セル佐原町及津宮村地先ノ一箇所、計二箇所ニシテ内一箇所ヲ竣功シ他ハ次年度へ繰越セリ年度内浚渫セル土量ハ十五萬一千八百二十立方米ニシテ内七萬百五十立方米ハ右岸堤内民有地ニ、七千二百五十立方米ハ堤内新設事務所敷地用ニ利用シ其他ハ附近左右岸ノ河岸深掘部ニ捨土セリ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續セルモノ八箇所ト本年度着手セルモノ十余島村、高岡村、津宮村、豐浦村、滑河町各地先ノ五箇所、計十三箇所ニシテ内一箇所ヲ竣功シ他ハ次年度へ繰越セリ其工事ハ増補計畫ニ基キ河積ノ不充分ナル箇所ノ掘鑿ニシテ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ機關車並ニ馬匹人力ヲ併用シ其土量四十六萬一千五百七十九立方米ニ及ビ何レモ附近築堤ニ利用セリ築堤工事ハ前年度ヨリ繼續セルモノ八箇所、本年度着手セルモノ東大戸村、十余島村、高岡村、小見川町、豐浦村、大倉村、津宮村、高須村、小文間村、井野村各地先ニ六箇所、計十四箇所ニシテ内三箇所ヲ竣功シ他ハ次年度へ繰越セリ而シテ本年度築堤土量ハ四十四萬八千三百七十九立方米ニシテ内三萬九百十九立方米ハ自辨土、其他ハ凡テ前記掘鑿土ヲ利用セリ

附帶工事ハ本年度施工ノモノハ左岸茨城縣稻敷郡十余島村大字曲淵地先圪樋改築工事一箇所ニシテ年度内舊圪樋ノ取除キ及改築圪樋全體ノ混凝土施工ヲ了シ殘工事埋戻シ及水路掘鑿工事等ハ次年度へ繰越シタリ

江戸川及利根運河改修ノ工事施行ニ關シテハ千葉縣東葛飾郡野田町ニ江戸川増補事務所ヲ設置シ昭和十四年四月二十一日工

事ニ着手セリ先ヅ測量調査及土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲シ土地買收ト共ニ工事ノ進捗ヲ計リ前年度迄ニ掘鑿土量六萬五千九百九十六立方米築堤土量五萬六千五百四十三立方米ヲ竣功セリ

本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ掘鑿並ニ築堤工事ヲ施行セルモクニシテ昭和十六年四月ヨリ野田、松戸ニ増補工場ヲ設置シ工事ヲ分擔施行スルコトトセリ而シテ七月一日ヨリ事務所名改稱ト共ニ増補維持兩工事ヲ分擔施行スルコトトシ又昭和十七年二月一日ヨリ千葉縣東葛飾郡新川村地先ニ運河工場ヲ設置シ主トシテ運河改修工事ヲ擔當施行スルコトトナレリ

本年度ニ於ケル土地買收ニ江戸川筋ニ於テ二川村外二箇所ニ互リ二町九段餘歩ノ買收ヲ了シ利根運河筋ニ於テハ運河消滅補償十九萬六千圓、附屬物品一切買收代一萬七千九百八圓六十五錢及土地買收代八百十五圓九十五錢、計二十一萬四千七百二十四圓六十錢ノ支拂ヲ了シタリ

江戸川筋ノ掘鑿工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セル四箇所ト本年度着手セル右岸南櫻井村地先ノ一箇所、計五箇所ニシテ何レモ未竣功ノ儘次年度ヘ繰越セリ其工事ハ増補計畫ニ基キ河積ノ不充分ナル箇所ノ掘鑿ニシテ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ人力、馬力及小型機關車ヲ併用シ其土量十四萬八千三百十八立方米ニ及ビ大部分ハ附近ノ築堤土ニ利用セリ

築堤工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セル三箇所ト本年度着手セル左岸二川村、梅郷村地先右岸富多村地先ノ三箇所、計六箇所ニシテ何レモ竣功ニ至ラズ次年度ヘ繰越セリ本年度築堤土量十四萬三千五百五十四立方米ニシテ凡テ前記掘鑿土ヲ利用セリ

附帶工事ハ前年度着手セル右岸埼玉縣富多村地先ノ根用水路附替工事、富多用水路附替工事ノ二箇所ニシテ其工費一萬二千三百七十九圓六十五錢、外ニ管理者負擔額六千八百八十九圓九十九錢ニシテ本年度竣功セリ

利根運河改修ニ於ケル掘鑿工ニ在リテハ左岸田中村大字山高野地先ニ昭和十七年三月二十三日着手シタルモノニシテ日淺ク見ルベキ工期モ無ク次年度ヘ繰越セリ

假工事ニ在リテハ利根運河改修工事ヲ迅速且完全ニ遂行シ利根川口ニ於ケル洪水ノ流入ニ依ル慘害ヲ防止スル爲ニ田中村大

字山高野地先ニ假締切工事ヲ施行セリ土量ハ運河敷地ヨリ七千七百立方米、附近民有地ヨリ四千九百立方米、計一萬二千六百立方米ヲ自辨採取運搬築立ヲ施行セリ

利根川放水路工ノ施行ニ關シテハ千葉縣船橋市ニ利根川放水路事務所ヲ設置シ昭和十四年六月八日ヨリ工事ニ着手セリ先ヅ測量調査及通信用電話建設並ニ土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲シ土地買收ト共ニ工事ノ進捗ヲ計レリ

本年度ニ於ケル土地買收ハ前年度ニ引續キ津田沼町及船橋市地先ニ於テ二十一町三段餘歩ノ買收ヲ了シ創業以來ノ買收累計段別五十三町六段餘歩トナレリ

掘鑿工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セル船橋機械掘鑿工ニシテ土量十一萬四十六立方米ヲ舉ゲ未竣功ノ儘次年度ヘ繰越セリ尙機械運搬ノ爲メ道路改修ノ雜工事ヲ起シ其功程二百七十米ニ及ベリ

附帶工事ニ在リテハ前年度ニ引續キ津田沼町地先ノ橋梁工事一箇所ヲ施行未竣功ノ儘年度ヲ終ヘタリ

本年度利根川増補工事ノ總竣功高ハ二百三十九萬九百圓ニシテ創業以來ノ累計ハ四百七十二萬五千九百二十二圓トナリ之ヲ總工費豫算五千百十九萬八千圓ニ比較スルトキハ約一割ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「○」ハ評價品價格「▲」ハ提供材料及勞力費ヲ示ス

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本築堤	四六八、六七一 立米	二五、二九三 円	九三五、五四三 立米	一一七、四九九 円	一、四〇三、二一三 立米	一四、七三三 円	〇・〇〇三 割分
工浚	一、一〇、〇五〇	三四、三四三 三、四九〇	一、五一、八二〇	四七、〇〇〇 四、九一〇	二、六一、八七〇	六、七三二 六〇〇	〇・〇〇四
工事鑿	五二七、三三八	一〇五、七三三	一、〇五三、〇九〇	四六六、四五七 七九	一、五八〇、三八八	六七、二一九 七九	〇・〇〇四
費假工			一二、六〇〇	一、六八二 一〇	一二、六〇〇	一、六八二 一〇	〇・七三六
費事工			二、六〇〇	二、〇一九 七	二、六〇〇	二、〇一九 七	〇・四〇一
用地費	四三 段	一、一五、二一〇	三八一 段	九五〇、五五九	七九四 段	二、〇〇、七六九	
附帶工事費	三 箇所	一〇八、一七八 二、三八	三二 箇所	一四、六八四 二五三	三二 箇所	一二三、四八三 一六、九三三	
船舶及機械費	未竣工	三七九、一六三 一一四	未竣工	二八二、九三五 二五三	未竣工	六六二、〇九八 三六七	
測量費		七〇、九五八		六、九〇一		七七、八五九	
營業繕費		八五、一七〇		六六、三九八		一五一、五六八	
雜費		二九二、〇九七		三〇二、六三九		五九四、七三六	
共濟組合給與金		八、八四九		一二、四五八		二一、三〇七	
總計		二、三三五、〇三三 三、四九〇 三、四九〇	二、三三〇、九〇〇 一、四、六八四 四、九一〇	二、三三〇、九〇〇 一、四、六八四 四、九一〇	四、七三七、九二二 一六、九三三 八、四〇〇	〇・〇九三	

本表ノ竣功高ヲ各事務所別ニスレバ左ノ如シ

(一) 利根川上流増補

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工築堤	二六五、五四四 ^{立米}	一六、一〇一 ^円	三四、〇〇九 ^{立米}	四八、三七三 ^円	六〇九、五五三 ^{立米}	六四、四七四 ^円	〇・〇二八 ^{割分}
掘鑿	二七六、九六〇	一一、〇五五	三三、三三二	一六、一八四	六〇九、二九二	二七三、八六九	〇・二二七
用地費	六三 ^段	八八、四一六	一二五 ^段	一五七、八五三	一八八 ^段	二四六、二六九	
附帶工事費	箇所一		箇所一	二、四二八	箇所一	二、四二八	
船舶及機械費		六九、四六九	未竣功	一〇五、七三八	未竣功	一〇五、七三八	
測量費		五、六九九		四、一〇〇		六、一六九	
營業繕費		七二〇		三、一九四		三、九一四	
雜費		七、二七〇		九三、一二五		一六四、三九五	
共濟組合給與金		二、三七九		三、八六三		六、二四二	
總計		三六六、一〇九		五七六、八五八 ^{一、六三〇}		九四二、九六七 ^{一、六三〇}	〇・〇二八

本表ノ本工事費及用地費竣功高ヲ更ニ區域別ニ示セバ左ノ如シ

(一)ノ内 A 利根川上流

費	目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功
		數量	金額	數量	金額	數量	金額		
本工 築	堤	二六五、五四四 立米	一六、一〇一 円	三〇三、九九五 立米	四五、六八三 円	五六九、五三九 立米	六、七八四 円		割分
	鑿	二六五、五四四 立米	一〇九、五七四	二〇四、一〇一 立米	一四七、九八九	五六八、六四五 立米	二五五、五六三		
	費	六三 段	七九、〇三七	九二 段	一二九、四三〇	一五五 段	二一八、四六七		
合	計		一〇一、七一一		三三三、一〇一		五三五、八一四		

(一)ノ内 B 渡良瀬川洪水調節池

費	目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功
		數量	金額	數量	金額	數量	金額		
本工 築	堤	二、四二六 立米	四、四八二 円	四、〇一四 立米	二、六九〇 円	四、〇一四 立米	二、六九〇 円		割分
	鑿	二、四二六 立米	四、四八二	二九、三三〇 立米	一三、八二四	四〇、六四六 立米	一八、三〇六		
	費	一 段	九、三七九	三 段	一八、四二三	三 段	二七、八〇三		
合	計		一三、八六一		三四、九三七		四八、七九八		

(一) 利根川下流増補

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工費	築堤	146,584 ^{立米}	6,262 ^円	448,379 ^{立米}	54,827 ^円	610,893 ^円	0.567 ^{割分}
工事費	浚	110,050	34,342	151,820	47,000	81,373	0.667
費	掘	153,642	3,490	461,579	4,900	8,400	0.433
用	地	八段	二一,933	一九三,267	二六1,870	二五0,553	
附	帶	簡所	六,633	二七,589	四九,503		
船	(直轄) 工事費	六,633	八,336	九,172	一四,939		
船	及機械費	二六,109	106	三三,664	二五三	五八,873	
測	量	五,283	一,664	一,664	六,947		
營	繕費	四,897	10,053	一,664	一四,949		
雜	費	五二,854	七,173	三,439	一二四,577		
共濟組合給與金	費	一,643	三,439		五,022		
總計		二七,101	四五〇,五八一	六六七,882	九,173	六六七,882	0.119
		三,490	四九,100	六六七,882	九,173	六六七,882	

(三) 江戸川増補

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本築堤	立米 五六、五四三	二、九三〇四	立米 一四三、一五四	一四、二九九四	立米 一九九、六九七	一七、二九九四	〇・三九三
工事鑿	六五、九九六	二四、五七四	一四九、一二四	六五、五五八 七九	二五、一一〇	九〇、一三三 七九	〇・二六〇
假工			二、六〇〇	一一、六八二 一〇	二、六〇〇	一一、六八二 一〇	〇・七三六
用地費	一段 一九	一五、六四〇	二段 二九	二四七、三五二	四八段	二六二、九九三	
附帶工事費	箇所 二	七、九五六 二、三〇八	箇所 二	四、四二四 三、八八二	箇所 二	一二、三八〇 六、一九〇	
船舶及機械費	未竣工	一六、一九八 八		三一、七四三		四七、九四一 八	
測量費		二、九六一		二、九六七		五、九二八	
營業繕費		八八四		七、五四四		八、四二八	
雜費		二八、七二〇		三八、七四〇		六七、四五〇	
共濟組合給與金		七九七		一、四九六		二、二九三	
總計		一〇〇、六五〇 二、三〇八		四二五、八〇五 三、八八二		五二六、四五五 六、一九〇	〇・六〇

本表ノ本工事費及用地費竣工高ヲ更ニ區域別ニ示セバ左ノ如シ

第一章 河川改修工事 (利根川増補工事)

(三)ノ内 A 江戸川

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費	築堤	立米 五六、五四三	〇	立米 一四三、一五四	立米 一九九、六九七	一七、三九四	
		六五、九九六	二四、五七四	一四八、三八八	六五、二一七	八九七、八五七	
用地費	地盤	一段 一九	〇	二段 二九	〇	〇	
		一五、六四〇	二四、五七四	三三、六二七	四八、二六七	四八、二六七	
合計		四三、一四四	一二、一三七	一五、二八一			

(三)ノ内 B 利根運河

費目	掘		假		工事費	用地費	合計
	數量	金額	數量	金額			
前年度迄竣功高							
本年度竣功高							
合							

(四) 利根川放水路

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工掘鑿	立米 三〇、七二〇	一、八四八、四〇四	立米 一四〇、〇四六	四、五八八、一八四	立米 一七〇、七六六	五、七、六六六	〇・四三八
工事費	米 二、二九〇	二、〇三九、七	米 二、二九〇	二、〇三九、七	米 二、二九〇	二、〇三九、七	〇・五〇三
用地費	段 三三	九、九、二四一	段 三三	五、一七、七六五	段 五三六	一、五、一七、〇〇六	
附帶工事費	箇所 一	九三、六〇九	箇所 一	一〇九、一二七	箇所 一	二、〇一、七三六	
船舶及機械費		二六、二八七		二二、七九〇		三、八〇、〇七	
測量費		五七、〇一五		一、八〇〇		五八、八一五	
營繕費		七、八、六六九		四、五、六〇八		一二、四、一二七	
雜費		一三九、二六三		九、九、〇五一		二三八、三一四	
共濟組合給與金		四、〇三〇		三、六六〇		七、六九〇	
總計		一、六五〇、九六二		九三七、六五六		二、五八八、六二八	〇・二二八

第五二 表六甲河川改良工事

六甲山系ハ神戸市ヲ中心トシテ東武庫川沿岸寶塚、生瀬方面ヨリ西須磨、鹽屋海岸ニ至ル延長約三十軒、幅員凡ソ十軒ニ及ブ阪神地方ノ背景ヲ爲ス一帯ノ連峯ノ謂ニシテ其地質概ネ花崗風化土ヲ以テ被覆サレ崩壊容易ニシテ殊ニ南面表六甲方面ハ山地海ニ迫リ地勢急峻各河川ハ出水毎ニ多量ノ土砂ヲ流出セシガ昭和十三年七月ノ豪雨ハ遂ニ大洪水ト化シ山地ノ崩壊在來ノ堤防護岸ヲ破壊シ一瞬ニシテ多數ノ人命財産ヲ奪ヒ各種文化施設ヲ壊滅シテ稀有ノ慘禍ヲ惹起シタルニ鑑ミ斯ル禍根ヲ永久ニ芟除スベク東、東川ヨリ西、千森川ニ至ル所謂表六甲二十五水系ニ對シ總延長七萬五千五百八十八米ニ互リ豫算三千四十七萬五千二百九十五圓ヲ以テ明治三十年法律第三十七號ニ依リ昭和十四年度以降七箇年度繼續事業トシテ國ニ於テ之ガ根本的改良工事ヲ直接施行スルコトニ決定、昭和十五年度ニ於テ政府財政ノ都合ニ依リ一部豫算ヲ繰延ベ一箇年度ヲ延長八箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ而シテ右ノ外兵庫縣外八市町村起業表六甲河川流域昭和十三年度國庫補助災害土木工事（以下災害土木工事ト稱ス）ノ一部（十一河川七十二箇所、工費二百三十萬六千四百四十八圓）及兵庫縣知事起業水害復興都市計畫事業ノ一部（東川、宮川、天上川、住吉川、石屋川、都賀川、宇治川、妙法寺川ノ八河川沿道路工費四百八十一萬七千七百圓）ハ前記表六甲河川改良工事ト相關聯セルヲ以テ當所ニ於テ受託施行スルコトナレリ

施工狀況

本工事ノ創業昭和十四年度以來改良計畫二十五河川ノ内前年度迄ニ着工ヲ見タルモノ夙川、蘆屋川、天上川、住吉川、石屋川、都賀川、觀音寺川、西郷川、新生田川、宇治川、新湊川、妙法寺川ノ十二河川ニシテ本年度ニ於テハ前記ノ外宮川ヲ加ヘ計十三河川ニ對シ引續キ鋭意工事ノ進捗ヲ計ルト共ニ之ニ關聯セル兵庫縣外八市町村委託災害土木工事ヲ復興工事ニ則リ

施工セル外兵庫縣委託ニ係ル都市計畫事業河川沿道路工事ノ一部ニ着手セリ
本年度ニ於ケル施工概況左記ノ如シ

水害復興東部河川事務所管下

一、夙 川

本年度ニ於テハ前年度ヨリ繼續施工ノ床止堰堤第三號(測點十二號、高三米、長十九米八)第四號(測點八號、高二米八、長十九米八)第五號(測點三號、高三米、長十九米六)ノ三基ヲ完成スルト共ニ更ニ河床ノ安定ヲ計ルベク國道ヨリ上流一千五百七十五米ヨリ八百二十五米ノ間ニ於テ第七號(測點六十三號、高三米、長三十八米)第八號(測點五十五號、高三米、長十三米五)第九號(測點四十八號、高二米六、長四十八米一五)第十號(測點三十三號、高二米六、長二十七米五)床止堰堤四基ヲ計畫其八十六%、八十九%、七十五%、六十一%ヲ夫々竣功セシムル一方前年度ヨリ繼續ノ第一(測點自七十一號、至八十九號)第二(測點自零號、至十九號)掘鑿並災害土木工事ト併セ施工セル第一(測點自七十一號、至八十號)第二(測點自零號、至十九號)第三(測點自二十號、至七十一號)護岸ヲ施工尙之ニ引續キ新ニ第三(測點自二號、至七十一號)第五(測點自八十九號、至九十七號)掘鑿及第四(測點自十七號、至十九號)護岸工事ヲ起工、掘鑿工ニ於テハ土量二萬六千三百一立方米、護岸工ニ於テハ護岸一萬六千六百六十二平方米ヲ施工スルヲ得タリ而シテ本年度竣功額ハ十七萬二百二十四圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額二十七萬三千六百二十八圓ナリ右ノ外災害土木工事本年度竣功額一萬二千二百九十七圓、起工以來ノ竣功累計額四萬九千六百三十九圓ナリ

一、宮 川

本年度ヨリ着工セル河川ニシテ先ヅ下流部ヨリ第一護岸(測點自零號、至二十四號)並ニ第一掘鑿(測點自零號、至二十五號)ノ各工事ヲ起工護岸ニ於テ一千六百五十六平方米、掘鑿ニ於テ土量四千七十七立方メートルヲ施行セリ一方外ニ前記復興

工事ト併行施行センガ爲メ河口ヨリ上流六百二十二米ノ間ニ於テ兵庫縣委託都市計畫河川沿第一道路工事（幅十五米）ニ着工シタルモ僅ニ其一部ヲ施行シタルニ止マレリ而シテ本年度ニ於ケル竣功額二萬二千六百五十四圓、外ニ河川沿道路工事竣功額二千三十二圓ナリ

一、蘆屋川

前年度ヨリ繼續施工ノ右支高座川ニ於テ第一號床止堰堤（測點自零號、至二號四基）ヲ完成、幹川ニ於テ第三號床止堰堤（測點百十號、高十米、長六十八米）ノ十五%ヲ竣功セシムルト共ニ更ニ河口ヨリ一千五百六十米ヨリ一千五百二十八米ノ間ニ第四號床止堰堤（測點自六十一號、至六十二號、長二十七米、高三十五米、長二十九米、高六米、長三十米、高六米三基）ヲ起工其四十八%ヲ竣功セシムル一方前年度ヨリ繼續施工ノ第一（測點自八十號、至九十七號）第三（測點自六號、至九十號）護岸工並ニ第三（測點自九十八號、至百十號）第四（測點自六十四號、至八十號）掘鑿工ヲ施行護岸ニ於テ一千三百九十六平方米、掘鑿ニ於テ土量六千五百九立方米ヲ施工スルヲ得タリ而シテ本年度竣功額ハ八萬六千二十六圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額二十四萬一千三百十圓ナリ右ノ外災害土木工事本年度竣功額一萬三千五百三十一圓、起工以來竣功累計額四萬二千五百十一圓ナリ

一、天上川

昨年度ヨリ荒廢甚シキ上流ヨリ着手シ土砂ノ流出ヲ防ギ河床ノ安定ヲ計ルベク河口ヨリ二千四百米ノ箇所ニ第一號床止堰堤（測點第九十四號、高六米五、長四十九米）ヲ計畫前年度ヨリ引續キ施行シ本年度二十五%ヲ竣功セシメ之ヲ完成スルト共ニ第一（測點自九十一號、至百一號）第二（測點自六十九號、至九十四號）護岸及第一（測點自六十九號、至九十四號）掘鑿ノ各工事ヲ起工前者ニ於テ九百五平方米、後者ニ於テ土量三千五百四十立方米ノ竣功ヲ見タリ而シテ本年度竣功額三萬五百八十一圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額五萬一千七百四十圓ナリ

一、住 吉 川

前年度ヨリ繼續施工ノ第一號床止堰堤（測點百十二號、高七米、長六十六米）ヲ完成スルト共ニ新ニ省線ヨリ上流八百五十米ノ箇所ニ第五號床止堰堤（測點九十九號、高四米五、長四十五米八）ヲ八百米ノ箇所ニ第六號床止堰堤（測點九十七號、高四米五、長四十二米八）ヲ五百九十米ノ箇所ニ第十號床止堰堤（測點八十七號、高四米、長二十七米八）ヲ起工其七十八%、八十六%、三十四%ヲ夫々竣功セシムル一方前年度ヨリ繼續ノ第一護岸（測點自八十八號、至百十二號）第一掘鑿（測點自六十五號、至百十二號）第一築堤（測點自六十五號、至百十二號）ノ各工ヲ施セルモ殘餘部分ハ災害土木工事ニ於テ施工スルコトトシ打切竣功ト爲シ更ニ住吉橋取毀及假橋假道路築設工事ヲ起シ約其二十二%ノ竣功ヲ見タリ即チ護岸ニ於テハ四十四平方米三、掘鑿ニ於テ三百七十五立方米ヲ竣功セシメタリ而シテ本年度ニ於ケル竣功額四萬八千五十三圓、起工以來ノ竣功累計額十八萬五千八十五圓ナリ外ニ災害土木工事本年度竣功額八萬二千五百五十二圓、起工以來竣功累計額十六萬七千五百二十圓ナリ

一、直營材料採取

本工事ニ於テハ西宮市甲陽園目神山（民有地）ノ石山及夙川、蘆屋川、住吉川筋等ノ河川敷内ニ散在又ハ埋沒セルモノヨリ石材砂利等ヲ採取スルモノニシテ昭和十四年七月第一石材採取（河川敷内採取、昭和十五年六月竣功）ヲ十一月第二石材採取（目神山及蘆屋川上流）ヲ昭和十五年四月第一砂利及栗石採取（河川敷内）ヲ起工以來採取ヲ繼續本年度ニ於ケル採取量割石五萬二千八百五十八個、栗石一千四百五十七立方米ニシテ各河川ニ配給セリ而シテ本年度竣功額三萬六千十四圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額十三萬三百八十一圓ナリ

水害復興中部河川事務所管下

一、石 屋 川

前年度ヨリ繼續施工ノ左支新田川ニ於テ新田床固工事(測點自零號、至十二號)並災害土木工事ト併セ施工セル新田第二護岸工事(測點自二號、至十一號)ヲ幹川ニ於テ石屋上流部護岸工事(測點自六十四號、至九十四號)並ニ石屋上流部床張工事(測點自六十四號、至九十四號)ヲ施工床固工ニ於テハ四十四平方米、護岸工ニ於テ三千九百七十七平方米、床張工ニ於テ一千二百八十五平方米ヲ竣功セリ而シテ本年度竣功額七萬三千百六圓、起工以來ノ竣功累計額十四萬七百八十一圓、外ニ災害土木工事竣功額九百九十六圓起工以來ノ竣功累計額六千二百五十圓ナリ

一、都 賀 川

左支六甲川(測點自零號、至四十四號)及右支柚谷川(測點自零號、至二十九號)ニ於テ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿、護岸床固床止堰堤ノ諸工ヲ施行六甲川ニ於テハ最上流部(測點四十二號)ニ於テ床止堰堤一基(高五米五、長二十五米)ヲ完成スルト共ニ掘鑿工ニ於テ一千五百八立方米、護岸工ニ於テ一千十二平方米、床固工ニ於テ三百二十一平方米ヲ竣功、柚谷川ニ於テハ最上流部(測點自二十七號、至二十八號)ニ於テ床止堰堤(高四米五、長二十二米)ノ六十%ヲ掘鑿工ニ於テ一千六百三十二立方米、護岸工ニ於テ四十九平方米ヲ竣功セリ而シテ本年度ニ於ケル竣功額四萬九千七百七圓、起工以來ノ竣功累計額二十二萬二千百六十七圓ナリ外ニ災害土木工事本年度竣功額十六萬六千八百六十四圓、起工以來ノ竣功額三萬七千三百五十三圓ナリ

一、觀 音 寺 川

上流部ニ於テ前年度ヨリ引續キ開渠工事(測點自一號、至九號)ヲ施工先ヅ流出土砂扞止ノ爲メ計畫シタル床止堰堤(測點自四號、至九號)二基(高五米、高五米、長二十五米、長二十五米五)ヲ完成スルト共ニ掘鑿工ニ於テ土量一千六百六十五立方米ヲ得、開渠工ニ於ケル護岸一千六百二十一平方米ヲ竣功セシメタリ而シテ本年度ニ於ケル竣功額二萬七千三百五十八圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額四萬八千八百八十八圓ナリ

一、西 郷 川

阪急線ヨリ上流部（測點自四十九號、至九十五號）及省線ヨリ下流部（測點自零號、至二十七號）延長一千八百十六米七ノ區間ニ於テ前年度ヨリ引續キ掘鑿、護岸、床固ノ諸工ヲ施行、掘鑿工ニ於テハ二千九百六立方米、護岸工ニ於テハ一千八百三十三平方米、床固工ニ於テハ四百五十九平方米ノ竣功ヲ見タリ而シテ本年度竣功額三萬五千二百三十八圓ニシテ起工以來ノ竣功額累計十二萬九千五百五十五圓ナリ

一、新 生 田 川

本川ニ於テハ測點（自零號、至七十號）延長一千七百八米ノ區間ニ於テ在來暗渠ヲ開渠ニ改造ノ爲メ其被覆上百一立方米六〇ヲ掘鑿スベク前年度ヨリ繼續之ガ掘鑿ニ從事本年度ニ於テハ二萬九百二十九立方米ヲ主トシテ都賀川河口市有埋立地ニ搬出投棄スルト共ニ上流部ヨリ順次護岸及床張工ヲ施行本年度ニ於テハ護岸工一千五十四平方米、床張工一千六百六十一平方米ヲ竣功尙左支苧川（測點自零號、至二十六號）ニ於テハ延長三百九十四米二ノ區間ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ護岸及床固ノ諸工ヲ施行夫々五百六十二平方米、九百二十平方米ノ竣功ヲ見タリ而シテ本年度ニ於テ前記幹川掘鑿工事ノ進捗ニ伴ヒ交通遮斷ノ必要ヲ生ジタル主要幹線道路ノ交通ニ備ヘ新生田第一假橋工事（三橋架設）ヲ起シ下流部一橋ノ七十%ヲ竣功セリ本年度竣功額十九萬二千七百九十五圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額三十四萬四千五百八十八圓ナリ

一、直營材料採取

工事ニ必要ナル石材砂利等ヲ管下河川敷内ニ於テ採取所定ノ場所ニ運搬スルモノニシテ本年度ニ於テハ割石一萬一千三百九十六個、栗石二千百三十三立方米、砂利及砂三百四十七立方米ヲ得タリ而シテ本年度竣功額九千八百三十六圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額六萬一千九百八十一圓ナリ

水害復興西部河川事務所管下

一、字 治 川

本年度施工箇所ハ前年度ヨリ繼續施行ニ係ルモノニシテ市電山手線トノ交叉點ヨリ上流再度谷川（測點自三十七號、至九十號）延長一千三百二十七米及右支楠谷川（測點自零號、至十八號）延長四百四十七米、計一千七百七十四米ノ區間ニ於テ掘鑿、護岸、床固ノ諸工ヲ上流部ヨリ順次下流ニ施行、掘鑿工ニ於テハ土量三千六百十二立方米、護岸工ニ於テハ一千三百四十五平方米、床固工ニ於テハ二百七十八平方米ヲ竣功セリ而シテ本年度竣功額三萬四千三百十五圓、起工以來ノ竣功累計額十萬九千六十八圓ナリ

一、新 湊 川

本川改良區域ノ實地測量ハ大部分昭和十四年度ニ於テ終了シ昭和十五年度ニ於テハ洪水調節用堰堤地質調査ヲ續行シタルモ一部分ハ完了ニ至ラズ本年度ニ繰越施工セリ即石井川（神戸市湊區烏原村字中山、清水谷地内）及イヤガ谷川（神戸市湊區烏原村字片楚、夢野村字量山地内）ニ於テ試錐四箇所、試坑八箇所ヲ調査スル目的ヲ以テ昭和十六年二月一日着手シタルモ前年度ハ主トシテ準備工ニ終リタルヲ以テ大部分ハ本年度ニ於テ施工七月三十日之ヲ完了セリ其結果兩地點共花崗岩質ヨリ形成サレ、イヤガ谷川ニ於テハ表面幾分軟弱層存在スルモ良質ノ硬岩存在シ大體ニ於テ堰堤築造可能ナルモ石井川ハ左岸ノ硬岩存在ハ意外ニ深キヲ以テ堰堤築造ハ頗ル困難ト認メラレタリ一方天王川ハ前年度ニ於テ測量ヲ終了本年度ニ於テハ常時流量測定ノ爲メノ量水堰ヲ完成スルト共ニ八月六日ヲ以テ愈堰堤築造工事ニ着手床掘總土量四萬立方米ノ掘鑿工事ヲ起セリ即チ先ヅ兩岸ノ山腹ニ手掘鑽孔ヲ爲シ之ニ火藥ヲ裝填シ發破ヲ以テ岩盤ヲ崩落セシメ所定ノ土捨場ヘ運搬投棄スルモノニシテ本年度竣功土量六千九百七十九立方米之ガ工事費二萬五千九百七圓ナリ

一、妙 法 寺 川

本年度ニ於テハ前年度ヨリ繼續施工ノ須磨區板宿町養老橋ヨリ上流同區車村地内ニ至ル（測點自百二號、至二百三十號）延

長三千二百三十一米五ノ區間ニ於テ掘鑿、護岸、床固ノ諸工ヲ施行、掘鑿並ニ護岸工ニ於テハ一部災害土木工事ト併セ前者ニ於テハ土量四千五百五十立方米、後者ニ於テハ三千二百四十二平方米、床固工ニ於テハ四百二十一平方米ノ床石張並床止工ヲ竣功セリ尙妙法寺河口ヨリ須磨區太田町八丁目地先迄（測點自一號、至五十號）延長一千三百二十五米ノ間ニ於テスチームシヨベルニ依ル機械掘鑿工ニ着手シタルモ二千三百立方米ヲ掘鑿シタルノミニテ物件移轉其他ノ事故ニ因リ工事ヲ一時中止ノ已ムナルニ至レリ而シテ本年度竣功額五萬二千三百三十一圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額十六萬三千六百三十圓ナリ外ニ災害土木工事竣功額一萬九千四百四十五圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額三萬六百三十四圓ナリ

一、直營材料採取

本工事ニ於テハ武庫郡山田村地内（天王川沿民地）及須磨區妙法寺字元山宮ノ下地先（妙法寺川沿民地）並ニ管下河川敷内ニ於テ石材、砂利、砂等ヲ採取スルモノニシテ本年度ニ於テハ栗石九千五百九十二立方米、砂利七千六百八十八立方米、砂一千二百三十立方米ヲ採取セリ而シテ本年度竣功額八萬二千五百四十二圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額十四萬二千八百一圓ナリ

水害復興神戸採石工場管下

直營材料採取ニ於テハ以上三河川事務所ニ於テ直接石材、砂利、砂等ヲ採取スル外前年度ニ於テ前記神戸採石工場（獨立工場）ヲ設置シ神戸市須磨區妙法寺字池ノ尻、同岩山、及同林田區一里山地内ノ三箇所ノ石山（民有地）ノ外淡路津名郡浦村地内ニ石材採取地ヲ買收シ復興工事用石材ノ確保ヲ期スルコトトセリ而シテ本工場ニ於ケル本年度功程ハ間知石二萬四千五百四十四個、割石並栗石七千五百十二立方米、砂利五百八十五立方米ヲ得各工事現場ヘ配給セリ而シテ本年度竣功度五萬八千六百二十四圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額八萬四千三百八十三圓ナリ

以上表六甲二十五河川ノ内本年度迄ニ施行セル河川ハ上述ノ十三河川ニシテ銳意工事ノ進捗ニ努メタリト雖モ時局ニ因リ

資材、勞力等不足勝ニシテ進捗意ノ如クナラザリシハ洵ニ遺憾トスル所ナリ而シテ東川、洗戎川、高橋川、要玄寺川、西瀬川、天神川、高羽川、西谷川、狐川、北野川、鯉川、千森川ノ十二河川ハ着工ノ運ニ至ラズ次年度ヨリ順次施行スルコトトセリ

而シテ一方本事業ノ先驅トシテ施行スベキ用地買收物件移轉及借地權補償等ニ關シテハ前年度ニ引續キ夙川、宮川、天上川、住吉川、石屋川、都賀川、西郷川、新生田川、宇治川、新湊川、妙法寺川ノ十一河川ニ於テ之ガ發表ヲ爲シ用地買收ニ於テハ發表額八十四萬八千二百九十一圓(百八十六件)ニ對シ承諾額六十八萬八千三百二十圓(百三十七件)ニシテ内支拂ヲ完了セシモノ六十一萬九千二百圓(百十九件)物件移轉ニ於テハ發表額三十五萬七百四十一圓(二百九十件)ニ對シ承諾額二十六萬九千四百一圓(二百二十七件)ニシテ内支拂ヲ完了セシモノ九萬五千五百五十三圓(百二十六件)借地權補償ニ於テハ發表額一萬六千九十八圓(四十七件)ニ對シ承諾額一萬三千四百三十二圓(三十三件)ニシテ内支拂ヲ完了セシモノ四千百三十八圓(十件)合計用地及補償費トシテノ本年度功程額ハ七十一萬八千八百九十一圓、起工以來ノ功程累計額百五十一萬五千二百二十三圓ナリ

右ノ外用地及補償關係ニ於ケル兵庫縣外八市町村委託災害土木工事ニ於テ五萬一千六百五十圓、起工以來累計五萬七千六十三圓、兵庫縣委託都市計畫河川沿道路工事ニ於テ二十二萬一千百五十九圓ノ功程ヲ舉ゲ得タリ

以上本年度竣功高ハ二百三十五萬五百八十九圓ニシテ起工以來ノ竣功累計額ハ六百三十八萬二千五百五十三圓ナリ之ヲ總工費ニ比スレバ約二割一分ニ當ル其竣功表左ノ如シ但シ「×」ハ土木試驗費補給額「●」ハ當所復興工事ト併セ施行セル災害土木工事費ヲ示ス

費目	本工事費										前年度迄竣功高	本年度竣功高	合計		竣功歩合
	護岸	床止堰堤	床固堤	掘鑿	築堤	運搬	床張	開渠	材料採取	洪水調節用堰堤	假設	附帶工事補助費	用地及補償費	機械器具費	
數量	四〇、〇三二、二 平米	二 箇所	二 箇所	五、四七五 平米	一、七二〇、〇五八 立米	一、〇〇〇	五三 平米	一、〇〇〇	二〇八、三 個	二七八、五四三 立米	四八、六三三 立米				數量
金額	四七一、一四四 圓	三五、二六	二五五、九三一	一六九、三〇六	二〇九、〇九〇 一、九六三	二四六	三、四三九	一、〇〇〇	三、八〇一	二三一、五二九				一、〇三三、四三九	金額
數量	二八、一三四、四 平米	二 箇所	二 箇所	二、四四二、五 平米	七三、七三四、六 立米		二、九四五、八 平米		一、六二〇、七 個	八八、七九八 立米	三一、六四四、二 立米	未竣功			數量
金額	三九八、九二九 圓	二五、九三〇	一五一、九九六	五三、四四〇	一三六、三九三 四、七八七	七五四	四九、三三三		二二、三八九	一八七、〇一八	二五、九〇六	七、九六四	七、八八九二	一六八、三九六	金額
數量	六八、二〇六、六 平米	二 箇所	二 箇所	七、九一七、五 平米	二四五、七四〇、四 立米	一、〇〇〇	二、九九七、八 平米	一、〇〇〇	一、八二九 個	三六七、三四一 立米	八〇、二七七、二 立米	未竣功			數量
金額	八七一、〇三三 圓	六、一四六	四〇七、九二七	二二、七四六	三四三、四六二 六、七五〇	一、〇〇〇	五二、七六一	一、〇〇〇	二六、一九〇	四一八、五四七	二五、九〇六	七、九六四	一、五二五、二三三	一、二四一、八三五	金額
合計						〇・一									合計

費目	測量繕費				總計	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
前年度迄竣工高						
本年竣工高						
合計						
歩合						
測量	六二、六四七 _四		一〇、一七三 _四	七三、八一九 _四	六、三八一、五五三	六、三八一、五五三
繕費	二八六、五〇四		六七、一二八	三五三、六三二	二、二〇〇	二、二〇〇
營繕費	四五八、〇三八		三三八、三九八	七九六、四三六	二、二〇〇	二、二〇〇
雜費	二、一〇〇		一一、五〇四	一三、六〇四	二、一〇〇	二、一〇〇
共濟組合給與金	一一、五四八					
總計	●×	四、〇三二、九六四 二、一〇〇 三七、一七九	●×	二、三五〇、五八九 三〇、七一一	×●	六、三八一、五五三 六、三八一、五五三 六、三八一、五五三
						〇・二

第五三 鶴見川改修工事

本工事ハ當初工費六百七十萬圓ヲ以テ昭和十四年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業ナリシガ昭和十五年度ニ於テ支那事變、歐洲大戰並ニ強度國防國家建設等ニ伴フ國庫財政ノ都合ニ依リ施行年度ヲ一箇年度延長シ昭和二十四年度ニ至ル十一箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ而シテ其區域ハ幹川鶴見川ニ在リテハ左岸橫濱市港北區川和町、右岸同區青砥町以下合流點ニ至ル十九軒六、其他矢上川、早淵川、鳥山川等ノ支川四軒九、合計二十四軒五ナリトス

施工狀況

本工事ハ前年度迄ニ着手セル鶴見川左岸矢上川合流點以下國鐵東海道線ニ至ル川崎市南加瀬小倉地先及橫濱市鶴見區矢向町市場町地内ノ掘鑿及築堤工事並ニ護岸工用混凝土材製作工事ヲ繼續施行セル外新ニ左岸橫濱市港北區南網島町地内及右岸同市鶴見區下末吉町市場町地内ノ掘鑿及築堤工事ニ着手シタリ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ其箇所ニ應ジ人力馬力及二・七噸瓦斯倫機關車及同上機關車ヲ木炭瓦斯用ニ改造セルモノ等ニ依リ軌幅六十一糎六庇軌條木製○・六立方米積土運車ヲ使用運搬セルモノニシテ其掘鑿土砂ハ總テ築堤用土ニ利用セリ本年度ニ於ケル掘鑿總土量九萬八千六百十四立方米ニシテ同量ノ築堤ヲ竣功シタル外護岸工用混凝土杭其他八百十五個ヲ製作シタリ

本年度支出工費掘鑿工ニ於テ六萬九千三百三十九圓、築堤工ニ於テ一萬四百四十七圓、混凝土材製作費一萬六千二百二十六圓其他ニシテ合計九萬六千四百二十八圓ナリ土地買收ニ在リテハ本年度ニ於テ左岸橫濱市港北區南網島町、同北網島町及樽町地先延長約二千七百米ノ區間及右岸同市鶴見區下末吉町、同市場町地内延長約一軒、區間總面積十七萬三千百九十二平方米ヲ買收ノ協議ニ附セリ此件數八十八件ニシテ内買收ヲ完了セルモノ六十二件、買收面積九萬九千三百二十二平方米、此外前

年度未了ノ儘本年度ニ於テ完了セルモノ十件、買収面積二萬六千九百三十九平方米ナリ即チ本年度買収面積十二萬六千二百六十一平方米ニシテ買収代金二十四萬五千八百五十二圓ヲ支出シタリ

地上物件移轉其他補償費ニ在リテハ本年度分十二件、前年度未了ノモノ十件ヲ完了シ金額八萬六千八十三圓ヲ支出シタリ

起工以來ノ土地買収面積二十七萬五千九十三平方米ニシテ金額五十六萬四千五十五圓、物件移轉其他補償費十五萬二十一圓ヲ算セリ

本年度使役シタル労働者延人員二萬四千三百八十六人ニシテ其勞力費九萬四百二圓六十三錢ナリ
以上本年度ニ於ケル竣功額五十一萬四千七百五十六圓ニシテ起工以來ノ累計百六萬一千二百七十六圓ナリ
之ヲ總工事費六百七十萬圓ニ比スレバ約一割六分ノ竣功ナリトス其工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
掘鑿	三九、一三三 ^{立米}	二六、二八一 ^円	九八、六二四 ^{立米}	六九、一三九 ^円	一三七、七四六 ^{立米}	九五、四二〇 ^円		四分
築堤	三九、一三三	六、九三七	九八、六二四	一〇、四四七	一三七、七四六	一七、三八四		
護岸		五〇一		一六、二二六		一六、七二七		
工事準備		二、四七六				二、四七六		
標準材料		四六八		六二五		一、〇四三		
用地費	一四八、八三三 ^{平米}	三八二、一四一	一二六、二六一 ^{平米}	三三、一九三五	二七四、〇九三 ^{平米}	六、七〇七		
船舶及機械費		四一、六七三		三〇、八七七		〇、八八六		

測 量 費	營 繕 費	雜 費	共 濟 組 合 給 與 金	總 計
六、九九五	一五、五一三	六、八四七	一、六八六	五四六、五〇〇
九七五	一六、八五五	三六、五五九	一、一二八	五四、七五六
二、九二〇	三三、三六八	九八、四〇六	一、二〇八	一、〇八一、一三六
				〇・一

第五四 猪名川改修工事

本工事ハ昭和十五年度ヨリ同二十四年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費一千百八十萬圓（兵庫縣負擔三百八十八萬圓、大阪府負擔二百二萬圓）ヲ以テ施行スルモノナリ而シテ工費ヲ下流部、上流部ニ區分スレバ前者ハ四百九十萬圓、後者ハ六百九十萬圓ナリ其區域ハ下流部ニ在リテハ幹川猪名川左岸大阪府池田市、右岸兵庫縣川邊郡川西町ヨリ兵庫縣尼崎市ニ至ル（派川藻川ヲ含ム）十三籽、支川久安寺川大阪市池田市以下合流點ニ至ル一籽、最明寺川兵庫縣川邊郡川西町以下合流點ニ至ル一籽、箕面川兵庫縣川邊郡神津村以下合流點ニ至ル一籽、合計十六籽ノ區間ニシテ上流部ニ在リテハ兵庫縣川邊郡多田、東谷、中谷三箇村ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十五年度ノ創業ニ係リ初年度ハ主トシテ諸般ノ調査測量及工事用機械ノ購入ヲ爲セリ昭和十六年度モ之ニ倣ヒ調査ヲ行ヒ更ニ洪水調節用堰堤ニ重點ヲ置キ之ガ準備工事ニ着手シ一方又用地ノ買収ニ關スル諸般ノ調査ヲ爲セリ

測量ハ下流部ノ法線杭設定ヲ前年度ニ引續キ桑津橋ヨリ吳服橋ニ至ル區間及右支最明寺川ヲ完了シ縱橫斷測量ヲ實施シタリ又堰堤地點附近及貯水池湛水區域附近ノ必要ナル地形測量ヲ實施シタリ前年度ニ引續キ堰堤敷地箇所附近ニ於ケル地質調査ノ爲メボーリングヲ爲スト共ニ堰堤敷ノ岩質調査ノ爲メ數箇所ニグラウチングヲ試ミタリ尙堰堤地點ヨリ東方約一籽ノ距離ニ在ル山地ヨリ堰堤混凝土用粗骨材ノ採石ヲ爲ス豫定ヲ樹テ之ガ調査ヲ爲ス爲メ數箇所ノ横坑ノ試掘ヲ行ヒ引續キ次年度ヘ繰越シ施工スルコトトセリ

用地杭ニ使用スベキ混凝土杭ヲ前年度ニ引續キ一千六百本ヲ製作シタリ堰堤築造準備工事トシテ堰堤築造ニ先立チ之ガ建設

用材ノ運搬用連絡道路延長約二千四百米ヲ兵庫縣川邊郡東谷村地内ニ假設セントシ本年度十一月ヨリ着工シ引續キ次年度へ繰越シ施工スルコトトセリ更ニ堰堤地點ニ於テハ左右岸連絡ノ爲ニ堰堤地點下流ニ木桁ノ假橋ヲ架設シ又堰堤混凝土打設用混凝土送達機ノ礎臺ヲ假設スベク其一部ヲ着工シ引續キ次年度へ繰越シ施行スルコトトセリ

營繕關係ニ於テハ飯場、工場及合宿所ノ敷地地均ヲ爲シ飯場三棟、工場一棟、火藥庫二棟、見張小屋二棟、合宿所一棟及物置小屋二棟、倉庫一棟ヲ建築セリ

船舶機械ノ本年度購入セシ主ナルモノハ空氣壓縮機百馬力電動機付一臺、混凝土混合機十四切、練石油發動機付二臺、二十一切練電動機付三臺、二十一切練用ウオセクリーター二臺、試錐機三臺、鑿岩機七臺、蒸汽機關車一臺、碎石篩機二臺、混凝土送達機二臺、電動機付唧筒八臺、其他九尺軌條及電動機若干ナリ

以上本年度竣功高ハ五十八萬三千百五十九圓ニシテ總工費一千百八十萬圓ニ對シ約四分五六ノ竣功ナリ從ツテ本年度迄ノ竣功高ハ七十六萬七千百三十六圓ニシテ總工費一千百八十萬圓ニ對シ約七分ノ竣功ナリ其工事竣功表左ノ如シ

第五 菊池川改修工事

本工事ハ工費七百五十萬圓（内熊本縣負擔二百五十五萬圓）ヲ以テ昭和十五年度以降同三十年度ニ至ル十六箇年度繼續事業トシテ施行中ノ處國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十五年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延期シ竣功期ハ昭和三十一年度トナレリ

其改修區域ハ幹川熊本縣菊池郡菊池村以下同郡山鹿町ニ至ル十九籽並ニ同縣玉名郡小田村以下海ニ至ル十四籽、其他支川迫間川外三支川及一小支ヲ加ヘ合計延長四十九籽トス

施工狀況

本工事ハ昭和十五年度ノ創業ニシテ同年四月改修事務所ヲ熊本縣玉名郡高瀬町役場内ニ假設シ實地測量並ニ諸般ノ準備ヲ爲シ十月用地ヲ買收スルト共ニ掘鑿及築堤工事ニ着手セリ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續施行ノモノニシテ上流部鹿本郡山鹿町地先右支岩野川合流點附近一箇所及下流部玉名郡高瀬町地先一箇所ノ計二箇所ニシテ掘鑿ハ何レモ人力ニ依リ此土量二萬四千五百六十九立方メートルヲ算シ人馬力運搬ニ依リ築堤敷ヘ投棄セリ

築堤工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續施行ノ鹿本郡山鹿町地先一箇所、本年度着手セル玉名郡高瀬町地先一箇所ノ計二箇所ニシテ其ノ築立土量二萬四千五百六十九立方メートルニシテ掘鑿土ヲ全部受入タリ

土地買収ニ在リテハ玉名郡高瀬町大字永徳寺地先ヲ第三次ニ、鹿本郡米田村大字志々岐、山鹿町大字山鹿、八幡村大字石地先ヲ第四次ニ、續イテ山鹿町大字宗方地先ヲ第五次ニ夫々買収協議發表ヲ爲シタリ而シテ本年度支拂ヲ了シタル土地ハ十五町三段歩餘ニシテ物件移轉料ヲ合セ九萬四千二圓ヲ支拂ヒタリ

本年度竣功高ハ十四萬九千五十一圓ニシテ起工以來ノ累計二十三萬六千十九圓ヲ算シ總工費七百五十萬圓ニ對シ約三分ノ竣功ナリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	割分
本工掘鑿	二、八三五	二、三七八	二四、五六九	一二、六七六	二七、四〇四	一四、〇五四	〇・〇一
工事費築堤	* 二、六二四	二三七	* 二四、五六九	四二三	* 二七、一九三	六六〇	〇・〇一
用地費	四九段	四一、六〇一	一五三	九四、〇〇一	二〇二段	一三六、六〇三	
船舶及機械費		二四、四八四		一二、九一五		三七、三九九	
測量費		二、六六三		三、二九九		五、九六二	
雜費		一五、二九四		二五、一九四		四〇、四八八	
共濟組合給與金		三一		五四二		八五三	
總計		八六、九六八		一四九、〇五一		二三六、〇一四	〇・〇一

第五六 庄川改修工事

本工事ハ昭和十五年度ヨリ同二十九年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ工費五百九十萬圓（内富山縣負擔額二百萬圓）ヲ以テ施行スルモノニシテ其區域ハ富山縣東礪波郡雄神村以下海ニ至ル二十五籽ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十五年度ノ創業ニシテ五月高岡市ニ事務所ヲ開設スルト共ニ諸般ノ準備ヲ整ヘ十二月射水郡二塚村地先左岸距離標九籽七五ヨリ十一籽五ニ至ル二塚掘鑿及築堤工事ニ着手シ引續キ施行中ナリ

本年度ハ左岸距離標六籽八ヨリ九籽七五ニ至ル野村掘鑿及築堤工事右岸距離標六籽八五ヨリ十一籽八ニ至ル淺井掘鑿及築堤工ヲ起工シ何レモ未竣功ノ儘次年度ヘ繰越セリ其ノ概況左ノ如シ

二塚掘鑿工ハ人力ヲ以テ一萬七千三百九十五立方米ヲ掘鑿シ馬力ニ依リ築堤敷ヘ運搬セリ

野村及淺井掘鑿工ハ人力ヲ以テ野村ハ一萬六千五百九十九立方米、淺井ハ一萬一千三百八十一立方米ヲ掘鑿シ何レモ人力（土運車）ニ依リ築堤敷ヘ運搬セリ

築堤工用土ハ掘鑿土ヲ利用シ二塚築堤工ハ築立一萬七千三百九十五立方米、野村築堤工ハ築立一萬六千五百九十九立方米、淺井堤築工ハ築立一萬一千三百八十一立方米ヲ夫々施行セリ

玉石採取ハ今後施行スル護岸水制工ニ備ヘ掘鑿ノ際露出スル玉石百四十四立方米ヲ採取蓄積セリ

用地ハ射水郡二塚村、野村、大門町地内ノ土地三町四段七畝一步、宅地二百四十八坪三合九勺ニ對シ一萬六千六百五十七圓、地上物件移轉料其他ニ對シ一千三百七十五圓ヲ仕拂ヒタリ

本年度竣功額十三萬五千五百十八圓ニシテ起工以來ノ累計ハ二十一萬八千八百五十三圓トナリ之ヲ總工費五百九十萬圓ニ比スレバ四分ノ竣功トナル其工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高			本年度竣功高			合計		
	數量	金額	單位	數量	金額	單位	數量	金額	單位
	立米	圓		立米	圓		立米	圓	圓分
掘鑿	七、六七四	八、〇四三		四五、三七五	三六、二二三		五三、〇四九	四四、二五一	〇・〇三
築堤	七、四五二	五一六		四五、三七五	七、三六五		五二、八二七	七、八八一	〇・〇一
工事費									
材料採取			玉石	一四四	二二六	玉石	一四四	二二六	
用地費	一、七坪八段	五、〇八一		二四八坪三八段	一、〇〇一		二六五坪四六段	二、三、〇七三	
船舶及機械費		二四、四四三			三四、二四八			五八、六九一	
測量費		一、七七八			八三八			二、六一六	
營繕費		一〇、三五八			六、五三二			二六、八九〇	
雜費		四、七、一一			一〇〇、一一			四、七、二二	
共濟組合給與金		七、二四			四、五〇、一			一、八四、一	
總計		八、〇四三			一、三三、五一一			二二、八、八五三	四〇・〇

第五七 北上川上流改修工事

本工事ハ昭和十六年度ヨリ昭和三十五年度ニ至ル二十箇年度ノ繼續事業トシテ總工費四千六百八十萬圓ヲ以テ施行スルモノナリ改修區域ハ幹川ニ在リテハ岩手縣盛岡市以下東盤井郡舞川村ニ至ル百一十軒ト支川和賀川、荒川、盤井川等ノ五軒ヲ加ヘ合計百十六軒ノ改修工事ヲ行フト同時ニ北上川本川上流ニ一箇所、雫石川、猿ヶ石川、和賀川、膽澤川等ヲ合セ五箇所ニ洪水調節池ヲ築設セントスルモノナリ

北上川ハ下流宮城縣内ニ在リテハ計畫高水流量毎秒五千五百立方米ヲ以テ一應改修工事ヲ完成セリ然ルニ其上流岩手縣ニ在リテハ高水流量毎秒七千七百立方米アリ其差二千二百立方米ヲ調節池ニ依リ一時洪水量ヲ貯溜シ漸次下流ニ流下セシメ其氾濫ヲ防止スルト同時ニ其貯水ヲ發電事業及灌溉用水ニ利用所謂河水統制ヲ行ハントスルモノナリ

施工狀況

本工事ハ昭和十六年四月三十日統合事務所ヲ盛岡市ニ設置シ直チニ猿ヶ石川筋ノ測量調査其他諸準備ニ着手引續キ同年十月一日ニハ和賀郡土澤町ニ猿ヶ石川堰堤事務所ヲ設置シテ人員ヲ配備シ一層着工ニ努力セル結果昭和十七年一月一日ヨリ堰堤基礎第一掘鑿ヲ起工スルニ至レリ然レ共本年度ハ僅カニ土量二千立方米ヲ掘鑿シ工費七千六百八十九圓ヲ要シタルノミニテ次年度ニ繰越シタリ

用地買収調査モ和賀郡谷内村大字田瀬地内堰堤築造箇所ヨリ上流延長約十三軒、標高二百十米五〇以下ノ調節池湛水區域内概算面積四百七十町歩、其内調査完了セル百四十一町歩餘、其他移轉料等合計八十九萬五千圓ニ對シ昭和十七年三月二十九日價格表示協議會ヲ開催協議ヲ爲シ大體圓滿ナル協調ヲ遂ゲタルモ本年度内支拂ノ運ビニ至ラズ次年度ニ繰越シタリ

其他測量調査ハ猿ヶ石川及和賀川筋ニ付縦横斷測量ヲ爲シ工費四萬二百三十六圓及地質調査ハ請負ニ附シ同川堰堤築造箇所ノ外膽澤川及北上川本川筋ノ堰堤築造箇所三箇所ニ深度四十米十二孔掘鑿ノ見込ニテ施行セルモ膽澤川ハ積雪等ノ災害ノ爲メ打切り中止セリ此工費二萬一千七百二十一圓計六萬一千九百五十七圓ヲ要シタリ

船舶機械ハ測量機械器具器械材料運搬用貨物自動車等ヲ始メトシ工事用工作用等合計九十六萬六千九百二十三圓ノ蒐集ヲ爲シタリ

營造物件ノ建物ハ統合事務所建設ヲ初メ建設事務所、工場、傭人小屋、倉庫等請負ニ附シ七萬二千九百十八圓、其他材料類購入等合計七萬三千二百三十六圓ヲ要シタリ

而シテ本年度竣功高ハ百二十萬八千二十一圓ニシテ總工費四千六百八十萬圓ニ對シ約零割三分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費（堰堤）				七、六八九		七、六八九	100.0
船舶及機械費				九六六、九二三		九六六、九二三	
測量費				六一、九五七		六一、九五七	
營業繕費				七三、二三六		七三、二三六	
雜費				九六、二三三		九六、二三三	
共濟組合給與金				一、九九四		一、九九四	
總計	1		1	一、一〇六、〇一一	1	一、一〇六、〇一一	100.0

第五八 名取川改修工事

本工事ハ昭和十六年度ヨリ同二十七年度ニ至ル十二箇年度ノ繼續事業トシテ工費一千二百二十五萬二千圓ヲ以テ施行スルモノトス其ノ施行區域ハ幹川ニ在リテハ左岸宮城縣仙臺市富田、右岸同縣名取郡高館村大字熊ノ堂以下海ニ至ル十二籽、左支廣瀨川左岸宮城縣仙臺市新河原町、右岸同市長町北町以下合流點ニ至ル四籽、左支策川仙臺市大野田以下合流點ニ至ル三籽五、合計十九籽五洪水調節池設置箇所ハ宮城縣柴田郡富岡村及川崎地内ナリ

本川ハ其源ヲ宮城、山形ノ縣境ニ位スル二口峠ニ發シ名取郡ノ中央部ヲ東流シ兩岸絕壁ヨリ成ル溪谷ヲ拔ケテ生出村赤石ニ至リ右支碁石川ヲ合シ仙臺平野ニ入り仙臺市郡山ニテ左支策川及源ヲ關山峠ニ發シ新川川、大倉川及芋澤川ヲ合シテ南東ニ流ルル廣瀨川ト合シ閑上町ニ於テ阿武隈川口ヨリ鹽竈港ニ達スル貞山運河ト交叉シテ太平洋ニ注グ此流域面積一千四百三十九平方籽（內幹川八百五十八平方籽、支川五百八十一平方籽）流路延長百五籽（內幹川五十籽、支川五十五籽）ニシテ內八割餘ハ山地ニ屬スト雖モ尙灌溉面積九千六百ヘクタールヲ有シ水害面積八千八百ヘクタールニシテ其沿岸ハ幹支川共無堤ノ部分多ク一部ニ堤防ヲ見ルモ在來堤防ハ極メテ不規則且矮小薄弱ニシテ河幅モ一定セズ殊ニ幹川下流部ハ流心ノ不定屈曲甚シク一朝洪水ニ際會セバ右箇所ヨリノ溢水或ハ破堤ノ爲メ又策川ハ名取廣瀨兩川ノ逆流ヲ受ケテ仙臺市南部並沿岸附近ノ低地ハ洪水ノ厄ニ遭フヲ常トシ最近十箇年ノ平均水害損失額ハ十七萬七千餘圓ニ及ビ其ノ中ノ最大ナルハ昭和十四年ノ五十萬六千四百二十圓ノ巨額ニ達ス本改修計畫ハ仙臺市並其ノ南部平野ノ水害ヲ除去セントスルモノニシテ上流碁石川筋ニハ有効貯水量三千八百萬立方米ノ洪水調節池ヲ設ケ最大流入量毎秒一千二百立方米ヲ最大流出量毎秒六百立方米ニ調節シ計畫高水流量ハ幹川改修起點ヨリ左支廣瀨川合流點ニ至ル間毎秒二千立方米、左支廣瀨川合流點ヨリ海ニ至ル間毎秒三千四百立方米、支川廣瀨川毎秒一千四百立方米、同策川百立方米ト定メ之ヲ快疏スルニ充分ナル河積ヲ有セシムル爲メ掘鑿築堤ヲ施工シ左

支廣瀬川合流點附近ニ延長約六百米ノ新水路及仙臺市四郎丸地内ニハ延長約一千三百米ノ捷水路ヲ開鑿シ河狀ノ整理ヲ行ヒ尙流水ノ激突スル箇所等ニシテ河岸崩壊ノ虞アル部分ニハ護岸水制ヲ施シ堤防及河岸ノ安固ヲ期スルト共ニ河身ノ移動ヲ防止スルモノトス而シテ堤防ハ幹川及廣瀬川ハ天端幅六米、笹川ハ三米トシ川表二割、川裏ハ二割乃至二割五分尙川裏ニハ適當ナル小段ヲ附シ天端餘裕高ハ幹川一米二乃至一米五、廣瀬川一米二、笹川一米トスルモノナリ

施工狀況

本工事ハ昭和十六年ノ創業ニ係リ同年四月事務所ヲ設ケ直チニ實施測量其他諸般ノ準備ニ着手セルモ本工事及用地買收ノ運ビニ至ラズ

本年度竣功額ハ八萬五千八百五十七圓ニシテ之ヲ工費一千二百二十五萬二千圓ニ比スレバ約一分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
船舶及機械費				五四、八八七 四		五四、八八七 四	劃分
測量費				四、二七九		四、二七九	
營業繕費				七、四三七		七、四三七	
雜費				一八、八九四		一八、八九四	
共濟組合給與金				三六〇		三六〇	
總計				八五、八五七		八五、八五七	10.0

第五九 渡良瀬川上流改修工事

本工事ハ昭和十六年度ヨリ同三十年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ總工費七百五十六萬六千圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ政府財政ノ都合ニ依リ昭和十六年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延長シ十六箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

其區域ハ幹川渡良瀬川ニ在リテハ左岸群馬縣桐生市以下栃木縣足利郡毛野村ニ至ル右岸群馬縣山田郡相生村以下栃木縣足利郡梁田村ニ至ル十八軒、支川ニ在リテハ桐生川左岸栃木縣足利郡菱村、右岸群馬縣桐生市以下幹川合流點ニ至ル九軒、松田川左岸栃木縣足利郡山前村、右岸同郡葉鹿町以下幹川合流點ニ至ル一軒、合計二十八軒ノ區間ナリトス

渡良瀬川ハ利根川ノ最大支川ニシテ其源ヲ群馬、栃木ノ縣界皇海山ニ發シ急峻ナル山地ヲ流過シタル後群馬縣大間々町ニ至リ漸ク山峽ヲ離レ之ヨリ第三紀層ノ高臺ヲ流下スルコト約七軒ニシテ桐生市ニ入ル水源ヨリ桐生市ニ至ル流程五十二軒ハ地勢極メテ急峻ニシテ兩岸概ネ堅硬ナル岩石ヨリ成リ峽谷ヲ成ス桐生市ニ入ルヤ地勢漸ク平坦トナリ沿岸ニ耕地展ケ沃野次第ニ展開ス桐生市ヲ過ギ左支桐生川及松田川ヲ合セ足利市ニ入リ栃木縣足利郡毛野村岩井地先ニ於テ左岸ヨリ突出セル岩井山ヲ一周シ流路ハ依然トシテ南東ヲ持續スレドモ勾配ハ著シク緩トナリ左ニ袋、旗、秋山右ニ矢場等ノ諸支川ヲ合セ藤岡町ニ至リ廣大ナル遊水地ニ入リ左巴波、與良右ニ谷田等ノ諸支川ヲ容レ更ニ最大支川思川ト會シ古河町ノ西ヲ過ギテ利根川ニ合流ス幹川ノ流路延長百六軒ナリトス

桐生川ハ其源ヲ栃木、群馬ノ縣界根本山ニ發シ縣界ニ沿ヒテ山峽ヲ流レ所々狹小ナル平野ヲ成シテ南流スルコト十九軒餘ニシテ漸ク山地ヲ離レテ平地ニ出デ桐生市ノ東側ヲ縫ヒテ流下シ同市ノ惡水幹川タル新川ヲ合セ栃木縣足利郡菱村山腰ノ突角ヲ一周シテ流向ヲ南東ニ變ジ同郡葉鹿町ニ至リテ渡良瀬川ニ合流ス其流路延長二十九軒五ナリトス

松田川ハ其源ヲ栃木縣足利郡三和村ノ山地ニ發シ緩流ヲ爲シテ一路南ニ流レ同村松田附近ニ至リ漸ク山地ヲ離レテ平地ニ出

デ葉鹿町ヲ過ギテ流向ヲ南東ニ轉ジ同郡山前村本宿ニ至リ渡良瀬川ニ合流ス其流路延長十二軒五ナリトス

渡良瀬川流域ハ栃木、群馬、埼玉、茨城ノ四縣下ニ跨リ其形狀ハ略圓形ヲ爲シ全流域面積ハ二千四百五十三平方軒ニシテ内幹川ハ一千四百五十一平方軒ヲ占メ其内本改修區域内ノ面積ハ七百六十一平方軒ニシテ山地六百五十八平方軒、平地百三平方軒ナリ

尙改修計畫上重要ナル支川ノ流域面積ハ桐生川山地百七平方軒、平地十六平方軒、計百二十三平方軒、松田川山地二十七平方軒、平地七平方軒、計三十四平方軒ナリ

本川流域ノ大部分ヲ占ムル山岳地帯ハ秩父古生層及小佛層ニ屬シ安山岩ハ西境ノ山脈ヲ又石英斑岩及花崗岩ハ北方ノ諸山ヲ形成シ粘板岩ハ其間ニ介在ス東方及南方ニ展開スル低平地ハ第四紀層ニ屬シ土地肥沃ナリ尙本川ノ水源附近ニテハ足尾銅山精煉所ヨリ發散スル煙害ハ東西十八軒、南北二十五軒、面積二百七十平方軒ノ廣範圍ニ及ビ内二十四平方軒ノ山地ヲ極度ニ荒廢セシムルニ至レリ其他流域内ノ山地ハ人口の植林ニ乏シク大部分ハ雜木林ニ屬シ而モ近年濫伐ノ弊ニ陷リタルヲ以テ林相ハ一般ニ良好ナラズ

本川上流部ハ平水量豐富ナラザルモ地勢極メテ急峻ナルヲ以テ水路式ノ發電地點尠カラズ又沿岸一萬九千六百ヘクタールニ達スル沃野ノ灌漑用水ハ本川ニ依リテ供給セラレ其内八千四百七十ヘクタールハ本改修區域ニ屬ス尙桐生、足利兩市ヲ中心トスル附近一帯ノ機業並ニ各種工場ノ工業用水ハ其水源ヲ本川ニ求ムル狀態ナリ

本川ニ於ケル大洪水ハ夏秋ノ候關東地方ニ襲來スル颱風及之ニ因リ發生スル副低氣壓又ハ不連續線ニ起因スルモノニシテ本川ノ水源タル足尾町附近ハ稀ナル多雨地域ニ屬スルノミナラズ上流部ノ地勢又急峻ナルヲ以テ一朝豪雨ニ際會センカ甚大ナル洪水量ハ急激ニ平地部ニ殺到シ大洪水ヲ生ズ然ルニ岩井山以下利根川合流點ニ至ル區域ハ曩ニ完成セル渡良瀬川改修工事ニ因リ水災ヲ根絶スルニ至リタルモ其上流ニ在リテハ依然トシテ水害ヲ反覆スル狀態ニ在リ加フルニ桐生市以下足利市ニ至

ル區間ハ所謂平地急流河川ニ屬シ河床ハ土砂ノ堆積甚シク洪水毎ニ河身ヲ變ジ河狀極メテ險惡ナリ堤塘護岸ノ施設ナキニアラザレドモ其規模薄弱ナルヲ以テ大洪水ノ際ニハ破堤溢水續出シ沿岸ノ被害激甚ナルヲ常トス昭和十三年九月ノ大洪水ハ古今未曾有ノモノニシテ幹支川トモ既往ノ最高水位ヲ遙カニ突破シ破堤溢水續出シ甚大ナル被害ヲ蒙リタリシガ就中桐生、足利兩市及毛里田村ノ被害ヲ最トス

桐生市ニ於テハ幹川及桐生川ノ兩川ヨリ濁水流入シ浸水家屋四千七百戸ヲ算シ又足利市ニ於テハ中橋附近ヨリ溢水シ袋川ノ洪水之ニ合流シ全市戸數ノ九割ヲ占ムル八千五百戸ノ浸水家屋ヲ見ルニ至レリ斯ノ如ク家屋ノ流失浸水、人畜ノ死傷、堤防河岸、道路橋梁其他工作物ノ流失缺壞等沿岸ノ被害激甚ヲ極メ尙鐵道、道路等ノ交通機關ハ杜絶シ特ニ桐生、足利兩市ヲ中心トスル機業生産ノ被害甚大ニ上リ水害損失額ハ實ニ九百九十二萬圓ノ巨額ニ達シタリ

其他年々大小ノ水害ヲ被ラザルハ無ク昭和四年以降十箇年間ノ平均水害損失額ハ百六十三萬圓ヲ算シ又大洪水ニ際シ水害ヲ蒙ルベキ面積ハ一萬九千二百ヘクタールニシテ其内八千二百ヘクタールハ改修區域ニ屬スルモノナリ斯ル狀態ナルヲ以テ沿岸民ハ洪水ノ脅威ヲ感ズルコト痛切ニシテ多年本區域ノ改修ヲ切望シテ止マザリシガ收府ニ於テモ亦其必要ヲ認メ昭和十六年度ヨリ本改修工事ニ着手スルコトナレリ

本計畫ニ於テハ前記ノ區域ニ於ケル水害ヲ除去セントスルモノニシテ其計畫高水流量ハ流量觀測ノ結果並ニ昭和十三年九月洪水ニ於ケル最高水位ヨリ推算スルト共ニ流域面積、地勢、雨量等ヲ參酌シ渡良瀬川ノ改修起點ニ於テハ毎秒二千七百立方米、桐生川ハ毎秒六百立方米、松田川ハ毎秒二百五十立方米トセリ而シテ計畫高水位ハ大體昭和十三年九月ノ最高水位ヲ標準トシテ之ヲ定メ舊堤ヲ擴築スル外必要ナル箇所ニ新堤ヲ築設シテ破堤溢水ヲ防止シ尙河道内ハ適當ニ掘鑿シテ計畫高水流量ヲ快疏セシムルコトトセリ

又岩井山ノ對岸栃木縣梁田村神明地先ハ狹窄部ヲ爲スノミナラズ流路又急曲ヲ爲スヲ以テ上流足利市地先ハ著シク水位ノ上

昇ヲ來シ且明神堤防ハ流水ノ激突ヲ受クルコト甚大ナルニ鑑ミ本計畫ニ於テハ岩井山ヲ掘鑿除却スルト共ニ神明堤防ヲ後退シテ狹窄部ヲ擴張シ尙同掘鑿ニ依リ開鑿セル低水路ト現在河道ニ新設スル堤防トニ依リテ急曲セル流路ヲ直通セシムルモノトス

又昭和十三年九月ノ大洪水時ニ於テハ幹川ノミナラズ桐生川及松田川ノ出水著シク既改修區域ノ最大流量ガ計畫高水流量ヲ遙ニ超過セルニ鑑ミ本計畫ニ於テハ桐生川及松田川ノ合流點ヲ附替ヘ新合流點附近ニ三箇所ノ洪水調節池ヲ設ケテ洪水流量ノ調節ヲ圖リ既改修區域ニ流下スル最大流量ヲ毎秒二千八百立方米ニ止ムルモノトス

桐生川ニ於テハ改修起點ヨリ新合流點迄右岸ハ大體連續セル新堤ヲ築設スルモ左岸ハ改修起點附近及細田橋下流ニ於テ築堤シ其中間ハ山趾河岸ニ迫リ氾濫區域狹小ナルヲ以テ築堤セザルコトトセリ

而シテ桐生市清水町地先ハ流路急曲ヲ爲シ流水ノ激突スル所ナルヲ以テ捷水路ヲ開鑿シテ之ヲ矯正シ又白髮橋ヨリ兩毛線鐵道橋ニ至ル間ハ流路鐵道線路ニ沿ヒ洪水毎ニ鐵道線路ヲ脅スコト甚大ナルノミナラズ鐵道橋附近ニ於テ水流左岸堤ニ直角ニ激突スルヲ以テ現水路ハ之ヲ廢シ舊水路ニ沿フテ新川ヲ開鑿シテ此難所ヲ除却スルコトトセリ

松田川ハ兩毛線鐵道線路マデ兩岸共築堤シ又栃木縣三重村五十部ニ於テハ流路ノ屈曲著シキヲ以テ之ヲ矯正シテ新堤ヲ設ケ以下左岸ニ於テハ在來ノ堤外地ヲ圍ミテ築堤スルコトトセリ

而シテ本改修區域ハ稀ナル平地急流河川ニシテ水流ノ擊衝極メテ急ナルヲ以テ護岸水制ノ施設ニハ特ニ意ヲ用ヒ新堤防及流心近接セル堤防及河岸ニハ堅固ナル護岸水制ヲ施シ以テ其安固ヲ期スルコトトセリ

改修堤防ハ天端幅幹川六米乃至七米、桐生川五米、松田川四米、洪水調節池五米トシ表法二割乃至三割、裏法二割乃至二割五分ニ築設シ天端餘裕高幹川二米、洪水調節池一米五、支川一米二ヲ與ヘ尙各川共川表及川裏ニハ適當ナル小段ヲ附スルモノトス

尙改修ニ伴フ附帶工事トシテ橋梁ノ扛上、繼足、架換及樋門樋管ノ新設改築繼足並ニ用排水路、道路ノ附替等ヲ施行スルコトトセリ

施工狀況

本工事ハ本年度ノ起工ニシテ五月一日栃木縣足利市ニ假事務所ヲ設置シ直チニ施工準備トシテ實地調査ニ着手シ土工機械器具材料ノ蒐集新事務所ノ築設土地買收ノ一部ヲ爲シ年度ヲ終ヘタリ

而シテ本年度ニ於ケル用地買收ハ栃木縣足利郡菱村及足利市地先ニ於テ段別一町七段餘歩ヲ買收セリ

本年度ノ竣功高ハ八萬百八十一圓ニシテ之ヲ總工費豫算七百五十六萬六千圓ニ比較スルトキハ約一分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
用地費	—	—	一七段	四七、六三五圓	一七段	四七、六三五圓	—
船舶及機械費	—	—	—	一一、三〇八	—	一一、三〇八	—
測量費	—	—	—	三、一四九	—	三、一四九	—
營繕費	—	—	—	三、八一〇	—	三、八一〇	—
雜費	—	—	—	一三、九〇一	—	一三、九〇一	—
共濟組合給與金	—	—	—	三七八	—	三七八	—
總計	—	—	—	八〇、一八一	—	八〇、一八一	一〇・〇

第六〇 大分川改修工事

本工事ハ工費五百四十三萬二千圓（内大分縣負擔百八十四萬四千圓）ヲ以テ昭和十六年度以降同二十九年年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ施行セントスルモノナリ

改修區域ハ幹川大分縣大分郡賀來村以下海ニ至ル十二籽、支川七瀬川同郡植田村以下幹川合流點ニ至ル七籽及支川賀來川同郡石城川村以下幹川合流點ニ至ル二籽、合計二十一籽トス

大分川ハ大分縣速見、宇佐、玖珠三郡ノ境ニ聳ユル九重火山彙ノ一峰立石山ノ南麓金鱗湖ニ源ヲ發シ由布嶽、立石山、福萬山等ノ諸峰ニ發スル溪流ヲ集メ由布村ノ盆地ヲ南西ニ溪流スルコト五籽ニシ兩カルト山ヨリ來ル溪流ヲ合ス、此附近ヨリ岸迫リ急湍相次ギ河岸ハ安山岩ノ絕壁屹立シ河床ハ巨岩轉石ヨリ成ル此區間約六籽ニシテ花合川ヲ合流ス之ヨリ下流ノ河道ハ凝灰岩ノ中ニ形成セラレタルモノナルモ其沿岸ハ稍展ケ耕地點在ス東庄内村ニ於テ南方靈山々脈ヨリ發スル右支阿蘇野川及芹川ヲ合シ河幅急ニ増大シ河床ハ轉石、礫等ヨリ成リ時ニ瀬ヲ爲シ時ニ洲ヲ爲スコト尠カラズ次イデ狹間村大字鬼ヶ瀬ノ狹窄部ヲ過グルヤ大分平野此處ニ展開シ河幅廣ク河床ハ砂礫ヨリ成ル之ヨリ大分市西端ニ於テ左支賀來川ヲ又南端ニ於テ右支七瀬川ヲ合シテ北ニ轉向シ大分市ヲ貫流シテ別府灣ニ注グ幹川ノ流路延長五十五籽ニシテ河口ヨリ三籽ノ間ハ潮汐ノ影響アル區域ニ屬ス

本川ノ上流部ハ急峻ナルヲ以テ水力發電ノ地點尠カラズ且沿岸耕地四千六百八十ヘクタールハ其灌漑用水ヲ本川ヨリ取水スルノミナラズ大分市ノ水道又其源水ヲ本川ニ求ム而シテ幹支川ヲ通ジテ急流ナルヲ以テ舟楫ノ便ハ僅少ナリト雖モ河口ハ改良工事ヲ施スニ於テハ航行ニ適スルニ至ルベシ

斯ノ如ク沿岸民ノ本川ニ負フ所大ナリト雖モ河積狹小ニシテ洪水ノ流下ヲ阻ミ幹支川ノ堤防ハ矮小薄弱ナルヲ以テ一朝大洪

水ニ遭遇センカ破堤溢水隨所ニ起リ下流平野ノ大半ハ水底ニ沒シ時ニ近來發展セシ大分市附近並ニ各種交通機關ノ受クル被害ハ甚大ナルモノアリ而シテ明治以降ニ於テハ明治二十六年ノ洪水ヲ最大トシ又昭和十四年七月二十三日ニ於ケル洪水ハ近來稀ニ見ル大洪水ニシテ其水害損失額ハ實ニ六十一萬六千餘圓ニ達セリ其他年々大小ノ水害ヲ被ラザルコトナク昭和五年以降同十四年ニ至ル十箇年間ノ平均水害損失額ハ二十一萬六千三百圓ニ及ビ沿岸民ハ洪水ノ脅威ヲ感ズルコト痛切ニシテ多年本川ノ改修ヲ切望シテ止マザリシガ政府ニ於テモ亦其必要ヲ認メ昭和十六年度ヨリ本改修工事ニ着手スルニ至レリ

本計畫ニ於テハ幹川ニ在リテハ大分縣大分郡賀來村以下海ニ至ル區間、支川七瀬川ハ同郡植田村以下幹川合流點ニ至ル區間支川賀來川ハ同郡石城川村以下幹川合流點ニ至ル區間ノ水害ヲ除去セントスルモノニシテ幹川ハ改修起點ヨリ七瀬川合流點ニ至ル間ハ一部舊堤ヲ擴築スル所アリト雖モ大部分ハ新堤ヲ築設シ又之ヨリ舞鶴橋ニ至ル間モ廣瀬橋上手ニ於テ一部舊堤ヲ擴築スル外大部分新堤ヲ築設シ尙引堤ヲ施行ス而シテ派川裏川ハ分派點ニ於テ之ヲ締切り舞鶴橋以下ハ兩岸ニ新堤ヲ設ケ掘鑿ヲ施ス外必要ニ應ジ浚渫ヲ行ヒ又河口ハ屈曲著シク洪水ノ疏通ヲ阻害スルコト大ナルヲ以テ之ヲ矯正スルト共ニ兩岸ヨリ突堤ヲ出シテ水深ヲ維持シ河口ノ閉塞ヲ防止セントス

七瀬川ハ合流點ヲ下流ニ附替フル外東植田村下田尻及植田村市ニ於ケル彎曲部ニ捷水路ヲ開鑿シテ流路ノ矯正ヲ圖リ以テ洪水ノ疏通ヲ良好ナラシム而シテ堤防ハ山趾河岸ニ迫ル箇所ヲ除キ兩岸ニ築設シ其ノ一部ハ舊堤ヲ利用スルト雖モ大部分ハ新堤ニ依ルコトトセリ

賀來川ハ幹川改修區域ニ洪水氾濫ヲ及ボス地點迄兩岸ニ堤防ヲ築設スルモノトス

尙幹支川ヲ通ジ流水ノ擊突スル箇所又ハ掘鑿箇所ニシテ河岸崩壞ノ虞アル部分ニハ護岸水制ヲ施シテ堤防及河岸ノ安固ヲ期スルト共ニ河身ノ移動ヲ防ギ又新水路ニハ床固ヲ設ケテノ河床ノ低下スルヲ防止セントス

計畫高水流量ハ幹川河口ニ於テ三千立方米トシ改修堤防ノ天端幅ハ幹川六米、七瀬川五米、賀來川四米トシ幹支川ノ表法ハ

二割、裏法ハ二割乃至二割五分トス而シテ天端餘裕高ハ幹川ニ於テハ一米五、支川ニ於テハ一割二トス

施工状況

本工事ハ本年度ノ創業ニシテ昭和十六年四月改修事務所ヲ大分市ニ設置シ實施測量並ニ諸般ノ準備ヲ爲シ年度末ニ掘鑿工事は着手セルモ僅ニ工事準備ヲ爲セルニ過ぎズ

土地買収ハ大分市大字今津留地先ニ於テ第一次買収協議ヲ開始シ年度内ニ大部分ノ承諾ヲ得五町七段歩ノ買収ヲ爲セリ
本年度竣功高ハ八萬四千百八十二圓ニシテ總工費五百四十三萬二千圓ニ對シ約二分ノ竣功ナリ其工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費（掘鑿）			一、七、一四四 四	一、七、一四四 四	一、七、一四四 四	一、七、一四四 四	0.0011
用地費			四三、六三八	四三、六三八	四三、六三八	四三、六三八	
船舶及機械費			一五、一三一	一五、一三一	一五、一三一	一五、一三一	
測量費			八、九三九	八、九三九	八、九三九	八、九三九	
營業繕費			九七一	九七一	九七一	九七一	
雜費			一三、三八〇	一三、三八〇	一三、三八〇	一三、三八〇	
共濟組合給與金			FOR	FOR	FOR	FOR	
總計			八四、一八二	八四、一八二	八四、一八二	八四、一八二	0.0011