

# 第一章

## 河川附屬物及水路維持

### 第一 木曾川附屬物及水路維持

(東京第二土木出張所)

#### 緒言

本工事ハ明治卅五年度以降引續キ毎年施行シ來リシガ明治四十年年度ニ至リ更ニ同年度ヨリ大正十八年度ニ至ル廿三箇年繼續事業トシテ工費豫算毎年度參萬圓、總額六拾九萬圓ヲ以テ實施スルコト、ナリシガ時局ノ影響ニ依リ既定工費ニテハ到底維持ノ目的ヲ達スル能ハザルヲ以テ大正九年度ヨリ年額貳萬五千圓宛ノ増額ヲ爲ス而シテ三重縣知事管理タリシ桑名郡大山田村地先國道渡船場以下赤須賀村地先ニ至ル長良、揖斐兩川瀨割堤防先端迄ハ本年度ヨリ本省管理ト爲リ之ガ維持ヲ行フコト、爲レリ即チ維持ノ目的物ハ左ノ如シ

一、成戸、船頭平間木曾、長良兩川瀨割堤防

一、油島締切堤防ヨリ赤須賀村地先長良、揖斐兩

川瀨割堤防

一、以上瀨割堤防ニ直接關聯セル護岸及制水

一、船頭平間門及前後附屬物

一、木曾川河口導水土堤及石堤

一、揖斐川河口導水土堤及石堤

一、揖斐川流末低水敷

#### 施工狀況

本年度施行ノ工事ハ前年度ヨリ繰越タル大和田地先木曾、長良兩川瀨割堤ノ修繕工事、千倉地先長良川右岸新設制水工事、駒ヶ江地先木曾、長良兩川瀨割堤新設護岸工事、千倉地先長良川右岸新設護岸工事ノ四箇所ハ之ヲ竣成セシメ本年度新ニ著手シタル工事中小貝須地見揖斐川河口導水土堤修繕工事、船頭平間門、

木曾川水路浚渫工事ノ二箇所ハ竣功シ大和田、日原間木曾川右岸新設護岸工事、同所制水修繕工事、駒ヶ江、日原間木曾、長良、兩川瀨割堤防修繕工事三箇所ハ未竣功ノ儘次年度ニ繰越セリ而シテ以上ノ工事ニ對シ直接支出シタル工費ハ參萬參千六百七拾五圓ナリ

船頭平閘門ノ狀況ハ從來ト異ナル處無ク本年度ニ於ケル通航數ヲ示セバ大船(六十石積以上)四千六百十三艘、中船(廿石積以上)三千三百五十九艘、小船(廿石積以下)四千四百九十一艘、合計一萬二千四百六十三艘ナリ外ニ木竹筏(一組ノ長五間乃至七間、幅約六尺乃至十四尺)三千九百五十七組通過セリ

本年度維持ノ爲メ支出シタル金額ハ五萬貳千八百七拾九圓ニシテ起工以來ノ累計四拾九萬貳千參百拾圓ナリ工事竣功表ハ左ノ如シ但シ表中「×」印ハ量水標ヲ保管換シタル材料代ナリ

種別	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
制水		100,426		5,026		105,452	
護岸		11,394		7,870		19,264	
堤防		68,693		7,290		75,983	
導水		29,601		11,108		40,709	
浚渫		49,858		2,368		52,226	
閘門		44,543		2		44,545	
假設		6,106				6,106	
雜費		58,660		1,030		59,690	
船舶及機械費		42,544		3,362		45,906	

施工諸費	×	二七、六〇六	五七三三	×	三三、三三九
總計	×	四三九、四三一	五二八七九	×	四九二、三二〇

災害復舊工事

大正十年九月廿五、六兩日ニ互ル暴風雨ハ明治卅八年及大正元年九月ノ夫ト相匹敵シ風速卅五米乃至四十米ニ達シ木曾、長良、揖斐三川共堤防崩壞被害激甚ニシテ大正十一年出水期迄ニ是非トモ復舊ノ必要アリシニ依リ之ガ豫算八萬壹千五百七拾四圓ヲ計上シ大正十、十一兩年度ニ互リ施行スルコト、シ本年度ハ參萬五千百六拾圓ヲ以テ工事ニ著手セリ其復舊工事箇所ハ左ノ如シ

木曾川筋愛知縣海部郡立田村下立田堤防延長

長良川筋岐阜縣海津郡大江村油島堤防同

同 三重縣桑名郡楠村松ノ木堤防同

揖斐川筋同 縣同 郡同 村千倉堤防同

同 縣同 郡城南村小貝須導水堤同

長良川 縣同 郡大山田村福島瀨割堤同

揖斐川 縣同 郡赤須賀村瀨割堤同

施工狀況

最モ急施ヲ要スル油島堤防ハ大正十一年一月著手シ同二月續テ福島、赤須賀兩瀨割堤ニ著手ス其内福島瀨割堤ノミハ竣功ヲ告ゲシモ他ノ二箇所ハ後年度ニ繰越セリ而シテ本年度支出セル工費ハ貳萬貳千百



# 第一 澱川附屬物及水路維持

(大阪土木出張所)

## 緒言

澱川改良工事ハ明治四十三年度ニ於テ竣功ヲ告ゲ堤防其他ノ工事ハ夫々所屬府縣ニ引繼ヲ了セルモ同川筋一部ノ築造物即チ瀨田川洗堰、毛馬洗堰、毛馬第一閘門、六軒屋閘門、傳法閘門、西島閘門、正蓮寺川締切堰堤ニ對シテハ本省ニ於テ直接管理ノ任ニ當リ明治四十四年度以降大正十八年度ニ至ル十九箇年ニ互リ年額壹萬壹千圓、總豫算廿萬九千圓ヲ以テ之ガ維持修繕ヲ行フコト、ナリシガ大正七年度ニ至リ曩ニ竣功シタル毛馬第二閘門、長柄起伏堰及毛馬第一、第二兩閘門前後ノ水路維持ヲモ行フ事トナリタルニ依リ年額ヲ貳萬五千圓ニ改定シ豫算總額ヲ卅七萬七千圓トシ翌大正八年度ニ於テ長柄運河頭部開閉扉ヲ澱川附屬物維持ニ加ヘ大正十年度ニ於テ物價騰貴ノ爲メ年額ヲ四萬圓ニ改メ豫算總額五拾壹萬貳千圓ヲ以テ維持ヲ行フコト、爲ル是等附屬物維持ノ目的ヲ達スル爲メ滋賀縣栗太郡下田上村大字黒津ニ瀨田川看守場、大阪府西成郡豊崎町大字北長柄ニ澱川看守場ヲ設置シ各擔當技術者ヲ配置シ專用電話ヲ備ヘテ通信ヲ敏活ナラシメ又各川ニ量水標ヲ設ケテ水位ノ觀測ヲ行ヒ尙降雨ノ際ニハ水源地方ニ於ケル雨量觀測所及森林測候所ヨリ電報ヲ以テ雨量ノ報告ヲ受ケ洪水ニ際シテ起ル可キ水位ヲ豫知シ以テ被害ノ輕減ニ努メ又渇水時ニ際シテモ常ニ灌溉ト航運トニ支障無キ流量ヲ持續スル様調節ヲ行ヒツ、アリ

本年度澱川附屬物及水路維持ノ爲メ支出シタル金額ハ四萬參百七拾參圓ニシテ創業以來本年度ニ至ル總支出額ハ拾九萬九千九拾貳圓ナリ工事竣功表ハ左ノ如シ

## 施工狀況

