

大正十三年度直轄工事年報

總論

第一 治水事業

我國ハ古來水害多ク其損害價額年々數千萬圓ノ多キニ達スルヲ以テ政府ハ夙ニ治水ノ必要ヲ認メ河川ノ修築改良ニ努力セルコト久シ而シテ政府ガ始テ直轄工事ヲ施行シタル河川ハ淀川ニシテ其起工ハ實ニ明治七年五月ニ在リ次テ同八年六月利根川ノ工事ニ著手シ翌九年十一月ニハ信濃川ノ工ヲ起シ同十一年三月ニハ木曾川同十五年六月ニハ北上川同年七月ニハ阿賀野川同十六年八月ニハ富士川同年十一月ニハ庄川同十七年四月ニハ阿武隈川同年七月ニハ最上川及筑後川同年八月ニハ吉野川同十八年三月ニハ大井川同年六月ニハ天龍川ノ工事ヲ實施スルニ至リシガ是等十四河川ノ工事ハ專ラ低水工事及砂防工事ヲ施行シタリシモノニシテ明治十九年ニ至リ始テ淀川以外ノ河川ニ高水工事ヲモ併セ行フコトトシ夫々工事ヲ進行セシメタリ其後同二十九年四月ニ至リ法律第七十一號ヲ以テ河川法ヲ公布セラレタル結果同法ニ依リ淀筑後ノ兩川ニハ同年六月ヨリ高水防禦工事ヲ實施スルコトナリ續テ同三十三年四月ニハ庄川九頭龍川同年九月ニハ利根川第一期工事同三十九年四月ニハ遠賀川同四十年四月ニハ淀川下流吉野川高梁川信濃川分水工事同四十一年一月ニハ利根川第二期工事同四十二年四月ニハ利根川第三期工事同四十三年四月ニハ利根川支川渡良瀬川ノ改修工事ヲ施行スルニ至レリ然ルニ明治四十

三年ニ於テ全國各地方大水害ノ爲メ未曾有ノ悲慘事ヲ現出セルニ依リ政府ハ臨時治水調査會ヲ設ケ根本的治水ノ計畫ヲ樹立スルコトナリ同會ニ於テ決議シタル計畫豫算ヲ第二十七回帝國議會ニ提出シテ協賛ヲ得同四十四年度ヨリ該計畫通り事業ヲ遂行スルニ至レリ右計畫ハ河川改修ト砂防トノ二工事トシ河川ノ改修ハ河川法ニ依リ國ノ直轄事業トシテ改修ヲ爲スベキ河川ヲ六十五河川ト定メ之ガ施工時期ヲ二期ニ區別シ改修ノ利益ヲ可成的全國各地ニ均霑セシメントスルモノナリ其河川名ハ即チ左ノ如シ

第一期河川

利根川	信濃川	木曾川	淀川	九頭龍川
吉野川	庄川	高梁川	遠賀川	北上川
雄物川	荒川	阿賀野川	富士川	最上川
神通川	岩木川	加古川	綠川	斐伊川

(以上二十河川)

第二期河川

天龍川	阿武隈川	筑後川	那珂川	庄内川
中川	手取川	矢作川	大和川	吉井川
馬淵川	紀ノ川	大淀川	由良川	多摩川
關川	米代川	鳴瀬川	久慈川	菊池川
郷川	旭川	渡川	蘆田川	川内川
相坂川	千代川	鶴見川	大野川	球磨川
相模川	肱川	矢部川	狩野川	圓山川

肝屬川	太田川(静岡)	豐川	白川	大分川
酒匂川	鈴鹿川	太田川(廣島)	名取川	仁淀川

(以上四十五河川)

右ノ内第一期河川ハ大正十七年度迄ニ全部ヲ竣功セシメ第二期河川ハ第一期河川ノ工事期間内ニ調査ヲ行ヒ第一期河川改修工事ノ竣功ヲ俟チ改修ニ著手シ得ベキ準備ヲ爲スコトトシ又砂防工事ハ河川改修ノ計畫ニ伴ヒ直轄河川ノ流域ニ對シテハ國自ラ之ヲ施行スルヲ原則トシ地方行政廳ニ於テ施行スルモノニ對シテハ國庫ヨリ相當ノ補助ヲ與フルコトセリ

以上ノ計畫ニ依リ明治四十四年度以降著々事業ノ進捗ニ努メタルモ大正二年度ニ至リ財政上ノ都合ニ依リ一部繰延ノ不得止ニ至リタル爲メ第一期事業全體ノ完成年限ヲ一箇年度延長シ同十八年度迄ニ全部完成ノ事ニ變更シタルモ大正十年度ニ至リ第一期河川中既ニ竣功セルモノ三河川ト竣功ニ近ヅケルモノ數河川トニシテ未著手ノモノハ斐伊、綠ノ二川ニ過ギザルト一面ニハ河狀ノ變態、産業ノ推移等治水計畫上更ニ調査ヲ必要トシタルヲ以テ第二臨時治水調査會ヲ慎重審議ノ結果既ニ國ニ於テ施工中ノ河川竝ニ砂防工事ノ外ニ前記第二期河川其他ヨリ改修河川ヲ選定シ大正十一年度以降二十箇年度内ニ施工スルヲ適當ナリト認メ之レガ決定ヲ見タルモノ即チ左記ノ河川是ナリ

鬼怒川(利根川支川)	小貝川(同上)	信濃川上流(新潟縣下)	犀川(信濃川支川)
野洲川(淀川支川)	木津川(同上)	北上川上流	雄物川上流
最上川上流	天龍川	阿武隈川	筑後川
那珂川	庄内川	手取川	矢作川

大和川	吉井川	馬淵川	紀ノ川
大淀川	由良川	關川	米代川
久慈川	旭川	渡川	蘆田川
川内川	千代川	鶴見川	大野川
相模川	肱川	狩野川	肝屬川
豐川	白川	大分川	酒匂川
鈴鹿川	太田川(廣島)	名取川	仁淀川
新宮川	安倍川	菊川	大井川
北川	常願寺川	小矢部川	黒部川
天神川	日野川	佐波川	那賀川
土器川	(以上五十七河川)		

右ノ内第四十六帝國議會ニ於テ國ニ於テ改修スベキ繼續事業トシテ協賛ヲ經タルモノハ天龍、紀ノ、信濃上流、筑後、千代、蘆田ノ六河川ナリトス

右ノ如ク政府ハ銳意河川改修工事ニ努力セリト雖モ其改修區域ハ利害ノ關係極テ重大ナル部分ノミナルヲ以テ其上流又ハ支派川改修ノ如キハ自然之ヲ關係地方ノ經營ニ委ネザルベカラズ又第二期河川ノ改修ハ第一期河川工事ノ竣功後ニ非ザレバ著手スル能ハザルノ狀況ナルニ比年洪水頻ニ臻リ損害甚大ナルヲ以テ政府ハ益河川改修速成ノ緊要ナルヲ認メ關係府縣ニ於テ根本的改修計畫ノ調査ヲ了シ工事ニ著手スルニ於テハ國庫財政ノ都合ニ依リ相當補助ヲ與ヘ且場合ニ依リ明治三十年法律第三十七號ニ

基キ内務大臣ニ於テ事業ヲ直接施行スルノ方針ヲ決定シ河川改良費トシテ大正六年度ヨリ江合、鳴瀬兩川改修費中へ國庫ヨリ二分ノ一ヲ補助シ大正七年度ヨリ多摩川、信濃川上流、千曲川ノ改修工事ニモ亦工費ノ半額ヲ補助シ且其事業ヲ直接施行スルコトトナリ尙翌八年度ヨリハ太田川、阿賀川、阿武隈川ノ改修工事同九年度ヨリハ圓山川ノ改修工事ニ對シ孰レモ半額ノ補助ヲ與へ且其工事ヲ全部直接施行スル事トナリシモ以テ七河川ハ大正十二年度ヨリ他ノ河川ト共ニ直轄施行ノコトトナレリ

又淀川改修工事ハ大正六年九月三十日及同十月一日ノ大洪水ニ鑑ミ更ニ増補工事ヲ施行スルノ必要ヲ認メ大正七年度以降河川法第八條ニ依リ該工事ヲ直轄施行スルニ至レリ

第一期河川中既ニ完成ヲ告ゲタルモノハ淀川及同下流、利根川第一期、木曾川下流、庄川、九頭龍川幹川及支川足羽川、遠賀川ノ六河川ニシテ工事中ノモノハ淀川改修増補、利根川第二期及第三期(渡良瀬川、江戸川、中川ヲ含ム)、信濃川及同上流(新潟縣下)千曲川、木曾川上流、北上川、阿賀野川、富士川、最上川、筑後川、吉野川、九頭龍川、支川日野川、高梁川、荒川上下流、雄物川、加古川、江合、鳴瀬兩川、岩木川、神通川、多摩川、阿賀、阿武隈兩川、太田川(静岡)圓山川、斐伊川、紀ノ川、千代川、蘆田川ノ二十六河川ナリ又砂防工事ノ竣功シタルハ吉野川ノミニシテ實施中ノモノハ淀川上流、同支川野洲川、同桂川、利根川支川大谷川、信濃川上流千曲川、富士川、神通川ノ七河川ナリトス

第二 港灣改良事業

港灣改良工事ニ關シテハ明治初年以來或ハ直轄工事ヲ起シ或ハ國庫補助ヲ與へ之ガ助成ニ努力シタリシガ時運ノ急進ト共ニ港灣問題ハ益々重要ヲ加ヘタレバ明治三十三年六月勅令第二百六十二號ヲ以テ

港灣調査會ヲ設ケ港灣ニ關スル重要事項ヲ審議セシメタリシモ同會ハ同三十六年ニ至リ各種ノ調査會廢止ト共ニ一時廢絶シ其後同三十九年六月ニ至リ再ビ内務省ニ港灣調査會ヲ設置シ更ニ同四十年六月勅令第二百四十三號ヲ以テ港灣調査會官制ヲ定メラレ同會ニ於テ本邦ノ港灣ヲ三種ニ分チ第一ハ國ニ於テ修築スルモノ、第二ハ地方起工ノモノニ對シ國庫ヨリ相當補助ヲ與フルモノ、第三ハ地方ノ獨力經營ニ委ヌベキモノトニ區別シ即チ第一種港灣トシテハ橫濱、神戸、關門海峽（下關、門司、敦賀ノ五港ヲ選定シ第二種港灣トシテハ東京、伊勢灣内ノ一港、大阪、鹿兒島、長崎、境、新潟、船川（土崎ヲ含ム）青森、仙臺灣内ノ一港ノ十港ト定メ其後伊勢灣内ノ一港トシテハ四日市港、仙臺灣内ノ一港トシテハ鹽釜港ヲ選定シ又名古屋港ヲ追加シ同九年ニ於テ清水、那覇ノ兩港ヲ同十年六月若松、高松、小松島、今治、伏木、伊萬里ノ六港ヲ加ヘ二十四港トセリ而シテ右ノ諸港灣中敦賀港ハ明治四十二年七月起工シ大正三年三月竣功セシモ其後第二期修築工事ヲ行フノ必要ヲ認メ同十一年度ヨリ起工ス又關門海峽改良工事ハ明治四十三年度起工シ又橫濱港維持工事、神戸港防波堤築造工事、神戸港修築工事、門司港修築工事ハ大正八年度ヨリ起工シ、下關港ハ同十年度ヨリ起工シタリシガ其内橫濱港維持工事及神戸港防波堤築造工事ハ同十年度ヨリ各修築工事ニ包含セラレ何レモ目下工事實施中ナリ又鹽釜港修築工事ハ工費二分ノ一ヲ補助セラレ同三年度ヨリ起工シ又新潟港修築工事ハ工費三分ノ一ヲ補助セラレ同六年度ヨリ起工シ又長崎港修築工事ハ工費二分ノ一ヲ補助セラレ同九年度ヨリ起工シ又清水港修築工事ハ共ニ工費二分ノ一ヲ補助セラレ同十一年度ヨリ起工シ今治港ハ今治市施行ニ引續キ同十二年度ヨリ工費二分ノ一ヲ補助セラレテ續工シ小松島港及鹿兒島港ハ同年度ヨリ伏木港ハ同十三年度ヨリ同一ノ補助率ニ依リ起工シ夫々工事實施中ナリ而シテ右補助港灣ノ

工事ハ何レモ明治三十年法律第三十七號ニ依リ國ニ於テ直接施行セルモノナリ其外四日市港ハ明治四十三年度ヨリ船川港ハ同四十四年度ヨリ、青森港ハ大正三年度ヨリ名古屋港ハ同九年度ヨリ大阪港、那覇港ハ共ニ同十一年度ヨリ何レモ工費二分ノ一ノ補助ヲ受ケ其府縣ニ於テ工事實施中ニ係レリ

第三 道路橋梁事業

道路橋梁工事ハ近來直轄施行セシモノ無ク全ク地方行政廳ノ經營ニ委ネタレドモ國道第四號線即陸羽街道埼玉縣栗橋町ヨリ茨城縣新鄉村ヲ經テ古河町ニ達スル道路ハ頗ル重要ナルモノナルニ栗橋地先ニ於テ利根川渡船場アリ其不便尠ナカラザルニ依リ利根川橋梁ノ必要ハ多年唱道セラレタル所ナリシガ遂ニ大正七年ニ至リ架橋ノ議起リ同十年度ヨリ工費八拾貳萬六千圓ヲ以テ國ニ於テ工事施行ノ事ニ決定シ同十年十一月工事ニ著手セシガ更ニ工費拾貳萬六千五百圓増額ノ必要ヲ認メ總額九拾五萬貳千五百圓ヲ以テ施行スルコトナリ其四分ノ一ヲ關係地方ノ負擔トシ本年度ヲ以テ全部ノ竣功ヲ見タリ

第四 震災復舊事業

大正十二年九月一日關東地方ニ於ケル稀有ノ大震災ノ爲メ直轄事業其他ニ受ケタル損害ハ多大ナルモノニシテ之レガ焦眉ノ急ト爲シ河川復舊工事トシテハ利根川及渡良瀬川、荒川、多摩川、富士川ノ五河川流域ニ對シ大正十二年度及同十三年度ノ兩年度ニ於テ應急施工シ又砂防復舊工事トシテハ相模川及酒匂川、早川、花水川、多摩川ノ五流域ニ對シ同十三年度以降十箇年度ノ繼續工事トシテ施工スルモノニシテ尙橫濱港ニ對シテハ同十二年度以降三箇年度ニ施行スルモノニシテ其費額ハ從來ノ橫濱港修築費ノ第三

期工事ト共ニ横濱港復舊及修築費トシテ施行スルコトナレリ

第五 大正十三年度施行工事

大正十三年度ニ於テ直轄工事ヲ施行シタルハ河川三〇、河川附屬物及水路維持三、砂防七、港灣十六、橋梁一、震災復舊三ノ六十工事ニシテ何レモ本省直轄ノ下ニ東京、横濱、仙臺、新潟、名古屋、大阪、神戸及下關ノ八土木出張所ニ於テ工事施行ノ任ニ當レリ而シテ是等ノ總工費豫算ハ河川改良工事費參億九千七百八拾五萬九千四百九拾圓、河川附屬物及水路維持費六百九拾九萬六千五百圓、砂防工事費參百九拾五萬九百參拾九圓、港灣改良工事費壹億四百五拾五萬九千八百八拾四圓、橋梁工事費九拾五萬貳千五百圓、震災復舊工事費壹千六百六萬貳千七百七拾五圓、合計五億參千參拾八萬貳千八拾八圓ニシテ起工以來本年度迄ノ竣功額ヲ積算スレバ貳億八千七百八拾參萬八千五百參拾參圓ニ達シ其内本年度ノ竣功ニ屬スルモノハ參千貳百參萬六千九百四拾參圓ナリトス而シテ本年度未竣功歩合ハ河川改良工事費ハ其總工費ノ五割六分七厘ニ當リ河川附屬物及水路維持費ハ同二割四分八厘、砂防工事費ハ同六割六分、港灣改良工事費ハ同五割五分二厘、橋梁工事費ハ同十割、震災復舊工事費ハ同三割七分六厘ニシテ各工事ヲ通ジタル竣功歩合ハ四割五分五厘ニ當レリ

今以上ノ工事費ヲ各工事ニ區別シ更ニ其工事ノ著手順ニ依リ列記スレバ左表ノ如シ但シ表中、×ハ直營所出石材及採集砂利價額、△ハ製作品又ハ評價品價額、□ハ管理者負擔額、○ハ縣負擔額、○ハ無償品使用見積額、▲ハ捨土出願者負擔額、■ハ寄附物品評價額、●ハ鐵道省依托工事ヲ示ス

工 事 名		工 費 豫 算		竣 功		高 計		殘 高		竣 功	
				前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		步 高	
河 川 改 修 工 事 (東京)		六三、四〇三、一一七		五五、〇七二、八一四		二、二四六、二九七		五七、三一八、一一一		六、〇八四、〇〇五	
利根川改修工事(東京)		五、五四八、四三五		一、〇三二、八八二		一、〇三二、八八二		一、〇三二、八八二		三、二八四	
九頭川改修工事(名古屋)		二二、一四一、九〇五		七二、一四〇、五二一		六、四二二、一三九		九、〇七四、七六〇		一、〇〇〇	
信濃川改修工事(新潟)		一一、〇一六、二八五		二二、八四三、三七一		七、八四七、七九一		二二、六二八、一六二		五、一三三、七四三	
吉野川改修工事(大阪)		七、九二六、〇八七		一〇、四七七、七八五		四、一八七、七六三		一〇、八九六、五四八		一、一一九、七三七	
高梁川改修工事(大阪)		一一、四〇〇、〇〇〇		六、八八五、三五二		六、七八八、八四九		七、五六四、二〇一		三、六一八、八八六	
渡良瀬川改修工事(東京)		一一、三三三、〇〇〇		一〇、二八二、四一一		四、五一〇、一八八		一〇、七三三、四二九		六、六六六、五七一	
北上川改修工事(仙臺)		五三、一四四、〇〇〇		九、六三六、二九三		六、四六六、五四四		一〇、二八二、八三七		三、〇三九、一六三	
荒川改修工事(東京)		一一、〇〇〇、〇〇〇		三、一三六、七四八		二、四九五、〇七八		一、四九二、二九六		一、八二八、一四七	
阿賀野川改修工事(新潟)		一五、〇〇〇、〇〇〇		七、六三五、七七五		六、六五七、二二五		一、八三〇、一五〇		三、六九八、五〇〇	
最上川改修工事(新潟)		一一、七〇〇、〇〇〇		四、一八九、九五八		四、七二二、四九六		四、六六二、四五四		七、〇三七、五四六	
雄物川改修工事(仙臺)		六、四七四、〇〇〇		八、四四〇、〇四七		四、二四〇、〇六一		一、二六八、一〇八		五、二〇五、八九二	
江合、鳴瀬兩川改修工事(仙臺)		一一、〇一三、〇五一		六、八三五、一六四		一、五五八、六四五		八、三九三、八〇九		三、六一九、二四二	
淀川改修増補工事(大阪)		一一、二一〇、〇〇〇		四、八四七、〇二七		七、三二一、一三八		五、五七八、一六五		六、五二五、八三五	
千曲川改修工事(新潟)		七、八五〇、〇〇〇		三、三一六、六三二		五、三三七、四〇八		三、八四九、〇四〇		四、〇〇〇、九六〇	
加古川改修工事(大阪)		一〇、四〇〇、〇〇〇		三、四〇八、七五八		五、一一一、五〇六		三、九二〇、二六四		六、四七九、七三六	
岩木川改修工事(仙臺)		九、二二二、五〇〇		二、九一六、九二二		六、四一四、五六〇		三、五五八、四八三		五、六五四、〇一七	
神通川改修工事(新潟)		七、七六二、〇〇〇		三、八三三、七九一		七、八一四、四九六		一、〇七五、〇七五		三、一四六、七二三	
多摩川改修工事(東京)				五二〇、四七五		五、五四九、五九八		一、〇七五、〇七五		〇、六一〇	

工 事 名		工 費 豫 算		竣 功		殘 高		竣 功	
				前年度迄竣功高	本年度竣功高	合 計	高	步 竣	合 功
河川改良工事	阿賀川及阿武隈川(仙臺)	改修工事(名古屋)	一三、九二八、一〇〇	三、六七三、二〇三	五三一、四六四	四、二〇四、六六七	九、七二三、四四三	〇・三〇〇	〇・三〇〇
	太田川改修工事(名古屋)		四、八四三、〇〇〇	一、八〇二、四七一	三四〇、二六九	二、一四二、七四〇	二、七〇〇、二六〇	〇・四六〇	〇・四六〇
	富士川改修工事(東京)		一、二〇〇、〇〇〇	二、四七五、一一七	六四三、四三八	三、一八五、五五五	八、八八一、四四五	〇・二六〇	〇・二六〇
	圓山川改修工事(大阪)		五、九一一、〇〇〇	一、五五六、〇一八	五七一、四〇〇	二、一二七、四一八	三、七八三、五八二	〇・三四〇	〇・三四〇
	木曾川上流改修工事(名古屋)		二〇、〇〇〇、〇〇〇	二、六八六、一八八	八五七、〇九九	三、五四三、二八七	一六、四五六、七一三	〇・一八〇	〇・一八〇
	斐伊川改修工事(大阪)		六、二〇〇、〇〇〇	六、一七〇、七	一八〇、〇八一	二四一、七八八	五、九五八、二一二	〇・〇四〇	〇・〇四〇
	信濃川上流改修工事(新潟)		六、六〇〇、〇〇〇	六、三三四	二〇、九九九	二七、三三三	六、五七二、六六七	〇・〇四〇	〇・〇四〇
	筑後川改修工事(下關)		一、一三二、〇〇〇	五、一九七、三	二六四、四〇〇	三一六、三三三	一、一〇〇、三、六二七	〇・〇三〇	〇・〇三〇
	天龍川改修工事(名古屋)		六、六〇〇、〇〇〇	一、一二七	二二、六九〇	二二、九六一	六、五七六、〇三九	〇・〇〇四	〇・〇〇四
	紀ノ川改修工事(大阪)		四、七二〇、〇〇〇	一九、三九九	二六、一〇七	四五、五〇六	四、六七四、四九四	〇・〇一〇	〇・〇一〇
	千代川改修工事(大阪)		五、六六〇、〇〇〇	三三、一八四	一八、一五七	五一、三四一	五、六〇八、六五九	〇・〇一〇	〇・〇一〇
	蘆田川改修工事(下關)		五、六六〇、〇〇〇	一七、六六七	一四、五五六	三二、二二三	五、六二七、七七七	〇・〇〇六	〇・〇〇六
	小計		三九七、八五九、四九〇	二〇、七三三、〇〇五	一八、三八〇、〇三七	二二五、七〇〇、〇四二	一七二、一五九、四四八	〇・五六七	〇・五六七
	木曾川附屬物及水路維持(名古屋)		一、六九八、〇〇〇	六七七、八七八	八二、〇〇一	七五九、八七九	九三八、一二一	〇・四四七	〇・四四七
河川及附屬物維持	淀川附屬物及水路維持(大阪)		一、二八八、一〇〇	三四三、一三八	六〇、一九六	四〇三、三三四	八八四、七六六	〇・三一一	〇・三一一
	利根、渡良瀬兩川維持(東京)		四、〇一〇、四〇〇	二七四、二〇一	三三〇、三三一	五七四、五三二	三、四三五、八七八	〇・一四四	〇・一四四
砂物持	小計		六、九九六、五〇〇	一、二九五、二一七	四四二、五一八	一、七三七、七三五	五、二五八、七六五	〇・二四八	〇・二四八
	淀川流域砂防工事(大阪)		六九〇、〇〇〇	五一三、五〇二	三三、一〇七	五四四、五七五	一四四、四二五	〇・七九〇	〇・七九〇
砂	野洲川流域砂防工事(大阪)		六〇、〇〇〇	五三、五二三	六、三一〇	五九、八三三	一六七	一・〇〇〇	一・〇〇〇
	桂川流域砂防工事(大阪)		六〇、〇〇〇	四七、四九六	五、九八八	五三、四八四	六、五一七	〇・八九〇	〇・八九〇

防 工 事									港 灣 改 良 工 事																																																																																																																																													
小	計	大谷川流域砂防工事(東京)	六六四、五〇〇	二九五、三四四	四四、七〇七	三四〇、〇五一	三二四、四四九	〇・五一〇	小	計	關門海峡改良工事(下關)	一三、一五三、五二八	一〇、〇七一、七六一	七二三、一六四	一〇、七九四、九二五	二、三五八、六〇三	〇・八二〇	小	計	鹽釜港修築工事(仙臺)	五、一九七、二〇〇	二、七一一、五三三	三、〇三三、四九七	二、一六四、七〇三	〇・五八〇	小	計	新潟港修築工事(新潟)	二、一五八、九五五	一、四五四、八八三	三三七、二三二	一、七九二、一一五	三六六、八四〇	〇・八三〇	小	計	神戶港修築工事(神戶)	三五、一六八、六〇一	一四、八〇六、三一八	二、二八〇、五〇九	一七、〇八六、八二七	一八、〇八一、七七四	〇・四八五	小	計	横濱港修築工事(横濱)	一一、八〇〇、〇〇〇	二、五八九、二六二	七、一九五	二、五九六、四五七	一〇、二〇三、五四三	〇・二〇〇	小	計	門司港修築工事(下關)	四、九六〇、〇〇〇	二、八三八、六四四	八、七九四	三、二五八、七〇一	一、七〇一、七九九	〇・六六〇	小	計	長崎港修築工事(下關)	二、三五六、〇〇〇	一、四八八、〇九二	二、八二二、二六	三、〇四〇、九五八	五八五、六八二	〇・七五〇	小	計	清水港修築工事(横濱)	五、七八七、〇〇〇	二、一八九、七八〇	八五一、一七八	一四、九四八	二、七四六、〇四二	〇・五四〇	小	計	下關港修築工事(下關)	三、三七〇、〇〇〇	七九二、七九七	四七五、八一二	一、二六八、六〇九	二、一〇一、三九一	〇・三八〇	小	計	敦賀港修築工事(名古屋)	三、一九〇、〇〇〇	一、五四八	五、四〇七	六、九五五	二、八〇五、二七九	〇・一二〇	小	計	高松港修築工事(神戶)	二、〇六〇、〇〇〇	一、七四二、二八〇	二一〇、四四一	三八四、七二一	一、〇五三、二六〇	〇・四八八	小	計	境港修築工事(大阪)	一、六八六、〇〇〇	七二五、〇九六	二八一、六四四	一、〇〇六、七四〇	一、二六一、〇一七	〇・二五〇	小	計	今治港修築工事(神戶)	二、一八七、〇〇〇	一六五、六七〇	一七一、六七九	二七三、七五〇	一、九一三、二五〇	〇・〇九七	小	計	鹿兒島港修築工事(下關)	二、八〇五、六〇〇	二〇、九八五	二、三〇九	二、二九四	二、七八二、三〇六	〇・〇〇八	小	計	小松島港修築工事(神戶)	三、〇一一、〇〇〇	八、六二二	六二、一五七	七〇、七七九	四、六四八、三〇一	〇・〇〇四	小	計	伏木港修築工事(新潟)	四、六六九、〇〇〇		二〇、六九九	二〇、六九九	〇・〇〇四
		一〇四、五五九、八八四	四〇、二九四、〇二九	六、五五一、八四四	四六、八四五、八七三	五七、七一四、〇一一	〇・五五二	三、九五〇、九三九			二、三七二、七三四	二三四、九一三	二、六〇七、六四七	一、三四三、二九二	〇・六六〇	二、一五八、九五五	一、四五四、八八三			三三七、二三二	一、七九二、一一五	三六六、八四〇	〇・八三〇	三五、一六八、六〇一	一四、八〇六、三一八			二、二八〇、五〇九	一七、〇八六、八二七	一八、〇八一、七七四	〇・四八五	一一、八〇〇、〇〇〇	二、五八九、二六二	七、一九五			二、五九六、四五七	一〇、二〇三、五四三	〇・二〇〇	四、九六〇、〇〇〇	二、八三八、六四四	八、七九四	三、二五八、七〇一			一、七〇一、七九九	〇・六六〇	二、三五六、〇〇〇	一、四八八、〇九二	二、八二二、二六	三、〇四〇、九五八	五八五、六八二			〇・七五〇	五、七八七、〇〇〇	二、一八九、七八〇	八五一、一七八	一四、九四八	二、七四六、〇四二	〇・五四〇			三、三七〇、〇〇〇	七九二、七九七	四七五、八一二	一、二六八、六〇九	二、一〇一、三九一	〇・三八〇	三、一九〇、〇〇〇			一、五四八	五、四〇七	六、九五五	二、八〇五、二七九	〇・一二〇	二、〇六〇、〇〇〇	一、七四二、二八〇			二一〇、四四一	三八四、七二一	一、〇五三、二六〇	〇・四八八	一、六八六、〇〇〇	七二五、〇九六	二八一、六四四			一、〇〇六、七四〇	一、二六一、〇一七	〇・二五〇	二、一八七、〇〇〇	一六五、六七〇	一七一、六七九	二七三、七五〇			一、九一三、二五〇	〇・〇九七	二、八〇五、六〇〇	二〇、九八五	二、三〇九	二、二九四	二、七八二、三〇六			〇・〇〇八	四、六六九、〇〇〇		二〇、六九九	二〇、六九九	〇・〇〇四																																				

工 事 名	道 路 橋 梁		震 災 復 舊 工 事		總 計
	利根川架橋工事(東京)	利根川外四箇川流域震災工事(東京)	復興川外四箇川流域震災工事(東京)	復興港震災復興工事(東京)	
工 費 豫 算	九五二、五〇〇 円	二、六六四、〇〇〇 四、五五〇、〇〇〇 八、八四八、七七五	一六、〇六二、七七五	五三〇、三八二、〇八八	
竣 功 高	前 年 度 迄 竣 功 高		本 年 度 竣 功 高		合 計
	竣 功 高	竣 功 高	竣 功 高	竣 功 高	
殘 高	前 年 度 迄 竣 功 高		本 年 度 竣 功 高		合 計
	竣 功 高	竣 功 高	竣 功 高	竣 功 高	
步 竣 合 功	一・〇〇〇 割分厘	一・〇〇〇 〇・〇四三 〇・八一三	〇・三七六	〇・四五七	