昭和四年度直轄工事年報

總論

第一　治水事業

我國ハ古來水害多ク其損失價額モ年々數千萬圓ノ多キニ達スルヲ以テ政府ハ夙ニ治水ノ必要ヲ認メ河川ノ修築改良ニ努力セルコト久シ而シテ政府ガ始テ直轄工事ヲ施行シタル河川ハ淀川ニシテ其起工ハ實ニ明治七年五月ニ在リ次デ同八年六月利根川ノ工事ニ著手シ翌九年十一月ニハ信濃川ノ工事ヲ起シ同十一年三月ニハ木曾川、同十五年六月ニハ北上川、同年七月ニハ阿賀野川、同十六年八月ニハ富士川、同年十一月ニハ庄川、同十七年四月ニハ阿武隈川、同年七月ニハ最上川及筑後川、同年八月ニハ吉野川、同十八年三月ニハ大井川、同年六月ニハ天龍川ノ工事ヲ實施スルニ至リシガ是等十四河川ノ工事ハ專ラ低水工事及砂防工事ヲ施行シタリシモノニシテ明治十九年ニ至リ始テ淀川以外ノ河川ニ高水工事ヲモ併セ行フコトトシ夫々工事ヲ進行セシメタリ其後同二十九年四月ニ至リ法律第七十一號ヲ以テ河川法ヲ公布セラレタル結果、同法ニ依リ淀、筑後ノ兩川ニハ同年六月ヨリ高水防禦工事ヲ實施スル事トナリ續テ同三十三年四月ニハ庄川、九頭龍川、同年九月ニハ利根川第一期工事、同三十九年四月ニハ遠賀川、同四十年四月ニハ淀川下流、吉野川、高梁川、信濃川分水工事、同四十一年一月ニハ利根川第二期工事、同四十二年四月ニハ同川第三期工事、同四十三年四月ニハ利根川支川渡良瀬川ノ改修工事ヲ施行スルニ至レリ然ルニ明治四十

三年ニ於テ全國各地方大水害ノ爲メ未曾有ノ悲慘事ヲ現出セルニ依リ政府ハ臨時治水調査會ヲ設ケ根本的治水ノ計畫ヲ樹立スル事トナリ同會ニ於テ決議シタル計畫豫算ヲ第三十七回帝國議會ニ提出シテ協賛ヲ得同四十四年度ヨリ該計畫通リ事業ヲ遂行スルニ至レリ右計畫ハ河川改修ト砂防トノ二工事トシ河川ノ改修ハ河川法ニ依リ國ノ直轄事業トシテ改修ヲ爲スベキ河川ヲ六十五河川ト定メ之ガ施行時期ヲ二期ニ區別シ改修ノ利益ヲ可成的全國各地ニ均霑セシメントスルモノナリ其河川名即チ左ノ如シ

第一期河川

利根川　信濃川　木曾川　淀　川　九頭龍川
吉野川　庄　川　高梁川　遠賀川　北上川
雄物川　荒　川　阿賀野川　富士川　最上川
神通川　岩木川　加古川　綠　川　斐伊川
（以上二十河川）

第二期河川

天龍川　阿武隈川　筑後川　那珂川　庄內川
中　川　手取川　矢作川　大和川　吉井川
馬淵川　紀ノ川　大淀川　由良川　多摩川
關　川　米代川　鳴瀨川　久慈川　菊池川
鄕　川　旭　川　渡　川　蘆田川　川內川
相坂川　千代川　鶴見川　大野川　球磨川
相模川　肱　川　矢部川　狩野川　圓山川
肝屬川　太田川（靜岡）　豐　川　白　川　大分川

酒匂川　鈴鹿川　太田川(廣島)　名取川　仁淀川
(以上四十五河川)

右ノ内第一期河川ハ大正十七年度迄ニ全部ヲ竣功セシメ第二期河川ハ第一期河川ノ工事期間内ニ調査ヲ行ヒ第一期河川改修工事ノ竣功ヲ俟チ改修ニ著手シ得ベキ準備ヲ爲スコトトシ又砂防工事ハ河川改修ノ計畫ニ伴ヒ直轄河川ノ流域ニ對シテハ國自ラ之ヲ施行スルヲ原則トシ地方行政廳ニ於テ施行スルモノニ對シテハ國庫ヨリ相當ノ補助ヲ與フルコトトセリ

以上ノ計畫ニ依リ明治四十四年度以降著々事業ノ進捗ニ努メタルモ大正二年度ニ至リ財政上ノ都合ニ依リ一部繰延ベノ不得止ニ至リタル爲メ第一期事業全體ノ完成年限ヲ一箇年度延長シ同十八年度迄ニ全部完成ノ事ニ變更シタルモ大正十年度ニ至リ第一期河川中既ニ竣功セルモノ三河川ト竣功ニ近ヅケルモノ數河川ニシテ未著手ノモノハ斐伊、綠ノ二河川ニ過ギザリシ(後兩川トモ著工)ト一面ニハ河狀ノ變態、產業ノ推移等治水計畫上更ニ調査ヲ必要トシタルヲ以テ第二臨時治水調査會ニ於テ愼重審議ノ結果既ニ國ニ於テ施行中ノ河川竝ニ砂防工事ノ外ニ前記第二期河川其他ヨリ改修河川ヲ選定シ大正十一年度以降二十箇年度内ニ施工スルヲ適當ナリト認メ之レガ決定ヲ見タルモノ卽チ左記河川是ナリ

鬼怒川(利根川支川)　小貝川(利根川支川)　信濃川上流(新潟縣下)　犀川(信濃川支川)
野洲川(淀川支川)　木津川(淀川支川)　北上川上流　雄物川上流
最上川上流　天龍川　阿武隈川　筑後川
那珂川　庄内川　手取川　矢作川
大和川　吉井川　馬淵川　紀ノ川

大淀川　由良川　關川　米代川
久慈川　旭川　渡川　蘆田川
川内川　千代川　鶴見川　大野川
相模川　肱川　狩野川　肝屬川
豐川　白川　大分川　酒匂川
鈴鹿川　太田川（廣島）　名取川　仁淀川
新宮川　安倍川　菊川　大井川
北川　常願寺川　小矢部川　黒部川
天神川　日野川　佐波川　那賀川
土器川

（以上五十七河川）

右ノ內帝國議會ニ於テ改修スベキ繼續事業トシテ協賛ヲ經タルモノハ信濃上流、天龍、千代、蘆田、紀ノ、筑後、北、旭、鬼怒、狩野、大淀ノ十一河川ナリトス

斯ノ如ク政府ハ鋭意河川改修工事ニ努力セリト雖モ其改修區域ハ利害ノ關係極テ重大ナル部分ノミナルヲ以テ其上流又ハ支派川改修ノ如キハ自然之ヲ關係地方ノ經營ニ委ネザルベカラズ又第二期河川ノ改修ハ第一期河川工事ノ竣功後ニアラザレバ著手スル能ハザルノ狀況ナルモ比年洪水頻リニ臻リ損害甚大ナルヲ以テ政府ハ益河川改修速成ノ緊要ナルヲ認メ關係府縣ニ於テ根本的改修計畫ノ調査ヲ了シ工事ニ著手スルニ於テハ國庫財政ノ都合ニ依リ相當補助ヲ與ヘ且場合ニ依リ明治三十年法律第三十七號ニ基キ內務大臣ニ於テ事業ヲ直接施行スルノ方針ヲ決定シ河川改良費トシテ大正六年度ヨリ江合、鳴

瀬兩川改修費中へ國庫ヨリ二分ノ一ヲ補助シ大正七年度ヨリ多摩川、千曲川(信濃川上流)ノ改修工事ニモ亦工費ノ半額ヲ補助シ且其事業ヲ直接施行スルコトトナリ尚翌八年度ヨリハ太田川、阿賀、阿武隈兩川ノ改修工事、同九年度ヨリハ圓山川ノ改修工事ニ對シ孰レモ半額ノ補助ヲ與ヘ且其工事ヲ全部直接施行スル事トナリシガ以上七河川トモ大正十二年度ヨリ他ノ河川ト共ニ直轄施行ノコトトナレリ又淀川改修工事ハ大正六年九月三十日及同年十月一日ノ大洪水ニ鑑ミ更ニ增補工事ヲ施行スルノ必要ヲ認メ大正七年度以降河川法第八條ニ依リ該工事ヲ直轄施行スルニ至レリ

第一期河川中既ニ完成ヲ告ゲタルモノハ筑後川、利根川第一期、淀川及同川下流、木曾川下流、庄川、遠賀川、九頭龍川ノ幹川及同支川日野川及足羽川、渡良瀬川(利根川支川)、信濃川、吉野川、高梁川ノ十流域ニシテ工事中ノモノハ利根川第二期及第三期(江戸川、中川ヲ含ム)、荒川、北上川、阿賀野川、最上川、江合鳴瀬兩川、雄物川、淀川增補、多摩川、千曲川(信濃川上流)、加古川、神通川、岩木川、太田川(靜岡)、阿賀阿武隈兩川、圓山川、富士川、木曾川上流、斐伊川、信濃川上流(新潟縣下)、天龍川、千代川、蘆田川、紀ノ川、筑後川新工事、綠川、北川、旭川、鬼怒川(利根川支川)、大淀川、狩野川ト新ニ那賀川、大野川、渡川ヲ加ヘタル三十四流域ナリ而シテ右ノ內附屬物及水路維持工事トシテ實施中ノモノハ木曾川、淀川、利根渡良瀬兩川、信濃川ノ五河川ナリ又各河川ノ水源保全タル砂防工事ノ竣成シタルハ吉野川及野洲川(淀川支川)ニシテ實施中ノモノハ淀川、富士川、桂川(淀川支川)、千曲川(信濃川上流)、鬼怒川(利根川支川)、神通川、常願寺川、手取川、揖斐川(舊木曾川支川)、木津川(淀川支川)ノ十河川ナリトス

第二　港灣改良事業

港灣改良工事ニ關シテハ明治初年以來或ハ直轄工事ヲ起シ或ハ國庫補助ヲ與ヘ之ガ助成ニ努力シタリ

シガ時運ノ急進ト共ニ港灣問題ハ益重要ヲ加ヘタレバ明治三十三年六月勅令第二百六十二號ヲ以テ港灣調査會ヲ新設シ港灣ニ關スル重要事項ヲ審議セシメタリシモ同會ハ同三十六年ニ至リ各種ノ調査會廢止ト共ニ一時廢絕シ其後同三十九年六月ニ至リ再ビ內務省ニ港灣調査會ヲ設置シ更ニ同四十年六月勅令第二百四十三號ヲ以テ港灣調査會官制ヲ定メラレ同會ニ於テ本邦ノ港灣ヲ三種ニ分チ第一ハ國ニ於テ修築スルモノ、第二ハ地方起工ノモノニ對シ國庫ヨリ相當補助ヲ與フルモノ、第三ハ地方ノ獨力經營ニ委ヌベキモノトニ區別シ卽チ明治四十年十月同調査會ニ於テ第一種港灣トシテハ橫濱、神戶、敦賀、關門海峽(下關、門司)ノ五港ヲ選定シ第二種港灣トシテハ東京、伊勢灣內ノ一港、大阪、鹿兒島、長崎、境、新潟、船川(土崎ヲ含ム)、靑森、仙臺灣內ノ一港(其後伊勢灣內ノ一港トシテハ四日市港、仙臺灣內ノ一港トシテハ鹽釜港ヲ選定ス)ノ十港ト定メ又大正八年七月名古屋港ヲ同九年十月淸水、那覇ノ兩港ヲ同十年六月若松、高松、今治、小松島、伏木、伊萬里ノ六港ヲ加ヘ更ニ昭和二年十月小名濱、細島、大分、浦戶、宮古、七尾、尾道、博多ノ八港ヲ選定シ同三年八月舞鶴港ヲ同四年七月酒田港ヲ同年十二月宇野、三角ノ兩港ヲ追加シ三十一港トナレリ而シテ右ノ諸港灣中敦賀港ハ明治四十二年七月起工シ大正三年三月竣功セシモ其後第二期修築工事ヲ行フノ必要ヲ認メ更ニ同十一年度ヨリ起工ス又關門海峽改良工事ハ明治四十三年度ニ於テ起工シ又神戶港防波堤築造工事、同港修築工事、門司港修築工事、橫濱港維持工事ハ大正八年度ヨリ起工シ下關港ハ同十年度ヨリ起工セシガ、其內神戶港防波堤築造工事、橫濱港維持工事ハ同十年度ヨリ各修築工事ニ包括セラレ何レモ目下工事實施中ナリ又鹽釜港修築工事ハ工費ノ二分ノ一ヲ補助セラレ同三年度ヨリ起工シ又新潟港ハ同三分ノ一ヲ補助セラレ同六年度ヨリ起工十四年度ニ於テ竣功シ長崎港ハ工費二分ノ一ヲ補助セラレ同九年度ヨリ起工昭和二年度ニ於テ竣功シ淸水港モ同率ノ補助ニ依リ同十年度ヨリ起工シ高松、境

ノ兩港亦工費二分ノ一ヲ補助セラレ同十一年度ヨリ起工シ今治港ハ今治市施工ノ後ヲ承ケ同十二年度ヨリ工費二分ノ一ヲ補助セラレテ續工シ小松島及鹿兒島ノ兩港モ同年度ヨリ起工シ伏木港ハ同十三年度ヨリ土崎、小名濱、宮古、浦戸、七尾、尾道、舞鶴、博多ノ八港ハ本年度ヨリ大體同一ノ補助率ニ依リ起工シ夫々工事實施中ナリ而シテ右補助港灣ノ工事ハ何レモ明治三十年法律第三十七號ニ依リ國ニ於テ直接施行セルモノナリ其外四日市港ハ明治四十三年度ヨリ、船川港ハ同四十四年度ヨリ、青森港ハ大正三年度ヨリ、名古屋港ハ同九年度ヨリ、那覇港ハ同十年度ヨリ、大阪港ハ同十一年度ヨリ何レモ大體二分ノ一ノ補助ヲ受ケ縣又ハ市ニ於テ工事ヲ施行シタルガ内青森港ノミ同十二年度ニ於テ竣功ヲ告ゲタリ

以上ノ港灣中既ニ完成ヲ告ゲタルモノハ敦賀港第一期、新潟港、長崎港、高松港ニシテ下關港モ本年度ニ於テ竣功シ工事中ノモノハ關門海峽、鹽釜港、神戸港、門司港、横濱港、清水港、敦賀港、境港、小松島港、今治港、鹿兒島港、伏木港、土崎港、小名濱港、宮古港、浦戸港七尾港、尾道港、舞鶴港、博多港ノ二十港ナリトス

第三　復舊及補修事業

大正十二年九月一日關東地方ニ於ケル稀有ノ大震災ノ爲メ直轄事業其他ノ被リタル損害ハ多大ナルモノニシテ之レガ焦眉ノ急ト爲シ河川復舊工事トシテハ利根川及渡良瀬川、荒川、多摩川、富士川ノ五河川流域ニ對シ大正十二年及同十三年度ノ兩年度ニ於テ應急施行シ又砂防復舊工事トシテハ相模川及酒匂川、早川、花水川、多摩川ノ五河川流域ニ對シ同十三年度以降十箇年度ノ繼續工事トシテ施行スルモノニシテ既ニ河川工事ハ豫定ノ如ク之ヲ完了シタリ尚横濱港ニ對シテハ同十二年度以降三箇年度施行ニ係リ其費額ハ從來ノ横濱港修築費ノ第三期工事ト共ニ横濱港復舊及修築費トシテ施行スルモノニシテ其復舊

工事ハ同十四年度ヲ以テ完了シタルガ故ニ震災復舊事業トシテハ砂防工事ヲ剩スノミトナレリ又大正十四年八月中旬ニ於ケル近來稀有ノ大出水ニ因リ利根川本流筋及派川江戸川、支川渡良瀬川ノ被害ニ對シ大正十四、十五ノ兩年度ニ於テ之レガ復舊工事ヲ施行シタリ尙昭和三年八月初旬ニ於ケル稀有ノ出水ニ因リ利根、渡良瀬兩川維持工ニ與ヘタル被害ニ對シテモ昭和三、四ノ兩年度ニ之レガ復舊工事ヲ要スルコトトナリ施行中ノ處本年度ヲ以テ其工ヲ竣ヘタリ又信濃川大河津自在堰ハ昭和二年六月下旬竝ニ同年七月上旬ニ於テ突如「ピーヤ」陷沒ノ爲メ水量調節ノ機能ヲ失ヒタル影響トシテ大河津下流ノ本流及派川中ノ口川沿岸ノ灌漑ト航通トニ支障ヲ及ボシ之ガ應急工事ヲ施行セルト共ニ其復舊及附隨ノ諸工事ヲ施行スルコトトナリ其應急工事ハ同年度內ニ之レガ完成ヲ見タリ故ニ本事業トシテハ相模川外四箇川流域震災復舊砂防工事竝ニ信濃川補修工事ノミナリトス

第四　本年度施行工事

本年度ニ於テ直轄工事ヲ施行シタルハ河川改良三十四、河川附屬物及水路維持四、砂防十、港灣改良二十一、復舊及補修三、合計七十二工事ニシテ何レモ本省直轄ノ下ニ東京、橫濱、仙臺、新潟、名古屋、大阪、神戸、下關ノ八土木出張所ニ於テ工事施行ノ任ニ當レリ而シテ是等ノ總工費豫算ハ河川改修工事費四億八百十七萬二千八百四十五圓、河川附屬物及水路維持工事費九百七十三萬七千三百圓、砂防工事費一千二十二萬九千二百三十八圓、港灣改良工事費一億三千五百三十九萬二千六百六十圓、復舊及補修工事費九百三十一萬五百圓、合計五億七千二百八十四萬二千五百四十三圓ニシテ起工以來本年度迄ノ竣功額ヲ累算スレバ三億四千百九十七萬六千七百二十三圓ニ達シ其內本年度ノ竣功ニ屬スルモノ二千八百九十五萬五千百九十四

圓ナリトス而シテ本年度末竣功歩合ハ河川改良工事費ハ其總工費ノ六割一分ニ當リ河川附屬物及水路維持工事費ハ同五割三分、砂防工事費ハ同四割七分、港灣改良工事費ハ同五割八分、復舊及補修工事費ハ同六割二分ニシテ各工事ヲ通ジタル竣功歩合ハ同六割ニ當レリ

今以上ノ工事費ヲ各工事ニ區別シ更ニ其工事ノ著手順ニ依リ列記スレバ左表ノ如シ但シ前年報ニ比シ差違アルハ工事費豫算ヲ改訂セルモノアルト、竣功セルモノヲ除キ新規著手ノ分ヲ加ヘタル等ニ因ル但シ淀川流域砂防工事ノ竣功高工費豫算額ヨリ超過セルハ本年度ニ於テ計畫期限滿了トナリシモ尚急施ヲ要スル箇所ニ對シ續工スルモノナルヲ以テ豫算額改訂スベキ筈ナルモ其增額詮議中ニ係リ未決定ナルガ故ナリ又表中「□」ハ管理者負擔額「◎」ハ縣負擔額「▲」ハ提供材料及勞力費「■」ハ寄附物品評價額「●」ハ依託工事費「＊」ハ超過額ヲ示ス

工事名	擔當出張所	工費豫算	竣功高 前年度迄竣功高	竣功高 本年度竣功高	竣功高 合計	殘高	竣功歩合
河川改修工事 利根川改修工事	東京	円 六三、四〇三、一一八	▲□ 六二、三六一、一八四	▲□ 六二五、七九四	▲□ 六二、九八七、九一二円	円 四一五、二〇六	割分 〇・九九
荒川改修工事	東京	五四、七七四、〇〇〇	▲□ 四四、四五五、九七二	▲□ 一、六九一、〇七二	▲□ 四六、一四七、〇四四	八、六二六、九五六	〇・八四
北上川改修工事	仙臺	一四、三二二、〇〇〇	□ 二、三六六、一八〇	□ 六五三、五三九	□ 一、三〇一、九七一	一、三〇二、二八一	〇・九一
阿賀野川改修工事	新潟	一二、〇〇〇、〇〇〇	□ 一〇、五一〇、二八〇	□ 五九八、〇〇八	□ 二一、一〇八、二八	八九一、七一二	〇・九三
最上川改修工事	新潟	一四、八五〇、〇〇〇	▲□ 三九、六〇一、一四	▲□ 八〇六、二四七	▲□ 九、二一三、六一	五、七三七、六三九	〇・六一
江合、鳴瀨兩川改修工事	仙臺	一〇、一五四、〇〇〇	□ 三四七、九六〇	□ 七〇〇、〇一九	□ 一七二、九七九	五、九八一、〇二二	〇・四一
雄物川改修工事	仙臺	一一、五〇〇、〇〇〇	□ 六、二五四、四〇九	□ 四〇八、七五〇	□ 六、六三五、一五九	四、八三六、八四一	〇・五八

工事名	擔當出張所	工費豫算	竣功高 前年度迄竣功高	竣功高 本年度竣功高	竣功高 合計	殘高	竣功歩合
		円	円	円	円	円	歩分
河川改修							
淀川改修増補工事	大阪	一四、三五七、四七七	◉▲□ 一二、九九三、六〇一	□ 九二七、九三三	□ 一三、九二一、五三四	四三五、九四三	○・九七
多摩川改修工事	東京	七、五二二、〇〇〇	▲□ 六、三六五、九五三	□ 五一五、一二八	□ 六、七〇一、六九五	八二〇、三〇五	○・八九
千曲川改修工事	新潟	一一、七〇九、〇〇〇	■□ 七、二六〇、〇一九	□ 四四五、七七五	□ 七、七一二、九四六	三、九九六、二〇六	○・五六
加古川改修工事	大阪	六、〇三〇、〇〇〇	▲□ 五、〇〇一、九二二	□ 三四、〇三二	□ 五、二一九、八一七	八一〇、一八三	○・八七
神通川改修工事	新潟	九、〇七二、五〇〇	▲□ 五、五一一、九一二	□ 三七、五九八	□ 五、五四〇、四八九	三、〇七五、二五八	○・六六
岩木川改修工事	仙臺	一〇、三五〇、〇〇〇	□ 五、六三九、八六	□ 一五三、三八九	□ 五、七九二、六八一	四、一一四、三四六	○・六〇
太田川改修工事	名古屋	四、七八三、〇〇〇	□ 三、五一二、二八	□ 八一、七三五	□ 三、五九四、〇四六	九六六、八六五	○・八〇
阿賀川及阿武隈川改修工事	仙臺	一三、七二〇、一五〇	□ 六、八五二、八三〇	□ 一一、九三三	□ 五、九一一、四三七	六、二七五、九八三	○・五四
圓山川改修工事	大阪	五、九一一、〇〇〇	▲□ 三、四二〇、一四四	□ 五、〇五九	□ 一一、七八七、一三〇	一、九八二、五一七	○・六六
富士川改修工事	東京	一一、八六五、〇〇〇	□ 五、四九五、五五九	□ 三七、五九一	□ 五、五三一、四八九	五、六七三、八七四	○・五二
木曾川上流改修工事	名古屋	二四、三一四、六〇〇	▲□ 六、六四、九二七	□ 三、九九〇	□ 六、一九一、一二六	一五、八三三、五四〇	○・三五
斐伊川改修工事	大阪	六、〇六〇、〇〇〇	●▲□ 一、二三四、四九二	●▲□ 九五一、九三八	●▲□ 二、一八六、四三〇	三、八七三、五七〇	○・三六
信濃川上流改修工事	新潟	六、四八〇、〇〇〇	◎ 一、五六一、三六八	◎ 四一二、五一〇	◎ 一、九七三、八八一	四、五〇六、一二二	○・三〇
天龍川改修工事	名古屋	六、四八〇、〇〇〇	□ 一、二九七、七八八	□ 四一九、八九一	□ 一、七一七、六七九	四、七六二、三二一	○・二七
千代川改修工事	大阪	五、五四五、〇〇〇	▲ 一、一二二、二九六	▲ 五七九、九三五	▲ 二、一九、二三三	三、三五二、七六六	○・四〇
蘆田川改修工事	大阪	五、五四〇、〇〇〇	▲ 一、二九六、二七一	▲ 五二五、一七〇	▲ 一、八二、四四一	三、七一八、五五九	○・三三
紀ノ川改修工事	大阪	四、六〇〇、〇〇〇	▲□ 一、一九八、五八一	▲□ 二〇三、五四四	▲□ 一、四〇八、〇八二	三、一九七、八七五	○・三〇
筑後川改修工事	下關	一一、三二〇、〇〇〇	▲□ 二、五八六、七八二	▲□ 五五、一六九	▲□ 一、四一九、七八七	八、一七七、〇五三	○・二八

工事											
綠川改修工事	下關	四、〇〇〇、〇〇〇	▲	六〇八、七八九	▲	二一四、〇三六	▲	八二二、八二三	▲	三、一七七、一七七	○・二二
北川改修工事	名古屋	二、三六〇、〇〇〇		九七〇				九七〇			
旭川改修工事	大阪	八、〇〇〇、〇〇〇		二二二、四八五		二九二、二二一		五二四、七〇六		一、八四五、二九四	○・二二
鬼怒川改修工事	東京	一四、五〇〇、〇〇〇		一〇五、〇八六		二一、四〇九		一二六、四九五		七、八七三、五〇五	○・〇二
大淀川改修工事	下關	六、五〇〇、〇〇〇		七八九、二〇九		六四八、一九三		一、四三七、四〇二		一三、〇六二、五九八	○・一〇
狩野川改修工事	橫濱	六、三五〇、〇〇〇	▲	二五四、七三五		三三四、一一七		五八八、八五二		五、九一一、一四八	○・〇九
那賀川改修工事	神戸	六、三〇〇、〇〇〇		七四、四三一	▲	四三一、一六三	▲	五〇五、五九四		五、八四四、四〇六	○・〇八
大野川改修工事	下關	六、〇〇〇、〇〇〇				一二、六一三		一二、六一三			
渡川改修工事	神戸	七、五〇〇、〇〇〇				八、七九四		八、七九四		六、二九一、二〇六	○・〇〇一
小計（三四）		四〇八、一七二、八四五		二二九、二九五、一九四		一八、〇二八、四二七		二四七、三三三、六二一		一六〇、八四九、二二四	○・六一
木曾川附屬物及水路維持工事	名古屋	一、六九八、〇〇〇		一、〇八三、〇四四		六四、七八六		一、一四七、八三〇		五五〇、一七〇	○・六七
淀川附屬物及水路維持工事	大阪	一、二八八、一〇〇		七〇一、六九一		八二、〇八六		七八三、七七七		五〇四、三二三	○・六一
利根、渡良瀨兩川維持工事	東京	五、八七四、八〇〇	▲	二、二二三、一二二	▲	四六六、八三八	▲	二、六九九、九六〇	▲	三、一七四、八四〇	○・四六
信濃川維持工事	新潟	八七六、四〇〇		三九、七八四		六、四一八		四、〇二〇		三〇四、四五〇	○・六五
小計（四）		九、七三七、三〇〇		四、四三三、七六二		七六九、七五五		五、二〇三、五一七		四、五三三、七八三	○・五三
淀川流域砂防工事	大阪	六九〇、〇〇〇	■	六六六、九八二 三二七	■	二八、八九八	■	六九五、八八〇 三二七	*	五、八八〇	○・〇〇
富士川流域砂防工事	東京	一、四〇一、〇〇〇		一、二一四、〇九六		五五、〇九〇		一、二六、九六、一八六		一三、八一四	○・九一
桂川流域砂防工事（淀川支川）	大阪	九六、〇〇〇		七六、八〇〇		五、六三八		八二四三八		一三、五六二	○・八六
千曲川流域砂防工事（信濃川上流）	新潟	七五六、六〇〇	■	六一三、一二三 二二四三	■	四七、三九八 一九	■	六六〇、五二一 二二六二		九六、〇七九	○・八七
鬼怒川流域砂防工事（利根川支川）	東京	六六四、五〇〇		五二〇、八〇一		四三、〇二〇		五六三、八二二		一〇〇、六七九	○・八五
神通川流域砂防工事	新潟	二七六、八三八		二三六、〇五七		二〇、九二七		二五六、九八四		一九、八五四	○・九三
常願寺川流域砂防工事	新潟	二、七三六、〇〇〇		四九五、六七六		一九二、二〇〇		六八七、八七六		二〇四八、一二四	○・二五

工事名	擔當出張所	工費豫算	竣功高 前年度迄竣功高	竣功高 本年度竣功高	竣功高 合計	殘高	竣功歩合
砂防工事							
手取川流域砂防工事	新潟	一、九一一、〇〇〇 円	一三九、四六二 円	一二四、七三〇 円	二六四、一九二 円	一、六四六、八〇八 円	〇・一四 都分
揖斐川流域砂防工事	名古屋	一、二五〇、〇〇〇	一三八、八九三	五六、五〇五	一九五、三九八	一、〇五四、六〇二	〇・一六
木津川流域砂防工事（淀川支川）	大阪	四四七、三〇〇	五四、八二八	二六、九二六	八一、七五四	三六五、五四六	〇・一八
小計（一〇）		一〇、二二九、二三八	四、一五六、七一八	六〇一、三三二	四、七五八、〇五〇	五、四七一、一八八	〇・四七
港灣改良工事							
關門海峽改良工事	下關	一三、八五三、〇一一	▲一三、一二二、七四九、六五五	▲五六九、〇一六、二七二	▲一三、六九一、七九〇、九二七	一、六一一、二二一	〇・九九
鹽釜港修築工事	仙臺	五、一五二、八一四	四、二三四、二八六	二九一、七八〇	四、五二六、〇六六	六二六、七四八	〇・八八
神戸港修築工事	神戸	三四、九七二、八〇一	二四、五七二、二二七	一、八九五、〇一三	二六、四六七、二四〇	八、五〇五、五六一	〇・七六
門司港修築工事	下關	五、五五二、九二〇	四、四六六、五二八 一一、一一一、一一五	四五六、八二一 四五六	九、三九二、六九六 一一、三四九、三四一	六二九、五七一	〇・八九
橫濱港修築工事	橫濱	二〇、三〇七、八〇〇	八、〇五三、三七四	一、三三九、三二二	九、三九二、六九六	一〇、九一五、一〇四	〇・四六
清水港修築工事	橫濱	●七、三六一、六六〇	●五、五四四、〇八八 四八二、一二〇	●四九四、四六三	●六、〇三八、五五一 四八二、一二〇	一、三二三、一〇九	〇・八二
下關港修築工事	下關	▲三、一九五、六〇〇	▲二、五四三、〇九三 八三、九二	▲二、一八四	▲二、一八八、三九五 二、一八四	二六四、一一二	一・〇〇
敦賀港修築工事	名古屋	三、一九〇、〇〇〇	●二、〇二七、四八四 三六〇、四二一	●五一八、三五八 六九、八三四	●二、五四五、八四二 四三〇、二五五	一、九九一、一八七	〇・七九
境港修築工事	大阪	▲一、六九〇、一〇〇	▲一、四五二、六七一	▲二〇二、六九九 一、六六八	▲一、六五五、三七〇 一、六六八	三四、七三〇	〇・九七
小松島港修築工事	神戸	三、二四六、〇〇〇	九二六、〇五四	三二七、九五九	一、二五四、〇一三	一、九九一、九八七	〇・三九
今治港修築工事	神戸	二、八一七、〇〇〇	一、八二四、四五六	三二八、二〇〇	二、一五二、六五六	六六四、三四四	〇・七六
鹿兒島港修築工事	下關	二、七七三、八〇〇	一、〇一四、一一九	二七〇、二三三	一、二八四、三五二	一、四九九、四四八	〇・四六
伏木港修築工事	新潟	▲四、六二九、一五四	▲一、五二〇、四三六	▲三二七、〇三三 一一、一九七	▲一、八四七、四六九 一一、一九七	二、七八一、六八五	〇・四〇
土崎港修築工事	仙臺	二、三五〇、〇〇〇	—	一四、四二四	一四、四二四	二、三三五、五七六	〇・〇六
小名濱港修築工事	仙臺	三、六四〇、〇〇〇	—	二八、五一四	二八、五一四	三、六一一、四八六	〇・〇八
宮古港修築工事	仙臺	二、〇七〇、〇〇〇	—	二四、二三一	二四、二三一	二、〇四五、七六九	〇・〇一
浦戸港修築工事	神戸	四、一三〇、〇〇〇	—	一九、一六一	一九、一六一	四、一一〇、八三九	〇・〇〇五

事									
七尾港修築工事	新潟	三、三七〇、〇〇〇	—	一六、九一一	一六、九一一	三、三五三、〇八九	〇・〇〇五		
尾道港修築工事	大阪	三、九一〇、〇〇〇	—	一七、三六三	一七、三六三	三、八九二、六三七	〇・〇〇四		
舞鶴港修築工事	大阪	二、一八〇、〇〇〇	—	一四、六八三	一四、六八三	二、一六五、三一七	〇・〇〇七		
博多港修築工事	大阪・關	五、〇〇〇、〇〇〇	—	二六、九四四	二六、九四四	四、九七三、〇五六	〇・〇〇五		
小計(二)	東京	一三五、三九二、六六〇	七一、三〇一、五九〇	七、五七一、五二三	七八、八七三、一一三	五六、五一九、五四七	〇・五八		
復舊及補修工事									
相模川外四箇川流域震災復舊砂防工事	東京	四、五五〇、〇〇〇	二、〇二九、七二七	三六八、五五一	二、三九八、二七八	二、一五一、七二二	〇・五三		
信濃川補修工事	新潟	四、四六〇、〇〇〇	一、六四二、六八二 一八一、五八九	◎ 一、四七七、五二五 一六一、三二八	◎ 三、一二〇、二〇七 三四二、九〇七	一、三三九、七九三	〇・七〇		
利根、渡良瀬兩川維持工事	東京	三〇〇、五〇〇	一六一、八五六	一三八、〇八一	二九、九三七	五六三	一・〇〇		
水害復舊工事									
小計(三)	東京	九、三一〇、五〇〇	三、八三四、二六五	一、九八四、一五七	五、八一八、四二二	三、四九二、〇七八	〇・六二		
總計(七二)		五七二、八四二、五四三	三一三、〇二一、五二九	二八、九五五、一九四	三四一、九七六、七二三	二三〇、八六五、八二〇	〇・六〇		

直轄施行ニ係ル河川改修工事、砂防工事及港灣改良工事ニシテ昭和三年度迄ニ竣功シタル主要ナルモノヲ一括シ其竣功順ニ列記スレバ左表ノ如シ

工事名		府縣名	著手年度	竣功年度	豫算高	竣功高
河川改修工事	筑後川改修工事	福岡、佐賀	明治二十九年度	明治三十六年度	一、四八四、〇〇〇円	一、四六八、〇三四円
	淀川改修工事	大阪、滋賀、京都	同　二十九年度	同　四十三年度	一〇、〇九四、〇〇〇	一〇、〇六二、二一三
	木曾川下流改修工事	岐阜、愛知、三重	同　二十年度	大正元年度	九、四六四、二三八	九、四五九、三七三
	庄川改修工事	富山	同　三十三年度	同　元年度	二、九九二、四三二	二、九七二、三三九

工事名	府縣名	著手年度	竣功年度	豫算高	竣功高
河川改修工事					
遠賀川改修工事	福岡	同三十九年度	同七年度	四、八三一、〇〇〇 円	四、八一五、四五五 円
淀川下流改修工事	大阪	同四十年度	同十一年度	三、七五五、〇〇〇	三、七三九、五八六
九頭龍川改修工事	福井	同三十三年度	同十三年度	五、五五〇、四〇二	五、五四五、一五一
渡良瀬川改修工事	茨城、群馬、栃木	同四十三年度	昭和元年度	一一、四〇〇、〇〇〇	一一、三七〇、三三三
信濃川改修工事	新潟	同四十年度	同二年度	二三、五四一、九五〇	二三、五三八、二一六
吉野川改修工事	徳島	同四十年度	同二年度	一二、〇一六、二八五	一一、七九一、三八五
高梁川改修工事	岡山	同四十年度	同二年度	七、九二六、〇八七	七、八二六、二〇六
小	計（二）	—	—	九三、〇五五、三九四	九二、五八八、二九一
砂防工事					
吉野川流域砂防工事	徳島	大正四年度	大正九年度	一五〇、〇〇〇	一四一、二五八
野洲川流域砂防工事	滋賀	同四年度	同十三年度	六〇、〇〇〇	五九、八三三
小	計（二）	—	—	二一〇、〇〇〇	二〇一、〇九一
港灣改良工事					
敦賀港修築工事	福井	明治四十二年度	大正二年度	八〇〇、〇〇〇	七三三、二一〇
新潟港修築工事	新潟	大正六年度	同十四年度	二、三四二、一〇七	二、三二六、九〇一
長崎港修築工事	長崎	同九年度	昭和二年度	二、四九〇、〇〇〇	二、四六三、七六八
高松港修築工事	香川	同十一年度	同三年度	二、二〇〇、〇〇〇	二、一九八、八八四
小	計（四）	—	—	七、八三二、一〇七	七、七二二、七六三
總	計（一七）	—	—	一〇一、〇九七、五〇一	一〇〇、五一二、一四五